

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



Број

1201-137879/16-16

29-07-2016

год.

БЕОГРАД, Царице Милице 3

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС

за период 01.01-30.06.2016. год.

Београд, 29.07.2016.

На основу члана 24. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 50/2013) и члана 30. Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије" (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 20. ванредној седници од 05. августа 2016. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за 2016. годину за период 01.01. – 30.06. 2016.године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2016.годину за период 01.01. – 30.06. 2016.године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2016.годину за период 01.01. – 30.06. 2016.године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16) прописани су нови обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11.априла 2016.године Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

Извештај о реализацији програма пословања и консолидованог програма пословања доставља се и Министарству рударства и енергетике ради информисања.

ЈП ЕПС

Број: 12.01.305697/6-16
05. август 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
проф. др Бранко Ковачевић



I Основни стутусни подаци

Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број 2.

Претежна делатност је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Наведене делатности обавља ЈП ЕПС непосредно или преко зависних привредних друштава, с тим да делатност управљања економским субјектом искључиво обавља Јавно предузеће као матично - контролно предузеће. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом. ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I од 23.12.2015.године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце.

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-71/2015-Л-I од 02.10.2015.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-70/2015-Л-I од 02.10.2015.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-72/2015-Л-I од 02.10.2015.године, све са роком важења до 06.07.2016.године

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број је - 20053658.

Порески идентификациони број је - 103920327.

Надлежно министарство је Министарство привреде РС и Министарство рударства и енергетике РС.

Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. је усвојен на седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 19. фебруара 2016.

Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 20. фебруара 2016.г., донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г.(објављено у Сл.гласнику бр15.од 25.02.2016).

Електропривреда Србије је у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. којим је прихваћен је Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ 04.01.2016.год. извршила статусну промену издавања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“.

У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и ПД „ЕПС Снабдевање“ на основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2175/2016. од

27.02.2016. године, закључили су Уговор о статусној промени припајања који је оверен код надлежног јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године, који је ступио на снагу 01.06.2016. год.

II Образложење пословања

Одступање реализованих финансијских резултата од планских највећим делом је резултат статусне промене која није обухваћена Годишњим програмом пословања за 2016. годину.

Статусном променом је:

- промењен број запослених, тако што је спроведен прелазак 6.587 запослених из ПД „ЕПС Дистрибуција“ у ЈП ЕПС и из ПД ЕПС Снабдевање 82 запослених у ЈП ЕПС
- у складу са променом броја запослених, промењени су и трошкови запослених
- у складу са извршеним деобним билансом дошло је до промене у билансима стања
- у складу са извршеним деобним билансом дошло је до промена прихода и расхода, као и промена у износима и структури сервисних услуга.

Подаци приказани у Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2016. године односе на остварену реализацију у ЈП „ЕПС“ после статусне промене, док су планске вредности из усвојеног ГПП за 2016. годину, пре извршења статусне промене, а самим тим су на појединим позицијама неупоредиви.

У Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2016. године, поједини подаци који се односе на приходе и расходе за јун месец су процењени.

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је у првој половини године остварила нето добит од 14,5 млрд. динара док је планом био предвиђен нето добит у износу од 3,6 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у првој половини 2016. године је за 15% већи од планираног за 12,1 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у првој половини 2016.г. су за 18% већи од планираних за исти временски период. Од укупних прихода од продаје 86% се односи на приход од продаје електричне енергије (82,3 млрд. динара, који је за 10% виши од плана). Приход од продаје електричне енергије се односи на продају електричне енергије зависним правним лицима (ПД ЕПС Снабдевање 44,2 млрд. динара и ПД ЕПС Дистрибуција 10,6 млрд. динара), на испоруке електричне енергије лиценцираним купцима 6,2 млрд. динара, квалификованим купцима 8,0 млрд. динара, ЈП ЕМС 5,6 млрд. динара, домаћинствима 4,8 млрд. динара и остале испоруке 0,8 млрд. динара.

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије, трансферних цена за обрачун трансакција учинака између Јавног предузећа као матичног и зависних привредних друштава, утврђених Одлуком Извршног одбора ЈП ЕПС и закључених уговора о испорукама другим електропривредним системима.

Током прве половине 2016.г. ЈП ЕПС је испоручио укупно 18.884 GWh електричне енергије, што је за 4,5% више од плана (18.064,7 GWh).

У оквиру пословних прихода, у посматраном периоду, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 23% од планираних. Приходи од топлотне енергије и технолошке паре су у односу на планом предвиђене били мањи за 53% (у апсолутном износу око 632 мил. динара), услед мањег пласмана топлотне енергије за 22% од планираног, као и због тога што је Годишњим програмом пословања предвиђено повећање цене угља за индустрију и широку потрошњу и цена топлотне енергије и технолошке паре, што није реализовано.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација од 131 мил. динара односи се највећим делом на амортизовани део основних средстава из донација из ранијег периода и повраћај пореских дажбина и акциза за деривате нафте (у износу од 55,2 мил. динара у оквиру ТЕ Никола Тесла).

У оквиру прихода од продаје у остварењу за прву половину 2016.г. приказани су и приходи од ПД у саставу ЕПС-а, по основу пружених услуга по СЛА уговору у износу од 7,9 млрд. динара који није био планиран.

Други пословни приходи – Други пословни приходи су током првог половине 2016.г. реализовани у износу од 905,3 мил. динара, и мањи су од планом предвиђених за 67% (планирани приходи за посматрани период износили 2,7 млрд. динара).

У првој половини 2016.г. на позицији други пословни приходи били су планирани приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 1,8 млрд. динара, док је реализација прихода по овом основу у овом периоду била знатно мања од планираних средстава и износила је 80 мил.динара, што је на нивоу од 4,4% од планом предвиђених средстава. Услед сложене законске процедуре дошло је до померања реализације радова на изградњи индустријског колосека и изградњи пристаништа, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити.

Приходи из буџета - ЈП ЕПС у првој половини 2016. године није примио премије, субвенције, дотације ни донације из буџета.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС-а за први квартал 2016. године износе 73,5 млрд. динара, што је за 3% мање од плана за исти период.

Трошкови материјала – у првој половини 2016.г. су остварени у износу 4,2 млрд.динара и мањи су од планираних за 25%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови горива и енергије – у првој половини 2016.г. износе 6,9 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 38%.

Значајније уштеде су биле на позицији набавке електричне енергије ван ЕПС-а која је реализована у износу од 1,7 млрд.динара (355,5 GWh), док је план био 3,5 млрд.динара (810,1 GWh), што је за 66% мање од плана. Нижи трошкови од планираних су резултат мањег увоза електричне енергије услед изузетно повољне хидрологије и високих температура у фебруару и марту у региону (изузетно блага зима). У првој половини 2016. године су остварени и мањи трошкови набавке балансне енергије, услед значајног пада тржишних цена.

Уштеде на ставци трошкови течног горива и гаса биле су и по основу мањег ангажовања Панонских ТЕ-ТО у првој половини 2016.године. Планом је била предвиђена производња електричне енергије од 108,0 GWh, док је остварена производња у посматраном периоду износила 34,1 GWh. За Панонске ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса у овом периоду износили су 0,6 млрд. динара и за 61% су мањи од планираних који су износили 1,5 млрд. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у посматраном периоду у износу од 26,5 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за овај период за 23%.

Годишњим програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа Електропривреда Србије и Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије ЕПС Дистрибуција за 2016. годину у односу на усвојени Годишњи програм пословања промењен је број запослених у наведеним предузећима,

односно спроведен је прелазак 6.587 запослених из Привредног друштва ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС и у складу са овим промењени су и трошкови запослених. Као наставак процеса реорганизације, 01.06.2016. дошло је до статусне промене припајања ЕПС Снабдевања и спроведен је прелазак 82 запослена у ЈП ЕПС. Укупна маса запослених на нивоу ЕПС групе је остала непромењена само је извршена прерасподела трошкова између ПД ЕПС Дистрибуција и ЈП ЕПС.

Трошкови производних услуга - су за 73% већи од планираних у првој половини 2016.г. и износе 11,3 млрд. динара. У оквиру ових трошкова су и трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система у висини од 5,7 млрд. динара који није предвиђен планом и последица је статусне промене припајања ЕПС Снабдевања.

Трошкови амортизације – у првој половини 2016.године, трошкови амортизације износили су 14 млрд. динара, што је на нивоу плана за овај период.

Нематеријални трошкови - у првој половини 2016.године су мањи од планираних за 18%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране за исти временски период је последица уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима репрезентације, осталим материјалним расходима и осталим услугама у оквиру којих су били планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 1.836,2 мил. динара, док је реализација по овом основу у овом периоду била мања од планираних и износила је 61,5 мил.динара, што је на нивоу од 3,3% од планом предвиђених средстава.

Пословни добитак/губитак – првој половини 2016. године, ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 20,2 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен негативан резултат у износу од 2,3 млрд.динара. Овакав резултат је последица мањих расхода камата према трећим лицима и мањих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима, од планом предвиђених (ефекат од 1,6 млрд. динара).

Остали приходи – Остали приходи у првој половини 2016. године су реализовани у износу од 1 млрд. динара и већи су од планираних у истом временском периоду за више од 3 пута (у највећем делу по основу прихода по основу смањења обавеза по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил.дин и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – отпремнине и јубиларне награде у износу од 334 мил.дин)

Остали расходи – Остали расходи у првој половини 2016.године реализовани су у износу од 3,1 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 21%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, који су у првој половини 2016.г. износили 2,7 млрд. динара.

Резултат из осталих односа је негативан у висини од 2,1 млрд. динара.

ЈП Електропривреда Србије је посматрани период завршила са нето добитком од 16,6 млрд. динара док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,6 млрд. динара. Позитиван ефекат у износу од 13,0 млрд. динара, у односу на план је резултат добрих услова у пословању у првој половини 2016.г. и уштедама у делу пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности због кашњења са реализацијом јавних набавки.

2. Биланс стања

У оквиру Биланса стања ЈП „Електропривреда Србије“ на дан 30.06.2016.г. дошло је до повећања вредности нематеријалних улагања за 37% по основу набавки софтвера и лиценци, као и повећање вредности нематеријалне имовине у припреми по основу надоградње информационих система. Вредност некретнина, постројења и опреме у односу на план је за 1% виши од плана, као последица статусне промене издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, као и ЕПС Снабдевање, Јавном предузећу „Електропривреда Србије“

(прелазак дела имовине у ЈП ЕПС) док је са друге стране је дошло до смањења учешћа у капиталу зависних правних лица.

У посматраном периоду дошло је до смањења потраживања по основу продаје за 6% од планираних.

Услед бољег финансијског резултата од планираног као и због померања реализације инвестиција дошло је до повећања стања готовине за више од 2 пута у односу на планиране у посматраном периоду. Такође, до повећања стања готовине је дошло услед статусне промене издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, при чему је дошло до преноса новчаних средстава у износу од 8 млрд. динара из ОДС ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС по деобном билансу.

Као резултат статусне промене и деобног биланса од 03.01.2016. године по којим је део основних средстава, новчаних средстава и капитала прешао у ЈП ЕПС дошло је до промена у активи и пасиви у Билансу стања за прву половину 2016. године и исти је неупоредив са планским Билансом стања.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за прву половину 2016.г. стање готовине на крају обрачунског периода износи 54,6 млрд. динара, док је планом било предвиђено стање готовине од 24,6 млрд. динара.

Услед бољег финансијског резултата од планираног, мањих инвестиционих активности и деобног биланса у првој половини 2016. године, стање готовине је знатно повољније од планираног.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у посматраном периоду у износу од 26,5 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за овај период за 23%.

Овакво одступање последица је тога што Годишњи програм пословања за 2016.г. ЈП Електропривреда Србије не уважава статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, што је условило неопходност израде Програма о изменама и допунама програма пословања ЈП ЕПС-а, који је упућен Влади Републике Србије на сагласност (25. априла 2016.г.).

Годишњим програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа Електропривреда Србије и Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије ЕПС Дистрибуција за 2016. годину у односу на усвојени Годишњи програм пословања промењен је број запослених у наведеним предузећима, односно спроведен је прелазак 6.587 запослених из Привредног друштва ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС и у складу са овим промењени су и трошкови запослених. Као наставак процеса реорганизације, 01.06.2016. дошло је до статусне промене припајања ЕПС Снабдевања и спроведен је прелазак 82 запослена у ЈП ЕПС.

На нивоу ЕПС групе на консолидованом билансу успеха за период 01.01-30.06.2016.г. трошкови запослених су на нивоу планираних.

5. Динамика запослених

У првој половини 2016. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа:

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	19.618	1.702	194
1.	Одлив кадрова	240	34	
2.	споразумни раскид радног односа	7	5	
3.	истек рада на одређено време		13	
4.	отказ уговора о раду	14	16	
5.	пензија	118		
6.	смрт	37		
7.	статусне промене	64	0	
8.	Пријем	6.543	233	
9.	пријем на неодређено време	4		
10.	пријем на одређено време		25	
11.	статусне промене	6.539	208	
	Стање на дан 30.06.2016. године**	25.921	1.901	1.776

Статусном променом издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ спроведен је прелазак запослених из Привредног друштва ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС као по основу припајања ЕПС Снабдевања ЈП ЕПС-у спроведен је прелазак запослених из ПД ЕПС Снабдевање у ЈП ЕПС и у складу са овим промењени су и трошкови запослених.

6. Кретање цена производа и услуга

Током прве половине 2016. године, ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,551 до 9,161 дин/kWh.
- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, по трансферним ценама у распону од 4,971 до 5,024 дин/kWh.
- **ЈП ЕМС** - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 5,023 до 5,141 дин/kWh.
- **Електропривреди Републике Српске** - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 5,140 дин/kWh.
- **ЈП Електрокосмет Приштина** - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh.
- **Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије** - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 3,031 до 6,013 дин/kWh.

7. Субвенције

Током прве половине 2016. године није било примљених субвенција и осталих прихода из буџета.

8. Средства за посебне намене

Годишњим планом пословања за 2016. годину планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС у износу од 293,6 мил. динара.

План средстава за посебне намене за прву половину 2016.г. предвидео је износ од 121,1 мил. динара, а остварени трошкови износе 82,9 мил. динара, што је за 32% мање од плана.

За спонзорства и донације у првој половини укупно је потрошено 50,4 мил. динара, што је за 7% више од плана.

Реализовани трошкови репрезентације у првој половини су износили 8,4 милиона динара и мањи су од планираних за 75%.

Реализованих спортских активности у овом периоду није било, док су хуманитарне активности реализоване на нивоу од 3% од плана.

9. Кредитна задуженост

У току прве половине 2016. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројекта за чију намену су прибављена, и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, динамиком реализације пројекта за чију намену су прибављана.

У току прве половине 2016. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до 2044. године.

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016. год, предвиђена су улагања у износу од 70,6 млрд. динара од чега се за прву половину 2016. односи 22,9 млрд. динара, док је реализација била у висини од 12,6 млрд. динара, односно 55% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016., што је условило кашњење у спровођењу поступака јавних набавки.

III Закључна разматрања и напомене

Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. је усвојен на седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 19.фебруара 2016. Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 20. фебруара 2016.г., донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. (објављено у Сл. гласнику бр 15.од 25.02.2016).

У свим табелама образаца за тромесечно извештавање, у делу плана за посматрани период 2016.г. и укупан годишњи план за 2016.г. унети су плански подаци из Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. који не уважава статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ и припајање ПД ЕПС Снабдевање Јавном предузећу „Електропривреда Србије“.


Подаци у делу реализације (остварења) за посматрани период 2016.г. су уважили статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, што је главни разлог неупоредивости планских и реализованих података за посматрани период.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.06.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - мај 2016.г., док су подаци за јун 2016. процењени. ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП састави извештај на основу стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу очитавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец и у року од три дана обезбеди снабдевачу приступ подацима.

С поштовањем,

Београд,
29.07.2016.

Извршни директор за послове финансија
Јатјана Павловић



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.06.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01 - 30.06.2016.		Износ период 01.01- 30.06.2016./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
у 000 динара							
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1018+1017)	1001	154.484.278	185.867.012	91.554.497	93.696.692	115
60	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1005+1004+1008+1006+1007+1009)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе материјом и занесеним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе материјом и занесеним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	153.974.207	158.983.993	78.399.206	92.898.141	118
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјом и занесеним правним лицима на домаћем тржишту	1010	114.537.810	129.397.898	66.020.380	62.910.971	95
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјом и занесеним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	1.716.092	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	791.803	0	0	455.406	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	36.368.208	28.676.320	11.887.603	27.096.964	228
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.376.386	909.683	487.224	470.708	97
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	394.962	877.882	438.069	131.158	30
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.015.107	6.005.230	2.721.221	905.353	33
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	134.526.543	149.728.800	71.836.907	73.523.883	105
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.362	73.222	35.757	41	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	879.245	590.464	295.230	403.781	137
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.348.106	0	0	66.427	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	35.853	0	0	745.780	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.867.081	14.017.938	5.592.667	4.222.444	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.576.290	21.790.407	11.153.667	6.881.000	62
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.493.233	45.620.492	21.546.108	26.573.477	123
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.082.389	13.905.728	6.540.292	11.802.453	173
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.033.863	28.169.453	14.041.715	14.014.515	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНАЊА	1028	1.273.487	3.985.213	1.994.201	1.449.791	73
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.387.336	21.718.810	10.725.732	8.801.590	82
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1028) ≥ 0	1030	20.957.735	17.146.212	16.217.589	20.162.768	197
	Д. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1031-1034) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+1036+1037)	1032	11.237.858	6.941.576	3.415.758	2.191.545	1
66, осим 662, 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛОКА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	3.726.615	3.744.811	3.871.992	1.898.736	58
660	1. Финансијски приходи од амортизовања и занесених правних лица	1034	2.508.817	3.458.476	1.729.238	816.573	47
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	533.217	0	0	272.022	0
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	678.581	285.535	142.754	131	0
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.682.180	1.846.302	924.223	857.424	93
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.134.863	1.251.212	619.543	245.395	40
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	16.993.669	17.379.539	5.063.843	7.799.883	49
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1043+1044+1045)	1041	937.991	1.052.022	925.916	198.704	17
560	1. Финансијски расходи из односа са материјом и занесеним правним лицима	1042	58.667	378.681	189.341	1.150	1
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	479.324	673.341	336.575	194.576	58
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.945.368	4.254.399	2.127.275	1.194.399	56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.509.710	6.073.110	3.036.636	1.498.947	46
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	544.589	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049-1051)	1049	0	4.538.803	2.268.084	607.538	27
683 и 685	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	87.160	102.903	50.167	467.676	932
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.451.311	1.397.496	697.000	1.294.035	186
67 и 68, осим 683 и 685	III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.184.995	567.308	272.733	993.590	364
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.905.687	8.501.290	3.938.273	3.098.655	79
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1040-1041+1046+1050+1051+1052+1053)	1054	19.417.479	3.379.633	3.897.133	16.623.897	457
	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051+1050+1049+1048+1051+1050+1053+1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОДПИСКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОДПИСКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Ж. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054+1055+1056+1057)	1058	10.417.479	3.379.633	3.897.133	16.623.897	457
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055+1054+1057+1056)	1059	0	0	0	0	0
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.080.575	0	0	3.044.130	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.655.572	0	0	879.405	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058+1059+1060+1061+1062)	1064	10.892.478	3.379.633	3.897.133	14.459.882	598
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059+1058+1060+1061+1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕЛГИСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕЛГИСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умалењена (ратифицирана) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0

Датум: 29.07.2016.



Слађана Трошин

Милан Србентић

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 30.06.2016.		Индекс период 01.01- 30.06.2016./ инд. текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0019 + 0019 + 0024 + 0034)	002	786.856.425	821.342.373	795.956.456	789.986.547	99
1	C. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	4.207.630	3.767.985	3.767.985	5.158.666	132
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	340.390	325.063	162.532	656.226	404
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	313	336	168	424	252
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3.866.927	3.442.586	3.605.286	4.502.016	125
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	B. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		688.834.363	723.870.026	697.296.699	701.385.856	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.854.604	32.829.225	32.829.225	37.837.822	115
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	249.077.656	259.052.667	253.732.479	256.825.476	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	325.944.190	328.556.659	317.639.679	317.986.629	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	556.557	448.024	224.012	534.750	239
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	11.559	12.350	236.362	51.989	22
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	51.064.561	82.768.474	73.432.225	63.866.441	87
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	26.325.236	19.202.627	19.202.627	24.782.749	129
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0026 + 0021 + 0022 + 0023)	019	420.391	412.496	412.496	420.391	102
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	420.391	412.496	412.496	420.391	102
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	92.725.023	93.523.527	93.271.876	91.695.443	88
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	88.897.453	88.741.315	88.955.124	77.960.347	88
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	283.209	984.976	984.976	283.207	29
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	1.552.237	1.583.756	1.583.756	1.463.446	92
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	4.022	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	948.462	1.054.320	527.160	931.185	177
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	637.205	751.703	814.203	646.779	79
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	669.018	769.339	1.307.691	726.191	60
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	34.140	17.070	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	669.018	735.199	1.190.621	726.191	61
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	C. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	99.973.193	74.503.114	95.003.759	141.157.087	149
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.700.112	18.699.027	20.899.027	24.290.090	116
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	18.731.513	14.328.255	17.536.970	19.927.483	114
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	328.108	356.349	178.175	328.108	184
12	3. Готови производи	047	2.034.598	2.360.176	1.180.088	1.355.245	115
13	4. Роба	048	942	904	452	803	178
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.604.951	1.653.343	2.003.343	2.678.451	134
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0052 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.120.089	44.527.405	44.643.657	47.404.932	106
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	35.396.696	41.108.673	20.554.337	6.016.291	29
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	244.439	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	316.170	53.800	26.900	43.884	163
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.076.702	2.659.787	23.709.848	40.257.011	170
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.271.439	643.709	321.855	754.232	234
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	59.082	61.436	30.718	89.075	290
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	60.409	765.893	382.947	1.254.406	328
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.499.698	6.694.089	3.347.045	8.253.730	247
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.115.470	338.684	338.684	950.187	391
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	11.000	0	0	121.170	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.104.470	338.684	338.684	828.997	245
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	27.834.564	2.697.455	24.618.104	54.561.239	222
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	395.755	487.549	627.790	2.906.797	463
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	247.096	293.012	146.506	1.535.726	1.048
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	886.929.618	895.845.487	898.960.215	931.643.634	104
88	Б. БАНИЛАНСНА АКТИВА	072	186.180.047	163.887.407	163.887.407	184.764.225	113

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 30.06.2016.		Индекс период 01.01- 30.06.2016/ план текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 - (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	639.726.470	637.897.615	638.676.238	640.797.363	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0401 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.031.186	360.067.929	360.067.929	360.031.186	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели, друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	360.003.834	359.939.739	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	128.190	64.095	71.447	111
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	372.650.437	380.395.555	380.395.555	379.567.613	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	3.167	11.969	11.969	3.167	26
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	403.985	521.123	0	403.985	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.992.476	29.353.461	29.410.961	13.818.278	148
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	25.973.828	25.973.828	29.369.192	113
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.992.476	3.379.633	3.637.133	14.459.083	398
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	103.526.811	131.410.176	131.410.176	142.208.894	108
350	1. Губитак ранијих година	0422	103.526.811	131.410.176	131.410.176	142.208.894	108
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0415 + 0432)	0424	126.365.732	134.496.943	128.894.249	126.685.983	98
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.898.788	14.353.456	13.912.306	14.990.854	108
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
402	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	2.487.490	2.437.367	1.892.241	2.618.393	138
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаду и друге бенефиције запослених	0429	6.837.989	7.098.071	7.590.382	8.830.278	116
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.417.792	4.652.278	4.346.812	3.394.402	78
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	155.517	165.740	82.870	147.781	178
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.406.944	120.143.487	115.981.953	113.665.129	96
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	40.250	80.500	200
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434	0	140.000	70.000	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	44.355.445	44.770.264	53.364.764	39.442.729	74
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	68.673.270	74.838.123	58.072.149	71.877.913	124
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	297.729	314.600	4.434.789	263.987	6
498	B. ДОДЈЕЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	62.933.718	61.392.268	61.418.968	62.725.476	102
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57.863.698	62.058.662	60.970.750	100.864.812	165
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.612.488	28.153.344	20.693.326	28.917.044	140
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	14.740.131	7.370.066	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26.612.488	13.413.213	13.323.260	28.927.044	217
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.549.144	1.516.976	1.516.976	1.992.308	131
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0451 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.526.806	16.778.294	16.496.294	39.570.835	240
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	184.602	145.666	72.833	28.540.789	39.187
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	11.592	0	0	0	0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	1.239	620	1.283	207
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Додављачи у земљи	0456	8.252.647	8.813.460	9.811.495	5.613.078	57
436	6. Додављачи у иностранству	0457	4.940.961	7.677.588	6.090.779	5.155.080	83
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	136.004	140.341	520.568	260.607	50
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.119.330	2.779.679	9.433.786	5.370.140	57
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	753.214	2.512.151	1.256.076	5.920.874	471
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.479.591	1.099.186	549.593	5.442.379	990
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.824.125	9.219.032	11.024.701	13.641.230	124
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0418 + 0414 + 0413 + 0431 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0441 + 0442 + 0401 + 0402 + 0463) ≥ 0	0464	886.829.618	892.845.487	890.460.215	921.043.633	104
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	186.180.047	163.887.407	163.887.407	184.764.225	113

Датум: 29.07.2016.



Бројни Служба
Службена Грошница
М.П.
Милићев Сервент

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-30.06.2016. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01-30.06.2016.		Индекс период 01.01- 30.06.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	168.194.660	168.600.187	87.409.116	118.489.581	136
1. Продаја и примљени аванси	3002	166.332.652	142.893.988	71.746.307	107.674.779	150
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.146.133	3.043.897	1.522.641	1.063.789	70
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	715.875	22.662.302	14.140.168	9.751.013	69
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	160.286.576	135.683.015	63.597.465	79.306.962	125
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.200.716	63.912.469	30.263.601	40.000.556	132
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.258.260	49.074.298	24.342.990	27.163.342	112
3. Плаћене камате	3008	4.616.010	4.377.894	2.189.023	1.610.585	74
4. Порез на добитак	3009	960.330	7.775.250	1.683.536	876.441	52
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.251.260	10.543.105	5.118.315	9.656.038	189
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.908.084	32.917.172	23.811.651	39.182.619	165
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.034.992	0	0	16.209	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	17.859	0	0	16.209	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	366.842	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	650.291	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.723.715	48.274.725	23.151.644	7.144.726	31
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.723.715	48.274.725	23.151.644	7.144.726	31
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.688.723	48.274.725	23.151.644	7.128.517	31
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	23.469.546	24.871.000	24.871.000	1.294.841	5
1. Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	23.469.546	24.871.000	24.871.000	1.283.841	5
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	11.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.041.027	37.308.749	31.405.660	6.624.106	21
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	-	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.773.800	37.298.323	31.396.777	6.618.304	21
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30.965	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	236.262	10.426	8.883	5.802	65
5. Финансијски лизинг	3036	-	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.428.519	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	12.437.749	6.534.660	5.329.265	82
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	192.699.198	193.471.187	112.280.116	119.800.631	107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	178.051.318	221.266.489	118.154.768	93.075.794	79
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14.647.880	0	0	26.724.837	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	27.795.302	5.874.653	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.103.934	30.492.757	30.492.757	27.834.564	91
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	93.123	0	0	3.377	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10.373	0	0	1.539	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27.834.564	2.697.455	24.618.104	54.561.239	222

Датум: 29.07.2016.



Слађана Грошан

Sladjana Groshan

Милан Серветни

Milan Servetni


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	19.618	1.702	194
1.	Одлив кадрова	240	34	
2.	споразумни раскид радног односа	7	5	
3.	истек рада на одређено време		13	
4.	отказ уговора о раду	14	16	
5.	пензија	118		
6.	смрт	37		
7.,	статусне промене	64	0	
8.	Пријем	6.543	233	
9.	пријем на неодређено време	4		
10.	пријем на одређено време		25	
11.	статусне промене	6.539	208	
	Стање на дан 30.06.2016. године**	25.921	1.901	1.776

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2016.




Jelena Dančević
Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (динар/кWh), без акције и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА															
1.	Продаја напона за приватном користи, ЛП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије- ОДС ЕПС Дистрибуција за напојава гушпака у дистрибутивном систему	4.971	4.971	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024						
1.1.	сопствену потрошњу у ел ен објекта и посл објекта *	7.627	7.551	7.954	8.038	8.567	8.875	9.161							
2.	ЛП ЕМС														
2.1.	Губици у преносном систему	5.141	5.028	5.046	5.023	5.015	5.029	5.042							
2.2.	Месечна наклада за позитивно одступање балансе групе (прерачуи у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	2.333	2.454	0.604	0.372	0.595	0.877	1.055							
2.3.	Месечна наклада за ангажовану балансну енергију (прерачуи у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	7.185	7.219	5.063	4.036	4.630	5.255	5.026							
3.	Продаја на биле средњом и организационој граници ел.ен. РС														
3.1.	Лиценширани трговци (прерачуи у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	6.013	5.686	3.377	3.031	3.371	3.455	4.208							
3.2.	SEEPEx(прерачуи у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)			2.616	2.825	3.430	3.326	4.190							
4.	Извоз														
4.1.	Рационално тржиште (прерачуи у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5.929	5.519	3.434	3.253	3.459	3.697	4.292							
4.2.	Гол. уговор са МХ ЕП РС (прер. у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	4.889	4.955	4.645	4.932	4.929	4.888	5.140							
5.	ЛП Електроенерг. Прилигаи	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894							
ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЛП ЕМС (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2016. годину, бр.4/2016-Д.02 од 06.01.2016.)		215.425.683,66	222.705.635,25	206.326.677,25	217.903.064,25	214.232.539,25	219.833.463,25	215.444.397,25							

* Цене су са урачунатом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача

Датум: 29.07.2016.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 29.07.2016.



Слађана Грошвић

Милан Сервентић

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима							
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015 . Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01- 30.06.2016.		Индекс 01.01- 30.06.2016./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	14.553.518	27.021.000	54.770.000	21.908.000	17.282.000	79
2.	Донације	85.865.992	59.853.000	62.903.000	25.161.200	33.102.000	132
3.	Хуманитарне активности	5.564.824	119.000	5.595.000	2.238.000	58.000	3
4.	Спортске активности	18.133.110	-	19.870.000	7.948.000	-	-
5.	Репрезентација	25.751.245	19.021.000	52.057.000	24.472.400	8.457.000	35
6.	Реклама и пропаганда	160.022.901	56.311.000	98.450.000	39.380.000	24.052.000	61
7.	Остало	0	-	0	0	-	-

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара									
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8		
2015	0	2016	0	0		0			0
2014	2.673.788.000	2016		0		1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/201	28.11.2014.	0		1.316.550.000	1.316.550.000
2012	0	2013	0	0		0		0	0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.07.2016.



Бранка Стојановић
Слађана Грошин

OSG.2002.9

62514 Stadumf
Cape Town

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Ревитализација агрегата - ХЕ Ђердап 1	Сопствена и кредит	2009.	2018.	26.476.465	13.936.648
2.	Израда блок трансформатора 420кВА - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2010.	2016.	1.163.371	862.371
3.	Реконструкција и модернизација система за напајање сопствене потрошње - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2018.	410.000	0
4.	Реконструкција ТС Сип (трафо поља 110 и 35 кV) - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2018.	300.000	0
5.	Реконструкција црпне станице електране - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2018.	65.000	0
6.	Адаптација електрохидрауличке опреме брзих предтурбинских зпварача	Сопствена средства	2016.	2018.	900.000	0
7.	Реконструкција топификације и климатизације на главном објекту - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2015.	2018.	20.000	0
8.	Пречишћавање отпадних вода - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2016.	10.000	0
9.	Модернизација техничког осматрања бране - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2015.	2017.	90.000	40.000
10.	Реконструкција и модернизација аутоматике и опреме ЦС Косовица - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2017.	115.000	0
11.	Интегрално управљање отпадом који настаје у производним процесима ХЕ Ђердап - фаза 1	Сопствена средства	2016.	2018.	30.000	0
12.	Накнадна улагања ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2016.	392.400	0
13.	Адаптација опреме преливне бране - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2015.	2019.	261.000	7.000
14.	Замена сервомотора преливне бране - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2019.	252.000	0
15.	Замена сервомотора БПЗ-а - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2019.	137.000	0
16.	Израда улазне решетке агрегата - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2015.	2016.	67.883	20.365
17.	Независно напајање сопствене потрошње ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2017.	58.000	0
18.	Постројење испуштача за преливни систем пречишћавања отпадних вода (технолошки, сигурносних и дренажно-згуњених отпадних вода) за објекте ХЕ Ђердап 2 у Куцаку	Сопствена средства	2016.	2018.	92.000	0
19.	Накнадна улагања ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2016.	101.800	0
20.	Инвестиције у приобаљу ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2016.	75.000	0
21.	Инвестиције у приобаљу ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2016.	733.000	0
22.	Накнадна улагања приобаље (СОП)	Сопствена средства	2016.	2016.	88.700	0
23.	Сеизмошка инструментација брана-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2017.	20.003	0
24.	Систем за обавештавање и узбуњивање услед рушења бране-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	76.000	0
25.	Одвајање од система Власинских ХЕ водоснабдевање Владичиног Хана	Сопствена средства	2015.	2018.	122.000	8.154
26.	Модернизација техничког осматрања бране-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2017.	121.500	19.825
27.	Замена блок ТР-а 6,3/110 кV 20 МВА на ХЕ Врп 1,2 и 3-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2014.	2017.	361.000	129.591
28.	Реконструкција далековода 10,35 и 110кV-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2017.	224.960	54.210
29.	Санација кракова ХЕ Врпа 1-4-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	95.000	0
30.	Реконструкција поља генератора и блок-трансформатора у Врп 1, 2 и 3-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2017.	62.000	0
31.	Ревитализација агрегата -Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2021.	5.900.000	0
32.	Ревитализација кулног агрегата -Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2016.	44.000	1.200
33.	Реконструкција хидрографског дела објекта и опреме система Власинских ХЕ	Сопствена средства	2011.	2017.	538.059	321.860
34.	Уградња фреквентног упштача за ПАП Лисина-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	170.000	0
35.	Реконструкција довода Љубата-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	500.000	0
36.	Видео надзор-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2016.	15.489	0
37.	Накнадна улагања Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2016.	92.000	0
38.	Топлодолски тунел	Сопствена средства	2016.	2018.	1.590.000	0
39.	МХЕ Темелјин испуст	Сопствена средства	2014.	2018.	242.000	0
40.	Оптички телекомуникациони систем	Сопствена средства	2016.	2016.	30.000	0
41.	Реконструкција постројења ЈСС и беспрекидног напајања	Сопствена средства	2016.	2016.	7.000	0
42.	Систем побуде А1 и А2 са побудом трансформатора	Сопствена средства	2016.	2016.	26.000	0
43.	Видео надзор-ХЕ "ПВРОТ"	Сопствена средства	2015.	2016.	13.000	0
44.	Израда првоступног традиционог пута Брапа Завој - Топлодолска река (Прва фаза)	Сопствена средства	2015.	2018.	86.000	0
45.	МХЕ Пирот-испуст у Ншаву	Сопствена средства	2016.	2018.	110.000	0
46.	Израда моста на Топлодолској реци	Сопствена средства	2016.	2018.	36.000	0
47.	Накнадна улагања ХЕ Пирот	Сопствена средства	2016.	2016.	96.800	0
48.	Мост на Одводној вади и КБ1	Сопствена средства	2016.	2018.	19.000	0
49.	Инвестиције у области ИКТ ХЕ Ђердап	Сопствена средства	2016.	2017.	70.000	0
	УКУПНО ХЕ Ђердап				42.506.439	15.401.215

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
50.	ИКТ	0	0	0	0	0
51.	ИП телефонски системи Изградња ИП телефонског система (ИП телефони, Лиценце, радови....) у преосталим деловима Огранка: ХЕ "Бајина Башта", и уклапање у ИП телефонски систем ЕПС Групе	1	2016	2016	0	0
52.	Набавка десктоп рачунара и сервера за потребе инсталација и коришћења новог ЕРП решења, базираног на САП технологијама, али и другим корпоративним апликативним софтверима техничког ИС	1	2016	2016	0	0
53.	Уградња потребне телекомуникационе опреме за укључивање ХЕ "Зворник" и ХЕ "Електроморава" у систем оптичких телекомуникација ЕПС-а, као и резервних веза (радио, WiFi и друго).	1	2016	2016	0	0
54.	Систем за надзор - мониторинг целокупне мреже инфраструктуре, укључујући и надзорно-управљачки систем (SCADA)	1	2016	2016	0	0
55.	Израда и имплементација апликативног софтвера за пословни и технички ИС, архивирање документације (DMS), повезивање на централни ПИС ЕПС-а-корпоративација пословних процеса; израда BI решења, Maintenance system/EAM, MES Generation system...	1	2016	2016	0	0
56.	Наставак започетих активности	0	0	0	254.185	197.779
57.	ББ-7А-уградња опти кабла	1	2015	2016	17.158	13.587
58.	ББ-7А-проширење РП	1	2015	2016	31.283	27.428
59.	ЧА-7А-Израда далековода 306 и 307	1	2015	2016	47.665	34.061
60.	7.2- ФНЕ	1	2015	2016	3.869	3.869
61.	ББ-7.4 Санација критичних десница	1	2014	2016	0	0
62.	ББ-7.5- Темелни испусти	1	2015	2016	10.829	0
63.	ББ-7.8- Изградња пута према Дервенти	1	2015	2016	20.219	10.296
64.	РХЕ-8.1 Турбински регулатори	1	2015	2016	71.250	71.250
65.	РХЕ-8.2- рев.разв построј РП 220кв	1	2015	2016	4.292	1.936
66.	РХЕ-8.4- ФНЕ	1	2015	2015	23.674	23.674
67.	РХЕ-8.5- набавка и уградња опти кабла	1	2015	2015	0	0
68.	РХЕ-8.8 -Проширење РП-обалоутард зид	1	2015	2016	6.062	0
69.	РХЕ-8.13 -Водовод Тара	1	2015	2016	5.485	3.802
70.	ЗВ+10.11 - Troškovi koordinacije BZR	1	2015	2016	240	80
71.	ЛНМ-9.9Далеководни прекидачи	1	2015	2016	0	0
72.	ЛНМ-9.12 Мерни трансформатори	1	2015	2015	0	0
73.	ЧА-11.7- Набавка три нова трансформ	1	2015	2016	3.142	0
74.	ИКТ-11А.02	1	2015	2016	1.221	0
75.	ИКТ-11А.06	1	2015	2016	0	0
76.	ИКТ-11А.05	1	2015	2016	7.796	7.796
77.	ИКТ-11А.03	1	2015	2016	0	0
78.	ХЕ Бајина Башта				0	0
79.	Изградња пута на десној обали акумулације ХЕ ББ ка реци Дервенти	1	2016	2016	0	0
80.	АкЗ темелних испуста након извршеног ремонта - 4 комада (споља и изнутра) у брани ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
81.	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за Статички фреквентни претварач у РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
82.	Израда зграде за опрему Статичког фреквентног претварача - СФП друга фаза	1	2016	2016	0	0
83.	Санација критичних деоница саобраћајница за приступ опреми везаној за агрегате ХЕ и РХЕ Лева обала ХЕ "Бајина Башта": "Кранска стаза" - "Ногачевића поле" у дужини од 1200м	1	2016	2016	0	0
84.	Санација и адаптација машинске и електро радионице у ХЕ ББ - РЕЗЕРВИСНА ЈН	1	2016	2016	0	0
85.	Судови под притиском РХЕ Набавка судова под притиском (три комада) за припрему компримованог ваздуха при покретању Агрегата РХЕ	1	2016	2016	0	0
86.	Набавка резервне опреме - делова за ревитализоване Агрегате у ХЕ "Бајина Башта"	1	2016	2016	0	0
87.	Санација кровна машинске зграде ХЕ и РХЕ ББ - Замена асфалтног слоја на коти 243 мНВ (велике деформације плоча - процеђује вода на опрему у машинској хали ХЕ)	1	2016	2016	0	0
88.	Набавка система за мониторинг флукса генератора у ХЕ Бајина Башта	1	2016	2016	0	0
89.	Реконструкција система за вентилацију и климатизацију у ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
90.	Брана ХЕ „Бајина Башта, Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
91.	Израда магациног простора за складиштење плочастих челичних материјала у ХЕ ББ Набавка ручног алата за потребе ЦД ДЛХЕ	1	2016	2016	0	0
92.	Телеметријска мерења у објектима ХЕ и РХЕ "Бајина Башта"	1	2016	2016	0	0
93.	РХЕ Бајина Башта	0	0	0	0	0
94.	Набавка опреме за Фотонапонску електрану - ФНЕ - друга фаза (панели +инвертори)	1	2016	2016	0	0
95.	Замена дела азбестцементног ценовода система водоснабдевања Тара (локација Расови) са полиетиленским цевима	1	2016	2016	0	0

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
96.	Статички фреквентни претварач - СФП Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ "ББ" - Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП - трећа фаза	1	2016	2016	0	0
97.	Реконструкција ТС "Металка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
98.	Осигурање десне обале реке Дрине испод круга ХЕ и РХЕ ББ у дужини од иша 600м	1	2016	2016	0	0
99.	Водовод Тара: израда секундарних кракова: Калуђерске Баре, Секулић, Сумбулића Брдо, Ослуша, Митровац, Рачанска шљивовица и Завинице	1	2016	2016	0	0
100.	Набавка и уградња електро опреме за реконструкцију ПП Турићи 35/6 kV/kV	1	2016	2016	0	0
101.	Радови на крану 2x250/63 т у РХЕ ББ Пројектовање и набавка опреме и алата за кран 2 x 250/63 тоне у РХЕ ББ - електро и машински радови (Ревитализација крана)	1	2016	2016	0	0
102.	Израда АБ резервоара Танасковина - Лазли	1	2016	2016	0	0
103.	Санација преграда за заустављање проноса наноса материјала у сливу Рава	1	2016	2016	0	0
104.	Набавка контаката растављача за електро динамичко кочење РХЕ ББ - трећа фаза	1	2016	2016	0	0
105.	Санација радних и дилатационих спојница и санација инјекционе завесе бране "Лазли" - РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
106.	Доводно-одводни тунел - мерење, годишња анализа и анализа стања тунела у претходних година - РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
107.	МХЕ "Турићи" Набавка опреме за МХЕ „Турићи..	1	2016	2016	0	0
108.	Израда Пројекта ХВАЦ система у РХЕ Бајина Башта (са применом топлотних пумпи)	1	2016	2016	0	0
109.	Мерење и анализа динамичке стабилности косина клизишта Милековић, Гај и Мандић, на акумулацији Лазли	1	2016	2016	0	0
110.	Израда водовних кракова на водоводу Фи 400 - Тара, према ТС Металка	1	2016	2016	0	0
111.	Санација кварова на цевоводима пречника до фи 100 и цевоводима пречника већег од фи 100 (200,300,400) на Тарском и Перућачком водоводу - ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
112.	Израда Главног Пројекта (Пројекта за грађевинску дозволу) Ревитализација и модернизација процесно - управљачке опреме ФП Тара (Електро, Машински и Грађевински део)	1	2016	2016	0	0
113.	Лимске ХЕ	0	0	0	0	0
114.	Ревитализација ХЕ "Потпећ" и РП 110 КВ, израда ТД, израда студије о утицају на животну средину, прибављање дозвола и сагласностиНабавка климатизацијског намештаја у ГД ДЛХЕ	1	2016	2016	0	0
115.	Реконструкција порталног крана 100/15 т у ХЕ Потпећ	1	2016	2016	0	0
116.	Одржавање, уређење и санација приступних путева до објеката ЛХЕ и реконструкција појединих деоница	1	2016	2016	0	0
117.	Ревитализација Бистрице , израда ТД, израда студије о утицају на ЖС, дозволе и сагласности	1	2016	2016	0	0
118.	Израда нових радијалних клизних лежајева у Лимским ХЕ (Потпећ и Кокан Брод)	1	2016	2016	0	0
119.	РХЕ "Бистрица" Актуелизација пројекта ПАЕ "Бистрица"	1	2016	2016	0	0
120.	Израда ТД и ревитализација носног крана 125/20 тона у ХЕ Бистрица	1	2016	2016	0	0
121.	Замена ВН опреме у далеководним пољима 110 kV у Лимским ХЕ	1	2016	2016	0	0
122.	Реконструкција темелних испуста ХЕ Потпећ	1	2016	2016	0	0
123.	Набавка заштита у ХЕ „Кокан Брод„	1	2016	2016	0	0
124.	Пројектовање непроходних пјезометарских цеви и уградња нових на место оштећених у ЛН ХЕ	1	2016	2016	0	0
125.	Санација и испитивање радних кола у ХЕ Потпећ	1	2016	2016	0	0
126.	Санација и испитивање синхроних испуста у ХЕ Бистрица	1	2016	2016	0	0
127.	Иновирање пројекта ревитализације постројења 35 КВ, израда ТД у ХЕ Потпећ	1	2016	2016	0	0
128.	Ремонт генератора са делимичним преклопавањем намотаја у ЛН ХЕ	1	2016	2016	0	0
129.	ХЕ Зворник	0	0	0	1.007.147	449.852
130.	Ревитализација и модернизација агрегата у Хе Зворник са консултантским услугама из КГВ кредита	3	2014	2019	1.007.147	449.852
131.	Уградња ВН опреме у мериом нољима РП 110кВ у Хе Зворник	1	2016	2016	0	0
132.	Замена шпанских стаз чистилаца за чистилаце у Хе Зворник	1	2016	2016	0	0
133.	Набавка и уградња лифтова у Брани, у склопу ревитализације агрегата Хе Зворник	1	2016	2016	0	0
134.	Реконструкција система сопствене потрошње и остале активности у склопу ревитализације агрегата Хе Зворник	1	2016	2016	0	0
135.	Набавка и уградња конзолне дизалице за контејнере на крупи бране Хе Зворник	1	2016	2016	0	0
136.	Реконструкција сифонских кранова у Хе Зворник (у склопу ревитализације)	1	2016	2016	0	0
137.	Реконструкција расвете у машинској сали лево обале (припрема за ревитализацију) Хе ЗВ	1	2016	2016	0	0
138.	Санације бетонске облоге сифона Агрегата А1 у Хе Зворник	1	2016	2016	0	0
139.	Санација армирано бетонске плоче у машинској сали на левој обали у Хе ЗВ	1	2016	2016	0	0
140.	Израда кућице за стари дизел агрегат у РП Хе Зворник	1	2016	2016	0	0
141.	Хе Електроморава	0	0	0	0	0
142.	Антиерозивни и биолошки радови у акумулацији и старом кориту Западне мораве у Хе "Овчар Бања" (наставак радова започетих у 2014. и 2015.)	1	2016	2016	0	0
143.	Електромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника, овесне опреме и санација стубних места на делу далековода 309 – 35kV у дужини иша 4,7 км у ЕМ	1	2016	2016	0	0

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
144.	Израда пројекта за извођење реконструкције ХМО на брани ХЕ Овчар Бања	1	2016	2016	0	0
145.	Израда пројекта за извођење реконструкције дифузорских затварача у ХЕ Овчар Бања и ХЕ Међувирије	1	2016	2016	0	0
146.	Израда пројекта и радови на реконструкцији крава помоћног затварача - ХЕ Међувирије	1	2016	2016	0	0
147.	Замена ограде око објекта топле воде у Овчар Бањи	1	2016	2016	0	0
148.	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за изградњу МХЕ Парменац	1	2016	2016	0	0
149.	Огранак ДЛХЕ				0	0
150.	Изградња безбедносно-технолошког система видео надзора и других система безбедности "Лимских ХЕ", ХЕ "Бајина Башта", ХЕ "Електроморава" и ХЕ "Зворник" - доградња, пре свега камера и сензора, по пројекту	1	2016	2016	0	0
151.	ЛИЦЕНЦИЈЕ Набавка Лиценци за: - ORACLE Softver - MICROSOFT Softver - AutoCAD Softver за projektovanje - VMWare Softver за virtualizaciju	1	2016	2016	0	0
152.	Земско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2016/2017. године	1	2016	2016	0	0
153.	Осматрање објеката у Огранку ДЛХЕ (геодетска осматрања, тектонски полигон, телеметријска мерења, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Годишњег Глабората).	1	2016	2016	0	0
167.	УКУПНО ДРЖАВНО-ЛИМСКИХ ХЕ				1.261.432	647.631
168.	Релејна техника у мазуној станици	1	2015		1.358	8.942
169.	Отпадне воде	1	2014		933	457
170.	Роторске лопатике турбине НР	1	2016		116	0
171.	Котло блок А3	1	2014		442.939	77
172.	Санација магистрале 6 бара	1	2016		1.958	0
173.	Црпна станица раскладне воде	1	2015		433	8.707
174.	Систем за одбрану од поплава	1	2015		1.400	1.950
175.	Генератор блока Б2	1	2016		5.505	0
176.	Санација коте + 16м	1	2015		14.791	4.998
177.	Генераторска заштита Б2	1	2016		2.491	0
178.	Агрегат блока Б2	1	2015		319	433.151
179.	Адаптација система МРУ	1	2015		19.860	30.069
180.	Анализатор релативних вибрација ТА	1	2016		4.995	0
181.	Постројење за пречишћавање заљезних вода	1	2015		102	25
182.	Модернизација система управљања на постројењу за одлеђивање	1	2015		11.803	15.137
183.	Систем за надзор и управљање	1	2010		25.889	392.168
184.	Оптички кабл дуж пруге ЖТ	1	2015		2.928	32.876
185.	Хидроциклонска станица 6 на коту + 104	1	2016		2.622	0
186.	Санација индустријске хале	1	2016		4.150	0
187.	Депресиони бунари око ксете 2 на депонији	1	2016		5.686	0
188.	Извориште сирове воде-бунари	1	2016		2.412	0
189.	Проширење депоније пепела	1	2015		1.269	423
190.	Генераторски прекидач за блок А3	1	2016		4.809	0
191.	Раскладни агрегати за климатизацију	1	2015		3.130	16.417
192.	Кружне шине у арену допреме угља	1	2016		47.964	0
193.	Санација оштећења на водонепусту	1	2016		27	9.941
194.	ДГС млинови	3	2010		6.504	344.737
195.	Санација паровода РА шпоље блок Б2	1	2016		1.900	0
196.	ПОЛИЦА ЗА СМЕШТАЊЕ 15 ТВРДИХ МЕДИЈУМА	1	2016		2.839	0
197.	ПОЛИЦА ЗА СМЕШТАЊЕ 15 ТВРДИХ МЕДИЈУМА	1	2016		2.279	0
198.	ПОЛИЦА ЗА СМЕШТАЊЕ 15 ТВРДИХ МЕДИЈУМА	1	2016		2.279	0
199.	ДИЈАГНОСТИКА УНИВЕРЗАЛНА ТЕХА НАВИГАТОР ТХЦ ПЦ	1	2016		253	0
200.	ТРАНСФОРМАТОР ОПШТЕ ГРУПЕ 70 МВА	1	2016		69.126	0
201.	ТРАНСФОРМАТОР ОПШТЕ ГРУПЕ 70 МВА	1	2016		341	0
202.	РАДНО СТАЊИЦА МОТОРОЛА ДМ1600 ВХФ	1	2016		70	0
203.	БЕСКОНАЧНА ТРАКА ФН100 ЗА ПОДИЗАЊЕ 100Т ТЕРЕТА	1	2016		446	0
204.	БЕСКОНАЧНА ТРАКА ФН100 ЗА ПОДИЗАЊЕ 100Т ТЕРЕТА	1	2016		446	0
205.	УРЕЂАЈ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОГОНСКИХ ПАРАМЕТАРА У ВОДИ	1	2016		2.285	0
206.	МЕМБРАНСКА ВАКУУМ ПУМПА Н820	1	2016		158	0

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
207.	ГРЕЈАЧИ ЗА ДИЛАТАЦИОНЕ ЗАВРТЊЕВЕ АЛСТОМ ТУРБИНЕ	1	2016		683	0
208.	ГРЕЈАЧИ ЗА ДИЛАТАЦИОНЕ ЗАВРТЊЕВЕ ЛМ2	1	2016		628	0
209.	ТРАНСФОРМАТОР ПОБУДЕ 160 КВА	1	2016		1.151	0
210.	ЕЛ.ЗАШТИТЕ ТРАНСФОРМАТОРА ОБТ 1	1	2016		5.972	0
211.	КОМПРЕСОР АБАЦ	1	2016		120	0
212.	УПГРАДЕ УПС-А АПЦ СУЦФ160КХ	1	2016		1.277	0
213.	УПГРАДЕ УПС-А АПЦ СУАВК16РМИ	1	2016		328	0
214.	СТАНДАЛОНЕ УПС	1	2016		181	0
215.	СТАНДАЛОНЕ УПС	1	2016		181	0
216.	СТАНДАЛОНЕ УПС	1	2016		181	0
217.	ЛАБОРАТОРИЈСКА СУШИЛИЦА СА АЗОТОМ (МАЛА)	1	2016		142	0
218.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ КОЈИ УПРАВЉА ПРОТОКОМ ПОДАКА 4506-Е	1	2016		2.409	0
219.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		157	0
220.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		157	0
221.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		157	0
222.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		325	0
223.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		325	0
224.	ДОДАТНИ МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦИСЦО 5508	1	2016		1.456	0
225.	МРЕЖНИ МОДУЛ 10ГБАСЕ	1	2016		253	0
226.	МРЕЖНИ МОДУЛ 10ГБАСЕ	1	2016		253	0
227.	ЛАБОРАТОРИЈСКА СУШИЛИЦА СА АЗОТОМ ВЕЛИКА	1	2016		995	0
228.	ХААС ВФ-5 ГЛОДАЛИЦА	1	2016		12.121	0
229.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
230.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
231.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
232.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
233.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
234.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
235.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
236.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
237.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
238.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
239.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
240.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
241.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
242.	ФУЛНТСУ СКЕНЕР ФИ-7260	1	2016		120	0
243.	СКЕНЕР ЕПСОН ДС-50000	1	2016		144	0
244.	ВАТРОГАСНА ПУМПА	1	2016		64	0
245.	ВАТРОГАСНА ПУМПА	1	2016		64	0
246.	ВАТРОГАСНА ПУМПА	1	2016		64	0
247.	ВАТРОГАСНА ПУМПА	1	2016		64	0
248.	КОНДУКТОМЕТАР	1	2016		265	0
249.	ПОРТАБЛ ПХ МЕТАР ПХ 3310 СЕТ 2,КОМПЛИЕТ СА ДАТАЛОГЕРОМ	1	2016		68	0
250.	Вентил сигурности бубња -2 ком.-, Уинком,Бгд,рн.ФА-21028/16/28.01.2016	1	2016		4.015	0
251.	Вентил сигурности прегрејача -Уинком,Бгд,рн.ФА-21029/16/28.01.2016	1	2016		11.694	0
252.	Вага аналитичка -Суперлаб,Бгд,рн.бр.Ф16-8698/29.01.2016	1	2016		87	0
253.	Ремонт ел.филтера(150616) -Машински фак.Бгд,рн.6/07/21.01.2016	1	2016		1.490	510
254.	Турбина -Феромонт Бгд,рн.бр.38-016/15.01.2016	1	2016		32.377	0
255.	Турбина -Феромонт Бгд,рн.бр.38-015/15.01.2016	1	2016		158	0
256.	Уређај за проверу исправности акумулатора -Цомел Бгд,рн.ФА-122-0/16/11.02.2016	1	2016		102	0
257.	Гаринтура алата -Демжс Остружница,рн.бр.16-300-000249/09.02.2016	1	2016		1.070	0
258.	Серверска просторија-адаптација-Метал Обреновац,рн.бр.16-03/2016	1	2016		680	0
259.	Ремонт ел.филтера(150616) -Машински фак.Бгд,рн.124/07/14.03.2016	1	2016		1.490	0
260.	Скениер,2ком. -Кинг-НТЦ Бгд,рн.бр.132/16/29.03.2016	1	2016		240	0
261.	Уређај за испитивање отпора -Цомел Бгд,рн.бр.ФА-255-0/16/10.03.2016	1	2016		140	0

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
262.	Хидраулични калибратор -КомелБгд.рн.бр.008/16/02.03.2016	1	2016		395	0
263.	Калориметар -ПДХЛПБС Бгд.рн.бр.14/2016/09.03.2016	1	2016		5.490	0
264.	Анализатор гаса -Еквирол6 Суботница.рн.бр.Р0-013/2016/17.03.2016	1	2016		98	0
265.	Ремонт ел.филтера(150616) -ТАКСА-Зав.заш.природе Србије,Бгд.рн.бр.06/01-2011/11.04.2016	1	2016		25	0
266.	Поправка и замена портала -Ливчија Ваљево.рн.бр.90/2016/29.02.2016	1	2016		4.538	0
267.	Набавка и испорука енергетског трансформатора 12МВА,110/6.3КВ	1	2015		11.680	5.840
268.	Набавка трансформатора 31,5 МВА	1	2015		5.058	31.628
269.	Трофазни уљни трансформатор	1	2015		2.849	0
270.	Агрегат мобилни 230/400в 50Хз	1	2016		242	0
271.	Израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње касете 'Ц' депоније пепела II слоје	1	2015		250	1.240
272.	ФУЖИТСУ скенер ФН-7260	1	2016		240	0
273.	Ватрогасна пумпа	1	2016		64	0
274.	Материјал за санацију раскладних торњева I Н 2, блока 161MW	1	2016		1.872	0
275.	ТЕХНИЧКА ТРЕЋА				517.021	1.339.293
276.	0280050-RADION. ZA DEMONT. I DEFEKTAZU ROLNI	1	31.12.2002	-E	474	474
277.	GLAVNI PROJ.PRIST.PUTA S.SEPARACIJA U VREOCIMA	1	1.10.2010	2010	285	285
278.	PROJ.PREP.ZA IZM.REKE PESTAN	1	1.7.2011	2015	1.500	1.040
279.	ID.PROJ.IZMEST.IND.KOLOSEKA VREOCI-BAROSEVAC	1	11.12.2008	2011	9.765	9.765
280.	ID.PR.IZM.OBJ.SIST.ZA SNABD.TEH.VOD.KOL.-PRERADA	1	1.12.2009	2010	4.880	4.880
281.	VAGA ZA MERENJE SIROVOG UGLJA	1	26.2.2007	2009	1.075	1.075
282.	rekon.elekt.inst.upravne zgrade S.Sep.	1	1.10.2011	2012	541	541
283.	ID.PR.IZM.DVA DISTR.DV 35KV SA PK J.POLJE	1	1.9.2010	2012	3.912	3.912
284.	GRADJ.-ZAN.RAD.NA OTV.SKLAD.MAZ.I ULJA U IND.KRUGU TIP	1	1.4.2012	2012	679	679
285.	ID.RES.IZMEST.NOVOG MONT.PLACA I POM.MEH.U ZEOKAMA	1	22.6.2009	2009	15.109	15.109
286.	REKONSTR.UTOVARNE ST. VREOCI I	1	1.6.2011	2011	2.076	2.076
287.	REK.ELEK.-MASIN.RADIONICE S.SEP.	1	13.11.2011	2011	451	451
288.	SANACIJA BUNARA BV-1 NA IZVORISTU U VREOCIMA	1	1.6.2010	2015	42.587	37.025
289.	UGRADNJA SEPARATORA ULJA I MASTI NA LOKACIJI NAMIRA GORIVA ZEOKE	1	30.5.2014	2014	377	377
290.	KRAN NOSIVOSTI 10,3,2T,L-14 M-ELEKTORADIONICA OCAGA	1	31.3.2014	2014	6.502	6.502
291.	rekonstr.dalekovoda S.Sep. 35kv	1	1.10.2011	2011	1.985	1.985
292.	IZMESTANJE DV 35KV SA PROSTORA JUZNO POLJE	1	22.2.2010	2010	9.359	9.359
293.	IZR.TEHN.DOKUM.POLJE,,E,,-DAROSAVA,PROGOREOCI	1	22.1.2009	2012	1.179	1.179
294.	VODOAKUMULACIJA U GORNJ.TOKU REKE PESTAN	1	2.2.2009	2009	19.370	19.370
295.	KRAN NOSIVOSTI 16-ST,L-14M ELEKTORADIONICA OCAGA	1	31.3.2014	2014	7.906	7.906
296.	GLAVNI PROJ.VODOSISTEMA,,SUVA SEPARACIJA,,VREOCI	1	1.7.2010	2011	5.664	5.664
297.	PROJ.PREP.ZA IZM.REKE KOLUBARE II FAZA	1	1.7.2011	2012	1.195	1.195
298.	ID.PROJ.REGULACIJE REKE PESTAN I KONTR.OTIZ.POPL.VODA	1	29.12.2008	2011	109.806	105.346
299.	OPREMA ZA SISTEM INTERNE MOBIL.TEL.I VIDEO NAZOR	1	29.4.2014	2014	450	450
300.	Tehnički projekat lokalnog puta iznad klizišta u Jankovcu	1	30.5.2014	2014	206.895	1.883
301.	GEOT.ISTR.ZA IZR.PODL.PPV S.SEP.I IZRADU ELABORATA	1	1.7.2010	2010	167	167
302.	ID.PROJ.IZM.MOSTA PR.KOLUBARE,PESTANA,IZM.PUTA P.G	1	1.12.2009	2011	258.292	93.876
303.	PROJ.ZA IZGR.MONT.PLACA POLJE E	1	14.12.2009	2010	462	462
304.	Osnovna opema, novi BTO sistem, Opremanje montažnog placa	1	13.1.2014	2016	186.204	186.204
305.	Izrada STUDIJE o proceni uticaja na Ziv.sred.polje E	1	28.11.2012	2013	6.221	2.470
306.	GEOT.ISTR.ZA IZR.PODLOGE PRIST.PUTA ZAPPV S.SEP.VREOCI	1	1.7.2010	2010	123	123
307.	Izrada GL.ProjektaDV110kVbr107/1 i DV110kV br.102/1TCL	1	1.12.2012	2013	2.990	2.990
308.	Dop. rud. proj. drobljenja i dep. sil. uglja-Drobljana	1	1.8.2012	2015	56.389	56.289
309.	TS stubna STS Retenzija 5 10/0,4 KV, 250 KVA	1	29.8.2014	2014	377	377
310.	IMP.NEUTR.DISIP.TOPL.U KONT.FREKV.REG.TRANS.B-2000	1	29.11.2012	2012	451	451
311.	PR.TEH.DOK.GL.PR.VODOV.SIST...S.SEPARACIJA,,U VREOCIMA	1	1.12.2010	2013	396	396
312.	URB.DOK.ZA NASELJE BAR.ZEOKE,MEDOSEVAC I SOPIC	1	2.1.2008	2009	13.298	13.298
313.	P.DET.GEOT.ISTR.TER.ZA PROS.POSTR.ZA PRIPR.UGLJA	1	29.11.2012	2016	0	993
314.	Projekat toplotne podstanice za potrebe Radionice za održavanje el opr.-Očaga	1	17.6.2014	2014	2.165	2.165
315.	TEH.PR.DOK.KOMPLEKSA MONT.PL.ZA POLJE,,E,,	1	1.9.2010	2010	30.970	30.970
316.	PROJ.GEOTEH.ISTR.BRANE I RETENZ.NA RECI TRBUSNICI	1	29.10.2008	2009	180	180

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
317.	IZM.REG.PUTA BAR.ZEOKE-MED.I.ZEOKE-BUR.-SOPIC	1	5.12.2008	2010	20.680	20.680
318.	Izrada pet drenažnih bunara za potrebe zaštite PK "Polje C" od podzemnih voda	1	31.3.2014	2014	15.574	15.574
319.	TEH.DOK.ZA OBJEKAT-HAJDUKOVAC-GLAV.PROJEKAT LOKALNOG PUTA Poz.pl.26.7	1	8.9.2014	2014	22.129	3.835
320.	ISK.I.PR.POSMRT.OST.I.SP.OBEL.SA KO-ZEOKE NA GR.ZEOKE	1	1.10.2011	2013	667	667
321.	ISP.U VEZI DEFINISANJA USEKA ZA PK POLJE,,E,,	1	1.2.2012	2012	133	133
322.	TEH.KONTROLA DV 10KV/6 U ZONI BAROSEVCA	1	3.7.2014	2014	20	20
323.	RAD.NA INST.ZA TR.I DOZ.HIDRAZ.I AMON.U NAP.VODU KOTLA TOPLANE	1	9.7.2014	2016	5.185	5.185
324.	Izrada Projekta slab.autom.CO2inst.za prot.poz.poljeE	1	1.11.2012	2012	1.280	1.280
325.	BRANA KJ.ADNICA T.Z.	1	30.4.2015	2016	100.000	65.188
326.	IZM.DV35KV RUDNIK IIIa, IIIb.IVa.IVb. NOVA TOPLANA.S.SEP.	1	24.6.2014	2014	1.506	1.506
327.	TEH.KONT.RUD.PR.HOMOGENIZACIJE UGLJA	1	3.7.2014	2014	1.250	1.250
328.	OPREMA ZA HOMOGENIZACIJU UGLJA-TAM.ZAPAD	1	13.1.2014	2017	208.501	208.183
329.	REKONSTR.PUMP.POSTR. I IZRADA NOVOG NA DROBILANI,ug5/148	1	24.4.2015	2016	400.000	30.555
330.	DERIK KRAN NOSIVOSTI 60/12,5 t, POLJE E	1	31.10.2014	2016	114.903	114.903
331.	Izrada gl. projekta zaštite od požara Suva separacija	1	1.10.2012	2012	200	200
332.	ZASTITA ZIVOTNE SREDINE	1	1.6.2011	2011	1.170	1.170
333.	Glavni projekat izgradnje DV 10kv od TS 6 Kalenić Trem Medoševac	1	30.5.2014	2014	1.318	1.318
334.	UVODJENJE IP TELEFONIJE U KOLUBARI,POLJE,,E,,	1	1.4.2012	2013	29.312	29.312
335.	ID.ARH.URB.RES.STAMB.KOMPLEKSA-LOKAC.RASADNIK	1	1.4.2012	2012	2.594	2.594
336.	Glavni projekat saobraćajnice u MZ Baroševac dužina 1500m	1	30.5.2014	2014	3.369	3.369
337.	Hidrogeološka istraživanja ležišta uglja "Polje E"-izrada dva istr-ekpl. bunara	1	14.3.2014	2014	12.407	12.407
338.	TEH.PR.IZMEST.DALEKOVODA RUDNIK III	1	1.9.2011	2015	8.187	6.475
339.	REVIT.NAP.ELEKTRO.MOT.TRAKE T-129B	1	29.11.2012	2013	2.218	722
340.	LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OTP.POVR.S.VODE	1	27.5.2013	2013	1.965	1.965
341.	IZR.OGR.KAPIJE I RADOVI IIFAZE NA UREDJ.GR.MES.LAZ.2	1	1.5.2010	2017	37.562	37.562
342.	REGULACIJA REKE PEE TAN I KONTROLA OTICAJA POPLAV.VODA	1	1.11.2006	2008	17.683	17.683
343.	OBJEKAT.INTERV.ZASTITE T.Z.-V.CRLJ.OD VOD.TOK.VRANICINE,SKOBALJA	1	30.4.2015	2017	162.758	162.758
344.	SPORTSKA BALON SALA -SRC LAZAREVAC	1	12.12.2014	2014	753	753
345.	PRESELJENJE GROBLJA VREOCI LOKAC SOPIC 2	1	15.8.2007	2014	239.455	239.455
346.	TEH.PR.REK.CEV.PPV,,MEDOSEVAC,,REK.PUMP..ST.MEDOSEVAC	1	1.6.2012	2016	1.041	1.041
347.	OPREMA 3 TRANSPORTERA B-2000mm	1	30.8.2011	2016	796.354	796.197
348.	KABLOVSKI VODOVI 10KV U NASELJU RASADNIK	1	1.11.2010	2014	20.784	20.784
349.	RADIONICA ZA ODRZAVANJE ELEKTRO.OPREME T.Z	1	1.1.2005	2016	354.124	315.196
350.	POVEZ.OPTICKIM KABLOM CVORISTA TELEKOMUNIKAC.MREZE SA RAD ZA ODR ELEKTRO.OPREME	1	4.8.2015	2015	5.000	753
351.	NOVO GROBLJE LAZAREVAC 2 U SOPICU	1	3.7.2006	2016	338.521	332.783
352.	ANT.STUBOVI L-25m.L-6m I TIPSKI KONTEJNERI	1	1.12.2010	2011	6.673	6.673
353.	PROJEKAT ZA PODIZANJE ZASTIT.POJASA NA ODLAG.DUZ.3765M	1	1.6.2012	2012	592	592
354.	POGONSKA .STANICA U-1	1	18.5.2015	2015	66.300	63.505
355.	ZASTITA ZIVOTNE SREDINE	1	1.9.2011	2015	6.999	6.093
356.	TEHNICKI PROJEKAT UPRAVNE ZGRADE I MAGACINA-polje E	1	1.12.2010	2011	5.108	5.108
357.	Preseljenje groblja Baroševac - pomeni, ugovor o delu sa svestenikom	1	30.6.2014	2015	2.020	2.020
358.	IZGRADNJA TRAJNOG CEPA NA POPLAVNOM KORITU REKE KOLUBARE I FAZA	1	12.1.2015	2015	100.000	47.969
359.	POGONSKA STANICA U-3-ELEKTROOPREMA	1	18.5.2015	2016	143.800	64.269
360.	REK I MODER ELEKTROOPREME BAGERA DREGLAJNA ES 10/70	1	9.7.2015	2016	100	100
361.	MB TS 10/0.4,630kVa,NOVA SKOLA sa prikljucnim vodom 10kv i izvodima N.N. u Bar.	1	1.4.2015	2015	60.000	524
362.	IZGRADNJA OBJEKTA ZA SLUZBU ZASTITE NA RADU	1	4.11.2008	2008	16.273	16.273
363.	REKONSTR. UTOVARNE STANICE ZICARE	1	7.12.2009	2010	3.848	3.848
364.	OPREMA ZA DALEKOVOD.MREZE 10KV ZA PESTAN-INVEST.	1	31.8.2015	2015	200	30
365.	PROJ.ZA PRALISTE ZA KAMIONE,BULDOZ.UPR.ZG.POM.MEHANIZA	1	1.3.2011	2017	160.077	143.565
366.	ADAPT.SIST. ZA MER.PROTOKA SIROVE VODE	1	7.3.2014	2014	282	282
367.	TEH.DOK.SIST.ZA DOJ.POZARA NA ODLAGACU I	1	25.3.2014	2014	753	753
368.	SAOBR.SA INFR-STRUKT.UL.V.VLAHOVICA-SEV.MAGISTR.LAZARE	1	1.7.2013	2013	27.945	27.945
369.	UGR.STABILNOG SISTEMA ZA GASENJE POZARA U SUSARI	1	1.12.2010	у току	132.970	132.970
370.	POGON.STANICA U-2	1	18.5.2015	2016	66.300	61.212
371.	Projekat napajanja novog BTO sistema na PK Polje C-Elektroenergetski deo	4	30.5.2014	2015	256.266	227.083

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
372.	HALA ZA ELEKTROSTATICKO FARBANJE AKZ-LAJKOVAC	1	24.8.2007	2008	684	684
373.	GL.PROJ.TOPLIFIKACIJE NASELJA - NOVI MEDOSEVAC	1	1.3.2012	2014	5.871	5.871
374.	POGONSKA STANICA U-6	1	18.5.2015	2016	131.400	58.318
375.	POGONSKA STANICA V-6	1	18.5.2015	2016	211.680	58.318
376.	RADOVI NA PRESELJENJU SPOMEN OBELEZJA SA GROBLJA VREOC	1	4.8.2011	2011	1.083	1.083
377.	PROJEKAT ZA CENTAR NASELJA NOVI MEDOSEVAC	1	13.11.2007	2011	4.790	4.790
378.	IZM.DELA PUTA STARA MONTAZA-JUNKOVAC	1	31.5.2015	2016	8.867	7.177
379.	Sistem automatskog upravljanja ZA ROTORNE BAGERE G-4,G-5,G-6.	1	6.8.2015	2015	2.800	2.800
380.	SANACIJA ES-1	1	1.12.2015	2016	294.840	67.472
381.	TRAFOSTANICA MBTS-D110/0,4KV,4X10MVA-OCAGA -ELEKTR.RAD.	1	2.1.2014	2014	12.698	12.698
382.	Tehnički projekat toplotne podstanice u okviru projekta inust. i infrast. obj.	1	30.10.2014	2014	2.259	2.259
383.	TRACNI TRANSPORTER B-1600 mm	1	1.12.2010	2013	211.381	211.381
384.	OPREMA ZA LOKALNO ODSISAVANJE I PRECISCANJE GASOVA IPRASINE PRI ZAVARIVANJU	1	6.1.2015	2015	3.963	3.963
385.	REK.I MODERN.EL.OPREME BAGERA DREGLAJNA ES-10/70	1	28.7.2015	2016	12.000	1.850
386.	TRANSP. SU-2, SU-3, SU-4	1	30.9.2015	2016	215.997	214.879
387.	TRAFO 0610-8,35/20KV,8MVA	1	3.11.2015	2016	10.800	10.800
388.	POGONSKA STANICA O-5	1	18.5.2015	2016	143.800	64.269
389.	TEH.PROJ.E-U-33/11-4NT NA MONT.PLACU POLJA E	1	1.7.2011	2012	7.343	7.343
390.	PROJ.PREPALCEL.I GEOD.OBELEZ.PRERADE	1	1.6.2011	2011	3.000	3.000
391.	GL.PR.REKONSTR.KONTEJN.NASELJA U MEDOSEVCU	1	1.9.2010	2010	2.527	2.527
392.	IZGRADNJA SKLADISTA ZA PRIVREMENO ODLAIND OTPADA	1	1.9.2010	2011	5.272	5.272
393.	PROJ.I IZG.POSTR.ZA PREC.OTP.VODA	1	16.5.2007	2008	10.700	10.700
394.	TEH.DOK.ZA NADSTRESNICU BULDOZERSKE RADIONICE	1	1.3.2013	2013	565	565
395.	PL.DET.REG.PROST.IZM.UL.V.KAR.M.ALEKS.VAL.K.LAZARA	1	18.5.2010	2015	3.202	3.202
396.	MOB.STANICA MRS-J-ELEKTROOPREMA	1	18.5.2015	2015	34.363	33.143
397.	DEPON.U UNUTR.ODL.POV.KOPA POLJA D	1	1.6.2011	2011	2.800	2.800
398.	REKON.RP 35KV RUDNIK 4A I B	1	1.9.2012	2013	1.852	1.852
399.	Zastita zivotne sredine Tamn.Istok i Tamn.Zapad i Drob	1	31.7.2013	2013	260	260
400.	UTOVARNA KOLICA B-1600 SA POGONSKIM JEDINICAMA-2komada	1	16.11.2011	2013	81.821	81.821
401.	IZGRADNJA NOVOG GROBLJA -VREOCI	1	1.9.2012	2012	1.173	1.173
402.	ODLAGAC 3 BRS/ARS 1600-ELEKTROOPREMA	1	18.5.2015	2015	99.985	96.759
403.	rekonstr.kabl.vodova 35kv od TSToplana do RPSusara	1	1.11.2010	2011	30.903	30.903
404.	ODLAGAC A2RSB 12000M3/H	4	20.10.2015	2017	1.754.422	269.551
405.	BANDVAGEN BRS/ARS 1600-ELEKTROOPREMA	1	18.5.2015	2016	102.800	97.669
406.	PROS POLJA D-RASADNIK IZGRAD OBJEKATA	1	31.12.2007	2017	582.245	382.568
407.	ODLAGAC BRS/ARS O-3	1	18.5.2015	2016	95.800	94.802
408.	RUD.PROJ.PRIKLJUCENJA TS ZEOKEIII NA DV RUDNIK Iva i vb	1	13.8.2015	2016	60.000	30.838
409.	MALA HALA CELICNIH KONSTRUKCIJA	1	16.6.2008	није завршено	8.626	8.626
410.	IZRADA PROJEKTA MONITORINGA ZIVOTNE SREDINE TAM. ZAPAD	1	11.12.2009	2009	4.894	4.894
411.	SANACIJA VEDRICAR	1	3.12.2015	2016	251.976	174.991
412.	Rudarski projekat odvođnjavanja PK Polje "D"-BTS sistem u zoni Polja "E"	1	12.11.2014	2014	3.070	3.070
413.	ELEKTRO INSTALACIJA U LABORATORIJU VODOVODA KALENIC	1	1.9.2011	2011	271	271
414.	TS,ZEOKE II,35/6KV MVA	1	1.12.2013	2016	82.874	82.874
415.	STUDIJA KATASTRA FLORE I FAUNE NA PK,,POLJE C.,	1	27.5.2013	2013	2.950	2.950
416.	PUTEVI OD KAMENA NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA KOLUBARA	1	14.8.2015	2016	30.000	2.824
417.	ASFALJNI PUTEVI NA PK.RB.KOLUBARA	1	14.8.2015	2015	30.000	1.130
418.	AUTOMATSKO UPRAVLJANJE VODOSISTEMA VREOCI	1	1.11.2005	2008	18.442	18.442
419.	TS35/6KV,,SEPARACIJA,,4X81 DVOSTR.DV35KVISTOK IIIaiiib	1	1.12.2013	2016	5.169	5.169
420.	PROJ.ADAPT.I PROSIR.TS35/6KV,,ZEOKE I,,NA 2X8MVA	1	1.11.2010	2011	3.197	3.197
421.	rek.el.fil.1i2pog.za otp.i ugr.s.za prac.em.pras.mal.g	1	1.2.2012	2013	4.480	4.480
422.	TRANSPORTER B-2000 L 5000M IZRADA I MONTAZA	4	27.7.2010	2016	1.161.464	1.161.464
423.	autom.kom.stanice hale-radionice za pop.vagona	1	1.12.2011	2012	1.354	1.354
424.	IZRADA GL. PROJEKTA NOVE SAOBRAĆAJNICE	1	10.6.2010	2010	2.303	2.303
425.	GPS SISTEM ZA PRACENJE VOZILA,MEH.I RUD.MASINA	1	1.12.2011	2012	598	598
426.	POGONSKA STANICA U-4	1	18.5.2015	2016	66.300	58.912

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
427.	PROJ.TEL.I IP PRIST.MREZE OD CENT.S.SEP. DO POSTROJ.ZA PRER.VODE VREOCI	1	17.11.2014	2014	1.074	377
428.	PROJ.GEOT.ISTRAZ.BAROS.POSTROJ.ZA PRECISC.SAN.OTP.VODA	1	1.3.2013	2013	1.426	1.426
429.	GEOLOSKA ISTRAZIVANJA LEZISTA UGLJA T.Z	1	4.10.2015	2016	30.000	25.664
430.	TS 35/20/6KV RADLJEVO I 5X8MVA,4,8MVA-RADLJEVO	1	1.12.2013	2013	6.317	6.317
431.	REKONSTRUKCIJA OBJEKTA UPRAVNE ZGRADE-SANACIJA	1	12.5.2015	2015	12.426	12.426
432.	TRANSPORTERI SA TRAKOM SU-5,1.O.I.I.BTD SISTEM (el.opr.)	1	10.8.2015	2015	215.169	214.983
433.	ID.PROJ.PUTA STRMOVO-PRKOSAVA-RUDOVCI	1	30.12.2009	2009	3.339	3.339
434.	REK.I MODERN.SS UREDJ.STANICE SUSARE	1	21.3.2012	2012	4.100	4.100
435.	UPRAVNA ZGRADA POM MEHANIZ. SA DISPEC.CENTROM I INFRAS	1	1.6.2013	2014	137.330	108.319
436.	IIFAZA DEP.PEPELA I SLJAKE PROJ.I IZGRADNJA	1	25.10.2012	2014	10.166	10.166
437.	Rudarski projekat sanac.i rekonstr.Nova montaza PK polje D	1	7.3.2014	2014	6.401	6.401
438.	BULDOZERSKA RADIONICA ZA PK POLJE E	1	1.9.2013	2017	236.417	43.861
439.	TS NOVA 35/20/6 3X8MVA I DVOSTRUKI DV SKOBALJ 8 I 9	1	1.12.2013	2013	4.062	4.062
440.	MOST ZA PRELAZ PREKO TRAKE	1	1.4.2012	2012	6.555	6.555
441.	IZRADA GP ADAPTACIJE PUMPNIH STANICA-VODOVOD KALENIC	1	25.1.2013	2013	2.093	2.093
442.	PL.DOK.ZA NAS.C.MEDJE-II DEO-IZGR.SAOBR.-UL.KOSMAJSKA	1	31.1.2009	2014	1.047	1.047
443.	IZR.PL.DOK.ZA LOK.RASKR.KRIVAJA-NOVI.PR.GR.LAZA.2	1	4.12.2009	2013	2.164	2.164
444.	TRANSPORTERI SA TRAKOM B-2000 KOPEX-PAKET A2	4	1.12.2013	2016	2.554.316	2.507.436
445.	URB.DOK.ZA OTV.I EKSP.LUGLJA NA POV.KOPU V.CR.JUZ.POLJ	1	2.1.2008	2010	11.092	11.092
446.	CRKVA PRESVETE BOGORODICE BAROSEVAC	1	1.9.2013	2013	1.981	1.981
447.	GL.PR.ADAPTACIJE DV-MREZE 10KV TS 10/0.4 ZA IZV.PESTAN	1	1.12.2013	2014	4.723	4.058
448.	REK.I IZM.DV-35KV CENTR.RAD.-SUSARA-CENTR.RADIONICA	1	28.2.2011	2012	69.355	69.355
449.	REK.ALARMNE SIGNAL. U TS 35KW S.SEPARACIJA	1	1.3.2013	2013	3.660	3.660
450.	IZORAD.SAOBRACAJN.SA KOMUNALNOM INFRASTRU.NA LOKACIJI JELAV-BAROS.II-FAZA	1	23.12.2015	2016	20.000	778
451.	RADIONICA ZA OPRAVKU LOKOMOTIVA	1	9.11.2009	у току	35.004	35.004
452.	INTER.PUMP.STANICA NAFT.DERIV.SA UPR.ZGR.GARAZOM AUTO	1	31.10.2013	2017	47.091	28.728
453.	IZR.URB.PR.ZA LOK.SEVERNA MAGISTRALA U LAZAREVCU	1	11.11.2009	2014	4.812	4.812
454.	GL.PROJ.OZONIZACIJE VODE NA PPV S.SEPARACIJA-VREOCI	1	1.5.2011	2011	29.785	29.785
455.	IZMEST.POST.GROBLJA U BAROSEVCU	1	2.2.2009	2013	8.690	8.640
456.	INDUSTR.I INFRASTR.OBJEKTI POLJE E	1	1.12.2010	2017	61.570	39.190
457.	SANACIJA TRANSPORTERA I-2 I-3	1	16.12.2015	2016	46.669	46.669
458.	PREPR.TEH.DOK.IZR.TEH.DOK.ZA OPR.ZA TR.T.B-2000 P.,C.	1	22.2.2011	2011	8.980	8.980
459.	GL.PROJ.TEH.MERA ZAST.OD BUKE NA PK,,[PLJE C.,-BAROSEV	1	1.2.2012	2012	1.125	1.125
460.	PROSIRENJE GROBLJA STEPOJEVAC K.P.1756/2-0.95.70HA	1	14.10.2009	2015	3.730	3.727
461.	BAGER ODLAGAC ARS 1400 (el.opr.)	1	22.6.2015	2015	127.987	127.987
462.	REKON.RP 35KV SUSARE	1	1.9.2012	2013	1.287	1.287
463.	ODLAGAC 8800-SANDVIK	4	1.12.2013	2016	1.648.006	1.528.880
464.	ZASTITA ZIVOTNE SREDINE-ISPIT.KVALITETA ZEMLJISTA	1	20.1.2012	2013	7.461	7.461
465.	ID.PROJ.IZM.MAG.PUTA M-22 BEOGRAD-LJIG	1	5.12.2008	2012	31.957	31.957
466.	gl.proj.zastite od pozara	1	1.5.2012	2012	3.510	3.510
467.	SANACIJA CELICNE KONSTRUKCIJE OBJEKTA NOVA SUSARA	1	26.6.2015	у току	2.653	2.653
468.	TEH PROJ POSTR 35KV-RUDNIK III ZA PRIK MBTS 35/0.4	1	30.5.2012	2012	541	541
469.	adaptac.upravlj.nadzornog sistema u RJ TOPLANA	1	1.6.2012	2013	9.620	9.620
470.	PROJ.I REK.SKRET.VEZE KOLOSEKA U STAN.SUSARE	1	1.12.2013	2013	361	361
471.	IZV.RAD.PROV.FUNK.REG.I REM.HIDROG.OBJ.IZV.S.SEPARACIJ	1	1.3.2010	2015	8.305	8.305
472.	ID.PR.SA STUD.OPR.I IZGR.POV.KOPA„POLJE G,,	1	1.2.2011	2011	31.270	31.270
473.	DOGRADNJA MAG.20 U S.SEPARACIJA	1	1.3.2013	2013	1.444	1.444
474.	adaptac.elektrom.pog.i merenje i reg. u RJ TOPLANA	1	1.6.2012	2012	3.000	3.000
475.	POSTROJENJE ZA PREC.VODE ZA PICE PPV S.SEP.K.140m3/1	1	1.10.2011	2016	161.471	154.757
476.	NOVO GROBLJE U BAROSEVCU-BOJICA KRAJ	1	23.5.2008	2008	6.772	3.572
477.	Prilazni put Barosevac-Petkovaca (Novo Barosev. groblj	1	1.8.2012	2016	36.203	36.203
478.	Projekat otpadnih voda Tam Zapad,Tam Istok,Droblane	1	29.6.2012	2013	3.095	3.095
479.	ISTRAZ.EKSPLOATAC.BUNARI BL6-1,BL6-2,Bp-1 -izvoriste	1	1.11.2012	2012	7.109	7.109
480.	Procena rizika za bezbednost i zdravlje na radu	1	1.7.2012	2012	2.935	2.935
481.	UTOVARNA KOLICA B-2000	1	29.7.2011	2013	22.488	22.488

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
482.	SANACIJA TRANSPORTERA 1600 I2, I3, I4 BTD SISTEM	1	25.12.2015	2015	211.680	89.158
483.	PROTIVPOZARNI PUTEVI NA MIROSALJACKOJ KIP	1	14.10.2009	2017	33.035	33.035
484.	IZM.SANAC.I KONZERV.I0 NADGROB.SPOM.KP589 KO ZEOKE	1	1.9.2012	2012	30	30
485.	Izmestanje 10kV vazdušnog voda Medosevac-Preseka	1	1.3.2013	2013	2.677	2.677
486.	PRIVREDNO-POS.L.ZONA-RADNA ZONA 2 K.O.LAZAR.I K.O.SOPIC	1	22.7.2011	2013	2.122	2.122
487.	ROTORNI BAGER 6600-THYSSENKRUPP	4	1.12.2013	2016	2.535.112	1.891.320
488.	TEHNIČKA KONTR. OBJEKTA, OB. VODOVODNOG SISTEMA SUVA SEPARACIJA, VREOCI	1	15.6.2016	2016	2.520	0
489.	IZM.POTISNOG CEVOVODA OD PPV, MEDOSEVAC, DO NASELJA BAROSEVAC	1	9.3.2016	2016	250.000	0
490.	OSIGURANJE OBALE KORITA REKE KOLUBARE I REKONS. NASIPA KOLUBARE I PESTANA	1	14.6.2016	у току	139.146	0
491.	NABAVKA OPREME I IZRADA POSTROJENJA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA OTPRASIV.NOVOG BTO	1	4.3.2016	2016	250.000	0
492.	MONTAZA INSTALAC. I OPREME KOMPR. VAZDUHA-HALA OCAGA	1	19.4.2016	у току	2.878	0
493.	KONTEJNERI ZA SKLADISTENJE ZAP. TECNOSTI, BOJA I LAKOVA	1	29.2.2016	у току	12.000	0
494.	PROJEKAT ADAPTACIJE DALEKOVODA 110 kV BR.107/I I 120/I	1	21.1.2016	2016	1.620	0
495.	PROJEKTOVANJE I IZRADA PRALISTA U KM	1	31.1.2016	у току	6.000	0
496.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSINSKOM KOPU POLJE "VELIKI CRLJENI" - PARTIJA III	1	4.1.2016	2016	50.000	0
497.	ELEKTRO MOSTNA DIZALICA 16T/5TX14M	1	18.3.2016	у току	7.560	0
498.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSINSKOM KOPU - POLJE "D" PARTIJA II	1	4.1.2016	2016	50.000	0
499.	ELEKTRO MOSTNA DIZALICA 25T/5TX14M	1	18.3.2016	у току	8.670	0
500.	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI NA LOKACIJI KUSADAK	1	20.1.2016	2016	15.000	0
501.	ODBRANA OD PODZEMNIH VODA -KOP RADLJEVO	1	1.3.2016	2016	12.000	0
502.	PRVA FAZA VODOVODNE MREZE NA PK "POLJE E"	1	14.1.2016	у току	250.000	0
503.	REKONSTRUKCIJA MAG.60 ZA POTREBE CENTRALNE ARHIVE	1	29.2.2016	у току	20.000	0
504.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSINSKOM KOPU - POLJE "B" PARTIJA I	1	4.1.2016	2016	50.000	0
505.	ODBRANA KOPA OD POVRSINSKIH VODA-RADLJEVO	1	1.3.2016	2016	12.000	0
506.	PRIL. PUT NOVOG POSTROJ. ZA PRECIS. VODE(PPV)U VREOCIMA NA POSTOJECU INT.SAOBR.	1	19.4.2016	у току	753	0
507.	STABILNA AUTOMATSKA INSTALACIJA ZA GASENJE POZARA	1	29.2.2016	2016	18.200	0
508.	ELEKTRO MOSTNA DIZALICA 10T/3,2TX14M	1	18.3.2016	у току	6.222	0
509.	DALEKOVOD 110KV-UKRSTANJE SA TZ I V.CRLJENI I VODNI TOKOVI KOL.PES I VRANICINE	1	26.5.2016	2016	600	0
510.	PUT VREOCI-SKOBAJ-KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1	31.3.2016	у току	26.189	0
511.	PREPARCELACIJA ZA NASELJE „CRNE MEDJE 2,.	1	8.4.2016	у току	540	0
512.	RASKRSNICA KOD JUGOISTOCNE KAPIJE - POGON PROIZVODNJE	1	31.1.2016	у току	3.200	0
513.	ELEKTRO MOSTNA DIZALICA 10T/3,2TX14M	1	18.3.2016	0	6.222	0
514.	РЕ КОЛУБАРЕ				20.527.851	14.582.215
515.	БАНД ВАГЕН-ОДЛАГАЧ БРС-2400 (БВ-3)	1	2015	2016	79.990	31.363
516.	ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕР Б-2000 ММ	1	2015	2016	558.308	158.163
517.	БАГЕР КОМБИНОВАНА МАШИНА ПКМ-1	1	2015	2016	184.997	172.632
518.	ОДЛАГАЧ А2Пц Б-3000	1	2015	Завршетак уговором укупне вредности	39.950	12.400
519.	ИЗГРАДЊА ВОДОНЕПРОП. ЕКРАНА ПК ДРМНО	1	2010	2023	4.500.000	21.050
520.	ДЕПОНИЈА УГЉА	1	2006	2018	70.000	68.918
521.	АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПР. ТЕ Б	1	2009	2016	65.000	62.218
522.	РЕХАБ И МОНТ.ФГД Б1 И Б2 - ТЕХ.ПРЕГ БЗ	3	2010	2016	14.350.000	10.773.732
523.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕЉЕЊИВАЊА У ТЕ А	3	2010.	2016	3.050.000	2.466.777
524.	ПРОШ. И АДАП.ТОПЛОВОДА ТОПЛОВОДНЕ ЕНЕР	1	2010.	2016	45.000	39.303
525.	ПРОШ. ОПТИЧКЕ И ТЕЛЕК.МРЕЖЕ ИИВ 1130013	1	2011	2016	36.000	34.329
526.	РАЗ ПОСТРОЈЕЊЕ 110КВ-ИИВ. БР.1122800	1	2011.	2016	125.000	112.310
527.	СИС.ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА НА ТЕ А ИИВ1120005	1	2008	2017	20.000	15.930
528.	СИСТЕМ ЗА ОТПЕЉЕЊИВАЊЕ Т-КО Б	1	2011.	2016	510.000	456.847
529.	ЦЕНТРА.ОБРАДА ИНФОРМАЦИЈА-ИИВ1220108-01	1	2013.	2016	19.000	17.904
530.	ТРАНСФОРМАТОРИ СОП.ПОТР.6/0,4КВ БЛОКА А	1	2013.	2016	63.000	61.585
531.	КАНАЛИ АЕРО СМЕСЕ И ГОРНИОНЦИ - 1121246	1	2014.	2016	60.300	57.387
532.	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЗВОД. ПОСТРОЈЕЊА ЗСК	1	2014.	2016	31.200	29.083
533.	ЕКОНОМАЈЗЕР НА КОТЛУ И БЛОКА I	1	2013	2017	14.495	13.295
534.	КОТАО НА Б1-ЦИРКУЛА.ВАЗДУХ-ДИМНИ ГАСОВИ	3	2015	2016	231.374	6.025
535.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ТЕ Б	0	0	0	0	9.758

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
536.	ПАРНА ТУРБИНА (КАП.РЕМОНТ ТЕБ) НА Б1	3	2015	2016	1.150.000	0
537.	ХПВ НА Б1	1	2015	2016	20.000	16.390
538.	БЛОК Б3	1,3	2016	2021	67.300.000	0
539.	ОСТАЛО ОПРЕМА	0	0	0	0	30.910
540.	УКУПНО ОПРЕМА	0	0	0	92.523.614	14.668.309
541.	ИЗЛИВ БУНАРА ОДВ ЛЦ-ХВБ СА ВЕЗНИМ ЛИВНИ	1	2014	2016	343.422	267.392
542.	КРАСКА СТАЗА ИЛИ ДЕПОНИСКЕ ЛИНИЈЕ	1	2010	Очекује се пројектовање пројекат	0	156.480
543.	ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА НА ПК ДРМНО	0	211	2016	0	41.888
544.	ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА РУДАРСТВА	0	2013	средства су за пројекат	0	3.820
545.	МАКАДАМСКИ ПУТЕВИ НА ПК ДРМНО	0	2015	2016	0	6.648
546.	ПЕЛИНИШТЕ -КО КОСТОЛАЦ ГРАД - ИИВ 1226006	1	2011	2016	730.000	694.576
547.	ЗГРАДА НОВЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПД -ИИВ 2500320	1	2011	2016	18.000	17.539
548.	САНАЦИЈА ДИМЉАКА А1 ИИВ. БР-1120001	1	2012	2016	46.000	45.252
549.	ЖЕЛЕЗ. ПРУГА ОД СТАНИЦЕ СТИГ ДО ТЕКО Б	3	2014	2016	2.050.000	63.188
550.	ПРИСТАНИШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	3	2013	2016	1.712.000	38.705
551.	ИЗГРАДЊА МАГАЦИНА ОДВОДЊАВАЊА НА ПК ДРМНО	1	2015	2016	9.196	0
552.	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	4.021
553.	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	4.908.618	1.339.509
554.	УКУПНО ТЕ-КО КОСТОЛАЦ				97.432.232	16.007.819
555.	ИЗГРАДЊА СЕПАРАТОРА ЗА ЗАУЉЕНЕ И ЗАМУЉЕНЕ ВОДЕ	сопствена	2013.	2015	17.744	17.744
556.	ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ У КРУГУ ТЕ-ТО-ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	сопствена	2012.	2012	2.275	2.275
557.	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ И ЗАМУЉЕНИХ ВОДА	сопствена	2013.	2015	21.022	21.022
558.	ЦЕВОВОД	сопствена	2014.	2015	18.158	18.158
559.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ПОСТОЉА ПРЕДЊЕГ ЛЕЖАЈА	сопствена	2015	2015	203	203
560.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ПОСТОЉА ЗАДЊЕГ ЛЕЖАЈА	сопствена	2010	2010	465	465
561.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ХПСЦ ВЕНТИЛА	сопствена	2010	2010	7.424	7.424
562.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ АКТУАТОРА ХПСЦ ВЕНТИЛА	сопствена	2010	2010	357	357
563.	РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ АКТУАТОРА УПРАВЉАЧКОГ ВЕНТИЛА ВИСОКОГ ПРИТИ	сопствена	2010	2010	1.445	1.445
564.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ УПРАВЉАЧКЕ КЛАПНЕ	сопствена	2010	2010	275	275
565.	НОВА КОТЛОВНИЦА У БЛОКУ А-1	сопствена	2015	2015	653	653
566.	ИЗМЕНЈИВАЧКА СТАНИЦА У ППО	сопствена	2015	2015	705	705
567.	КОТАО К1 И К2	сопствена	2015	2015	2.987	2.987
568.	ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДА	сопствена	2015	2016	657	657
569.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ГАСОВОДА К1,К2	сопствена	2016	2016	6.153	0
570.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ВРЕЛОВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА	сопствена	2016	2016	52.663	0
571.	УКУПНО ПАЛОНСКЕ ТЕ-ТО				133.186	74.370
572.	МИНЕХ-одржавање и мрежно повезивање лиценци	сопствена	2014	0	2.475	2.475
573.	МИНЕХ-нове лиценце	сопствена	2014	0	5.593	5.593
574.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20	сопствена	2013	0	1.258.989	1.258.989
575.	Пројекат ТСУ са ревалоризацијом	сопствена	2013	0	137.089	137.089
576.	Остала нематеријална улагања Колубара Б	сопствена	2013	0	1.753.849	1.753.849
577.	Изгр. проходног канала ТЕ Кол.Б 027110	сопствена	2013	0	1.724	1.724
578.	Изгр. спољ. кишне и фекалне канал. 027111	сопствена	2013	0	1.098	1.098
579.	Изгр. маш. сале и бункерског тракта 027112	сопствена	2013	0	135.377	135.377
580.	Изгр. котл. са лифт. построј. гл. сист. 027113	сопствена	2013	0	17.740	17.740
581.	Изгр. димњака гл. таложног сис. 027114	сопствена	2013	0	14.664	14.664
582.	Изгр. саобр. и платоа у Каленићу 027115	сопствена	2013	0	25.993	25.993
583.	Изгр. раскладних торњева 027116	сопствена	2013	0	4.694	4.694
584.	Набавка опр. за комп. постро. маш. с. 027210	сопствена	2013	0	2.002.023	2.002.023
585.	Набавка опр. за мерење и регул. 027211	сопствена	2013	0	20.052	20.052
586.	Набавка опр. ел. енерг. постројења 027212	сопствена	2013	0	3.476	3.476
587.	Набавка чел. конст. за маш. салу 027213	сопствена	2013	0	87.131	87.131
588.	Набавка опр. за котл. постро. блок Б1 027214	сопствена	2013	0	742.107	742.107
589.	Набавка опр. за котл. постро. блок Б2 027215	сопствена	2013	0	587.254	587.254
590.	Челична конст. по уг. 5912-КОЛБ 027216	сопствена	2013	0	535.508	535.508

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
591.	Опр. за лифтове ул.5912-КОЛБ 027218	сопствена	2013	0	748	748
592.	ПРОТИС - Консултантске услуге	сопствена	2013	0	64.859	64.859
593.	ПРОТИС - Софтвере и имплементација	сопствена	2013	0	37.295	37.295
594.	Електронско управљ. док.сис. квалитета СС	сопствена	2013	0	1.920	1.920
595.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20 - привремене ситуације ИВ, В и ВИ	сопствена	2013	0	796	796
596.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20 - окончана ситуација	сопствена	2013	0	660	660
597.	Софтвер за читавање бројила	сопствена	2015	0	28.987	28.987
598.	Софтвер за мануелно читавање бројила	сопствена	2015	0	61.153	61.153
599.	САП имплементација УГ.377/19-13	сопствена	2013	2014	444.395	444.395
600.	Управљачки и информациони системи диспечерског центра ЕПС	сопствена	2014	2015	446.895	446.895
601.	* Заједничка набавка за сва ПД (ЈП ЕПС 12000)	сопствена	2014	0	111.561	95.155
602.	Системски софтвер, апликативни софтвер и техничка подршка (MICROSOFT*	сопствена	2014	2014	34.993	34.993
603.	Сумантец лиценце	сопствена	2013	2013	1.311	1.311
604.	MICROSOFT* сервисне услуге по МС стандардима	сопствена	2015	0	70.087	43.359
605.	Надградња јединственог Дата центра	сопствена	2015	2015	229.991	229.991
606.	Надградња јединственог Дата центра - опрема за ДР локацију	сопствена	2015	2015	199.650	199.650
607.	Имплементација ЕРП система и проширење	сопствена	2014	0	98.110	53.676
608.	Реконструкција систем сала Доградња ЛАН мрежа ЈП ЕПС	сопствена	2015	2015	39.422	39.422
609.	Прилагођење постојећих инф. окружења - набавка осталог апликативног софт	сопствена	2015	2015	354	354
610.	Успостављање политике сигурности ИС - софтвер и имплементација	сопствена	2015	2016	68.100	0
611.	Сервисне услуге по МС стандардима 2015 - унапређење ИТ инфраструктуре	сопствена	2015	0	99.099	9.534
612.	Пројекат телекомуникациони систем ЈП ЕПС-сопс.ср.	сопствена	2003	0	1.524.597	1.524.597
613.	Пројекат телекомуникациони систем ЈП ЕПС-кредит	кредит	2003	0	2.927.416	2.927.416
614.	Telekomunikacije poz. 33.3-2013	сопствена	2011	0	22.971	17.865
615.	Проширење ТКМ због потреба корпоративизације	сопствена	2014	0	258.231	192.882
616.	Резервни модули за ИП мрежу	сопствена	2015	2015	7.960	7.960
617.	Резервни модули за СДХ мрежу	сопствена	2015	2015	1.779	1.779
618.	DWDM/OTN sistem prenosa 2015	сопствена	2015	2015	64.573	58.235
619.	Формирање јединственог Дата центра	сопствена	2013	2014	233.053	233.053
620.	Систем за аутоматско читавање бројила	сопствена	2013	2013	7.980	7.980
621.	ОРАЦЛЕ 2013	сопствена	2013	0	340.432	317.714
622.	Нове Сумантец лиценце	сопствена	2014	2014	2.306	2.306
623.	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	сопствена	2013	2013	2.950	2.950
624.	Доградња пакетске ИП МПЛС мреже	сопствена	2013	2014	142.215	142.215
625.	Испорука и монтажа модуларне систем сале	сопствена	0	0	0	0
626.	Унапређење и одржавање Мицрософт инфраструктуре	сопствена	0	0	0	0
627.	Ибис-набавка рез. модула за телекомуникације	сопствена	2014	2014	1.458	1.458
628.	Алцател-набавка рез. мод. за телекомуникације	сопствена	2014	2014	6.846	6.846
629.	Миграција пословних процеса на јединствени Дата центар	сопствена	2015	0	49.156	25.354
630.	Доградња СДХ ТК мреже	сопствена	2014	0	19.988	18.876
631.	Формирање Дата центра и миграција пословних процеса	сопствена	2014	2014	34.897	34.897
632.	Услуга израде корпоративног портала	сопствена	2013	0	37.926	37.926
633.	Набавка рачунарске опреме	сопствена	2014	2014	19.914	19.914
634.	Plant and Facility Management решење за уређивање и размену документације	сопствена	2015	2015	44.856	44.856
635.	УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС				15.118.717	14.759.069
Укупно:	УКУПНО ЈП ЕПС				177.806.780	142.278.692

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текуће година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Ревитализација мергата - ХЕ Терап 1	3.518.340	244.236	150.000	110.228	255.000	244.236				
2.	Порада блискотрансформатора 420kVA - ХЕ Терап 1	301.000	245.500	250.000	245.500	250.000	245.500				
3.	Реконструкција и модернизација система за напајање сопственог потрошње - ХЕ Терап 1	150.000	0	0	0	0	0				
4.	Реконструкција ТС Сив (трафо волта 110 и 35 кV) - ХЕ Терап 1	10.000	0	0	0	0	0				
5.	Реконструкција црпне станице електрома - ХЕ Терап 1	20.000	0	0	0	0	0				
6.	Адаптација електрохидрауличке опреме блискотрансформатора	10.000	0	0	0	0	0				
7.	Реконструкција телекомуникације и електрификације на газификованом објекту - ХЕ Терап 1	10.000	0	0	0	0	0				
8.	Пречишћавање отпадних вода - ХЕ Терап 1	10.000	0	0	0	0	0				
9.	Модернизација техничког осматрача бране - ХЕ Терап 1	28.000	11.431	9.000	8.950	11.500	11.431				
10.	Реконструкција и модернизација кинематике и опреме ЦС Косовица - ХЕ Терап 1	80.000	0	0	0	0	0				
11.	Постројење управљања саопштом користи у производним процесима ХЕ Терап - фаза 1	10.000	0	0	0	0	0				
12.	Напојања улагања ХЕ Терап 1	392.400	89.886	25.000	23.702	90.000	89.886				
13.	Адаптација опреме преливних бране - ХЕ Терап 2	76.000	0	0	0	0	0				
14.	Замена сервомотора преливних бране - ХЕ Терап 2	40.000	0	0	0	0	0				
15.	Замена сервомотора ЕПБ -а - ХЕ Терап 2	35.000	0	0	0	0	0				
16.	Порада волатне регулације мергата - ХЕ Терап 2	48.000	47.518	0	0	48.000	47.518				
17.	Напојања и напајање сопственог потрошње - ХЕ Терап 2	43.000	0	0	0	0	0				
18.	Истраживање радних за проток система пречишћавања отпадних вода (аеробних, сепарација и филтрирање) у складу са стандардима за објект - ХЕ Терап 2 у Гучу	12.000	0	0	0	0	0				
19.	Напојања улагања ХЕ Терап 2	101.800	16.082	10.000	8.996	16.500	16.082				
20.	Иновације у пројекту ХЕ Терап 1	75.000	35.843	19.500	17.287	36.000	35.843				
21.	Иновације у пројекту ХЕ Терап 2	668.000	91.627	35.000	32.446	92.000	91.627				
22.	Напојања улагања пројекта ГСФП	88.700	6.444	2.500	2.257	6.500	6.444				
23.	Система за контролу и управљање бране-Власинске ХЕ	8.000	0	0	0	0	0				
24.	Систем за очистивање и убрзавање тока вода бране-Власинске ХЕ	6.000	0	0	0	0	0				
25.	Одржавање система Власинске ХЕ водоснабдевање Власинске ХЕ	30.000	9.866	7.000	6.743	10.000	9.866				
26.	Модернизација техничког осматрача бране-Власинске ХЕ	31.000	6.393	5.000	4.278	6.500	6.393				
27.	Замена блискотрансформатора 110кV на ХЕ Брај 1,2 и 3-Власинске ХЕ	90.575	0	0	0	0	0				
28.	Реконструкција димексиде 10,35 и 110кV-Власинске ХЕ	65.975	0	0	0	0	0				
29.	Система за управљање ХЕ Брај 1-4-Власинске ХЕ	8.000	0	0	0	0	0				
30.	Реконструкција блока генератора и блискотрансформатора у Брај 1, 2 и 3-Власинске ХЕ	43.000	0	0	0	0	0				
31.	Ревитализација мергата - Власинске ХЕ	0	0	0	0	0	0				
32.	Ревитализација кубне мергата - Власинске ХЕ	7.500	2.764	3.000	2.764	3.000	2.764				
33.	Реконструкција хидроелектричне дела објекта и опреме система Власинске ХЕ	137.000	4.029	0	0	4.500	4.029				
34.	Уградња брзине и управљања у ПАП Власинске ХЕ	20.000	0	0	0	0	0				
35.	Реконструкција довода Дубава Власинске ХЕ	25.000	0	0	0	0	0				
36.	Видео надзор-Власинске ХЕ	13.000	0	0	0	0	0				
37.	Напојања улагања у Власинске ХЕ	92.000	0	0	0	0	0				
38.	Топографски план	26.500	8.932	7.700	7.493	9.000	8.932				
39.	МОН Телма и пут	35.000	0	0	0	0	0				
40.	Општина телекомуникација систем	10.000	0	0	0	0	0				
41.	Реконструкција постројања ГСФ и безбедност напона	7.000	0	0	0	0	0				
42.	Систем за А1 и А2 са поврху трансформатора	19.000	0	0	0	0	0				
43.	Видео надзор-ХЕ "ПЛОТ"	7.700	5.998	0	0	6.000	5.998				
44.	Порада простора за грађевинског пута Брај 3-Власинске ХЕ (Прав фаза)	13.000	0	0	0	0	0				
45.	МОН Парот и пут у Нешу	5.000	0	0	0	0	0				
46.	Порада моста на Топографској реци	12.500	0	0	0	0	0				
47.	Напојања улагања ХЕ Парот	96.800	6.963	5.000	4.473	7.000	6.963				
48.	Мост на Овчајској реци и ХЕ	3.000	0	0	0	0	0				
49.	Иновације у области ПКТ ХЕ Терап	70.000	32.637	20.000	19.555	33.000	32.637				
49.	ХЕ Терап	6.408.799	886.148	848.740	894.673	884.589	886.148				
50.	ИКТ	35.000	0	8.750	0	17.500	0				
51.	ИП телефонске системе Иновације ИП телефонске система (ПШ телефони, Лиценце, радни) у пројектној деловној Странка ХЕ "Бајина Баша", и укупно у ИП телефонске систем ЕПС Гуче	6.000	0	1.500	0	3.000	0				
52.	Напојања довода у сервера и сервера за потребе инсталација и уградње и монтаж ЕПБ система, базиране на САП телекомуникација, али и другим корпоративним апликацијама и софтверима телекомуникација ПЗ	8.000	0	2.000	0	4.000	0				
53.	Уградња постројања телекомуникације опреме за уградњу ХЕ "Зворник" и ХЕ "Београдина" у систем општинских телекомуникација ЕПС-а, као и резервних моста (брзине, WiFi и дрого)	10.000	0	2.500	0	5.000	0				
54.	Система за надзор - мониторинг целокупне мреже инфраструктуре, уградњу и модернизацију укупног система (СГАРА)	6.000	0	1.500	0	3.000	0				
55.	Порада и модернизација апликационог софтвера за послови и технички ИС, архивирање документације (ПМД), повезивање на централни ПМС ЕПС-а корпоративна пословна процеса, уградња ВП система, Машинске уградње ЕАМ, MES System и др.	5.000	0	1.250	0	2.500	0				
58.	Напојања и напајање сопственог потрошње	350.000	88.380	83.150	56.406	135.010	88.380				
59.	ББ-7А-градња оптичке	6.500	6.411	4.000	3.571	6.500	6.411				
60.	ББ-7А-градња оптичке	4.000	3.855	4.000	3.855	4.000	3.855				
61.	ББ-7А-градња оптичке 306 и 307	15.000	13.604	14.000	13.604	15.000	13.604				
62.	ББ-7А-градња оптичке	5.000	420	2.500	0	2.500	420				
63.	ББ-7А-градња оптичке	10.000	0	2.500	0	5.000	0				
64.	ББ-7А-градња оптичке	12.500	12.372	11.000	10.829	12.500	12.372				
65.	ББ-7А-градња оптичке	12.300	10.823	10.000	9.923	12.300	10.823				
66.	РХЕ-8-1 Турбински регулатори	150.000	0	0	0	0	0				
67.	РХЕ-8-2-раз разност РП 220кV	5.000	2.356	2.500	2.356	2.500	2.356				
68.	РХЕ-8-4-ФНЕ	3.000	1.538	750	0	1.600	1.538				
69.	РХЕ-8-5-напојања и уградња оптичке	15.000	17.044	3.750	0	15.000	17.044				
70.	РХЕ-8-8-Просторне РП-објекта	36.000	11.610	6.000	6.062	20.000	11.610				
71.	РХЕ-8-11-Београд Тара	8.000	1.683	4.000	1.683	6.000	1.683				
72.	ББ-10-11-Турбински регулатори РХЕ	300	160	150	160	160	160				
73.	ББ-10-9-Диспетчерски центри	29.000	0	5.000	0	10.000	0				
74.	ББ-10-12-Мерни трансформатори	13.000	0	3.000	0	6.500	0				
75.	ББ-11-7-Напојања и уградња оптичке	3.200	3.142	3.200	3.142	3.200	3.142				
76.	ББ-11-10-2	5.000	1.221	2.500	1.221	2.500	1.221				
77.	ББ-11-10-6	9.000	0	2.250	0	4.500	0				
78.	ББ-11-10-5	2.200	2.142	550	0	2.250	2.142				

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текуће године - текуће		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
80.	ИСТ-11А 03	6.000	0	1.500	0	3.000	0				
82.	ХЕ Бајина Баша	224.200	0	56.050	0	112.100	0				
83.	Израда пута на десној обали мултинаже ХЕ ББ ка речн Дервент	37.500	0	9.375	0	18.750	0				
84.	АПЗ темелних испуста изнадског режима - 4 комда (спона и интуба) у брани ХЕ ББ	15.000	0	3.750	0	7.500	0				
85.	Израда пројекта за добијање грађевинског дозвола за Статички фреквентни претварач у РХЕ ББ	7.000	0	1.750	0	3.500	0				
86.	Израда израда за опрему Статичког фреквентног претварача - СФП дејела 330	10.500	0	2.625	0	5.250	0				
87.	Самцрта прелиминарних набавница за приступ опреми изакоз за агрегате ХЕ и РХЕ Лива обале ХЕ "Бајина Баша" "Ерванска става" - "Погачевог поља" у друштва од 1200м	14.625	0	3.656	0	7.313	0				
88.	Самцрта и одређивања машинских и електро-радијских у ХЕ ББ - РЕТЕВНИС-АНА ЛН	10.000	0	2.500	0	5.000	0				
89.	Судови под притиском РХЕ	26.250	0	6.563	0	13.125	0				
90.	Набавка резервне опреме - делова за ревитализацију Агрегата у ХЕ "Бајина Баша"	20.000	0	5.000	0	10.000	0				
91.	Самцрта и одређивања машинских и електро-радијских у ХЕ ББ - Замена и одређивања делова на ролу 243 мПН (делова одређивања делова - посматрач на обали у машинској хали ХЕ)	46.875	0	11.719	0	23.438	0				
92.	Набавка система за мониторинг фреквентног агрегата у ХЕ Бајина Баша	7.900	0	1.975	0	3.950	0				
93.	Реконструкција система за мониторинг и контролу у ХЕ ББ	6.250	0	1.563	0	3.125	0				
94.	Брани ХЕ - Бајина Баша	15.000	0	3.750	0	7.500	0				
95.	Реконструкција и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ	2.500	0	625	0	1.250	0				
96.	Израда техничког пројекта за склапање металних конструкција материјала у ХЕ ББ Набавка металних делова ДИХЕ	4.800	0	1.200	0	2.400	0				
97.	Технички пројекат за опрему ХЕ и РХЕ "Бајина Баша"	327.900	660	81.975	0	163.950	660				
99.	ХЕ Бајина Баша	45.000	0	11.250	0	22.500	0				
100.	Набавка опреме за Фотонапонску електрану - ФНЕ - друга фаза (панели - филтери)	25.000	0	6.250	0	12.500	0				
101.	Узимање делова одређивања делова система водоснабдевања Тара (погачевог поља) са водостанцима у ХЕ ББ	50.000	0	12.500	0	25.000	0				
102.	Статички фреквентни претварач - СФП Препоруке и технички пројекат РП 220 kV ХЕ ББ - Израда АБ постојећег типа дужине 30м за потребе СФП - трећа фаза	85.000	0	21.250	0	42.500	0				
103.	Реконструкција ТЦ "Метална" за изградњу постојеће опреме на спољним објектима РХЕ ББ	13.000	0	3.250	0	6.500	0				
104.	Самцртање делова одређивања делова - замена и одређивања делова на ролу 243 мПН (делова одређивања делова - посматрач на обали у машинској хали ХЕ)	8.000	0	2.000	0	4.000	0				
105.	Водовод Тара израда секундарних кракова Камујеве Баре, Секулић, Срубићка брда, Ослуха, Милосавић, Грмича, Шибовић и Заврник	39.000	0	9.750	0	19.500	0				
106.	Набавка и уградња електро-опреме за реконструкцију РП Турбина 35/6 kV	20.500	0	5.125	0	10.250	0				
107.	Радови на храни 2х500/3 т у РХЕ ББ. Пројектовање и набавка опреме и делова за храни 2х500/3 т у РХЕ ББ - електро и машински делови (Реконструкција храни)	6.000	0	1.500	0	3.000	0				
108.	Израда АБ резервоара Тасиског - Лива	8.000	0	2.000	0	4.000	0				
109.	Самцртање пројекта за изградњу и пројекат намета материјала у саву Раме	1.500	0	375	0	750	0				
110.	Набавка и уградња делова за електро-динамичко кретање РХЕ ББ - трећа фаза	4.000	0	1.000	0	2.000	0				
111.	Самцртање радних и динамичких скорости и самцртање техничког делова "Лива" - РХЕ ББ	3.000	0	750	0	1.500	0				
112.	Делова одређивања делова - замена и одређивања делова на ролу 243 мПН (делова одређивања делова - посматрач на обали у машинској хали ХЕ)	3.500	0	875	0	1.750	0				
113.	МХЕ "Заврник" Набавка делова за МХЕ - Заврник	3.500	0	875	0	1.750	0				
114.	Израда Пројекта ХЕ-АД система у РХЕ Бајина Баша (са применом топлотних пумпи)	900	0	225	0	450	0				
115.	Металне и металне динамичке стабилности косина коначног Милосавић, Гај и Мандић, на реконструкцију Лива	3.500	0	875	0	1.750	0				
117.	Израда водоснабдевања на изградњу - Фа 400 - Тара, према ТЦ Метална	4.000	660	1.000	0	2.000	660				
118.	Самцртање делова на изградњу - замена и одређивања делова на ролу 243 мПН (делова одређивања делова - посматрач на обали у машинској хали ХЕ)	4.500	0	1.125	0	2.250	0				
119.	Израда Грмича Пројекта (Пројекат грађевинског дозвола) Реконструкција и модернизација пројекта - уградња опреме ФП Тара (Бакер), Машински и Грађевински дел	207.225	2.450	51.806	0	103.613	2.450				
121.	Ливоски ХЕ	20.000	0	5.000	0	10.000	0				
122.	Реконструкција ХЕ "Потреб" и РП 110 kV, израда ТД израда судове и утицај на животну средину, набавка делова и самцртање Набавка конструкције машинског у ПД ДИХЕ	39.000	2.450	9.750	0	19.500	2.450				
123.	Реконструкција порталног храни 10/015 т у ХЕ Потреб	10.325	0	2.581	0	5.163	0				
124.	Одржавање, уградња и самцртање конструкције пута до објекта ДХЕ и реконструкција нормалних делова	20.000	0	5.000	0	10.000	0				
125.	Реконструкција Бистрице - израда ТД, израда судове и утицај на ЖС, делове и самцртање	17.000	0	4.250	0	8.500	0				
126.	Израда машинских радијских делова у Ливоски ХЕ (Потреб и Босни Брод)	18.900	0	4.725	0	9.450	0				
127.	РХЕ "Бистрица" Актуелизација пројекта ПДБ "Бистрица"	40.000	0	10.000	0	20.000	0				
128.	Израда ТД и реконструкција машинског храни 115/60 т у ХЕ Бистрица	9.000	0	2.250	0	4.500	0				
129.	Замена БИ опреме у динамичком режиму 110 kV у Ливоски ХЕ	12.000	0	3.000	0	6.000	0				
130.	Реконструкција темелних испуста ХЕ Потреб	4.000	0	1.000	0	2.000	0				
131.	Набавка делова у ХЕ "Босни Брод"	4.000	0	1.000	0	2.000	0				
132.	Пројектовање и изградња пилотних делова и уградња делова на место одређивања у ЛН ХЕ	3.000	0	750	0	1.500	0				
133.	Самцртање и изградња делова у ХЕ Потреб	3.000	0	750	0	1.500	0				
134.	Самцртање и изградња делова у ХЕ Бистрица	2.000	0	500	0	1.000	0				
135.	Израда пројекта реконструкције пројекта 35 kV, израда ТД у ХЕ Потреб	5.000	0	1.250	0	2.500	0				
136.	Реконструкција Бистрице - израда ТД, израда судове и утицај на ЖС, делове и самцртање	1.692.000	1.307.327	555.000	557.295	846.000	1.307.327				
137.	Израда ЛН опреме у машинској хали РП 110 kV у ХЕ Бистрица	7.500	0	1.875	0	3.750	0				
140.	Замена цевоводних система чистачница за чистачнице у ХЕ Бистрица	7.500	0	1.875	0	3.750	0				
141.	Набавка и уградња делова у Брани, у систему реконструкције агрегата ХЕ Бистрица	5.625	0	1.406	0	2.813	0				
142.	Реконструкција система одређивања делова и одређивања делова у систему реконструкције агрегата ХЕ Бистрица	8.750	0	2.188	0	4.375	0				
143.	Набавка и уградња делова у Брани, у систему реконструкције агрегата ХЕ Бистрица	12.500	0	3.125	0	6.250	0				
144.	Реконструкција система одређивања делова и одређивања делова у систему реконструкције агрегата ХЕ Бистрица	450	0	113	0	225	0				
145.	Самцртање делова одређивања делова у Брани, у систему реконструкције агрегата ХЕ Бистрица	3.000	0	750	0	1.500	0				
146.	Самцртање делова одређивања делова у Брани, у систему реконструкције агрегата ХЕ Бистрица	2.700	0	675	0	1.350	0				
147.	Израда делова за стари дигитални агрегат у РП ХЕ Бистрица	1.400	0	350	0	700	0				
153.	ХЕ Електростанара	71.150	0	17.788	0	35.576	0				
154.	Актуелизација и биолошки радови у мултинажи и старом кориту Заврник мост у ХЕ "Омчаг Бања" (милитарна судова заштитна у 2014. и 2015.)	39.500	0	9.875	0	19.750	0				
155.	Електромонтажни радови и набавка материјала на изградњу, одређивања делова и самцртање делова на делу делова 309-320V у деловима 4,7 км ч.БМ	15.000	0	3.750	0	7.500	0				
156.	Израда пројекта за изградњу реконструкције ХЕ-С на брани ХЕ Омчаг Бања	4.950	0	1.238	0	2.475	0				
157.	Израда пројекта за изградњу реконструкције дифузионог затварања у ХЕ Омчаг Бања и ХЕ Милосавић	4.000	0	1.000	0	2.000	0				
158.	Израда пројекта и радњи за реконструкцију храни помпалог затварања - ХЕ Милосавић	4.000	0	1.000	0	2.000	0				
159.	Замена израде око објекта тогласије у Омчаг Бања	700	0	175	0	350	0				
160.	Израда пројекта за добијање грађевинског дозвола за изградњу ХЕ-С Парнежи	3.000	0	750	0	1.500	0				
161.	Одржавање ДИХЕ	117.114	14.899	29.279	0	58.557	14.899				

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционе улагива	Текући година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
162.	Испирање безбедносно-техничког система видео надзора и других система безбедности "Линикс" ХЕ, ХЕ "Барила Багга", ХЕ "Електромора" и ХЕ "Твориски" - дотржака, пре свига камера и сектора, по пројекту	7.000	0	1.750	0	3.500	0				
163.	ЛИЦЕНЦЕ Набавка Лиценци за - ORACLE Software - MICROSOFT Software - AutoCAD Software за уредњавање - VMWare Software за виртуелизацу	6.000	0	1.500	0	3.000	0				
164.	Замени и летве сарађивање саобраћајница ХЕ и РХЕ ЕЕ 2016/2017 године	30.000	0	7.500	0	15.000	0				
165.	Осматрање "Бригата у Отрзана ДЛКЕ" (екологичко осматрање, термички погон, термометрија, ниво, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Годишњег Експорта)	27.100	0	6.775	0	13.550	0				
166.	Реконструкција две постројења МХЕ - МХЕ Реална Бања и МХЕ Брело	414	0	104	0	207	0				
167.	Испитивање метода без разарања опреме мртвца, хидроелектричне опреме и уређаја на нивоу Отрзана ДЛКЕ	3.500	0	875	0	1.750	0				
168.	Склапање вибраторног слава мртвца и друге опреме на нивоу Отрзана ДЛКЕ	3.500	0	875	0	1.750	0				
169.	Услуге складиштења и испитивања узастајних система на радним колима и другим опреми на нивоу Отрзана ДЛКЕ	2.500	0	625	0	1.250	0				
170.	Израда документације и актуирање слабората за продајне и оперативне дозволе на основу исказа из подпроектне дозволе - ДЛКЕ	4.600	0	1.150	0	2.300	0				
171.	Штампане резултате	32.500	14.899	8.125	0	16.250	14.899				
165.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ИСПИРИВАЊА ХЕ	1.834.814	1.412.848	456.164	412.204	1.378.650	1.442.848				
167.	1. Замена МП и МПГ за Блок А1 набава и радних, Генераторски преглед А3 набава и израда, капитални ремонт ротора генератора А2, Набава и израда припојница буре испитивања споруште А4, Диска ставица - уредње СИ/АД системи друга фаза, израда, израда постројења за узлагање воде, Набава и израда опреме за смањивање магнетног бора, Израда и израда на нивоу хидроелектричне опреме за отпаја ТЕНТ А, Набава и израда вибраторног слава мртвца А4, резервно испирање ЕФ, пројекат за узлагање и други пројекат и испитивања објекта,	1.062.925	412.204	205.000	174.965	875.000	412.204				
168.	Пројекат заштитне животног средине у ТЕ и на нивоу	126.500	184.085	126.500	0	306.500	184.085				
169.	Умеритивне системе ег. Заштита на блоку А1 и А2 са системом DCS	5.000	0	0	0	2.500	0				
170.	Спова радних кола набава А1	18.750	0	0	0	10.000	0				
171.	Набава делова за хидроелектричну спорушту VOITH - ротор секторна, споруште са електромотором и пумпом	25.000	0	0	0	0	0				
172.	Пољивање запаливост кола на блоку А1 са израдом техничке документације и експликацијом предвиђања резултата	10.000	998	0	0	0	998				
173.	Замена ценити кола и правити ценити на прегледним партијама блока А1	12.000	0	0	0	0	0				
174.	Фабрички ремонт хидроелектричне споруште E17E	35.000	0	0	0	5.000	0				
175.	Смањивање ротора МП	8.000	0	2.000	0	4.000	0				
176.	Спова радних кола набава А2	18.750	0	0	0	11.000	0				
177.	Замена ценити кола и правити ценити на прегледним партијама блока А2	12.000	0	0	0	0	0				
178.	Резервни делови за турбину А3	8.000	0	0	0	0	0				
179.	Мониторинг генератора А3	12.500	0	0	0	0	0				
180.	Набава делова за капитални ремонт коловоза пумпе А4	62.500	0	0	0	0	0				
181.	Набава и резервни VOITH набава А4	125.000	0	0	0	0	0				
182.	Вртити и радио кола набава А4	86.250	0	0	0	0	0				
183.	Фабрички ремонт хидроелектричне споруште А4	150.000	0	0	0	0	0				
184.	Замена заштитних ценити набава А4	5.625	0	0	0	0	0				
185.	Набава делова животног система ПР 3 (140 t, 134Me3, 133Me4 4), ПР 2 (15 t, 107Me9 10), МП (ЕВ), ПР 1, 100 t, 47Me 09m (55 t, 104Me 3), цеоура у нивоу ПР1 где се не међу грејне испитивање ПР4, ПР5 и ПР6 блок А4	210.700	0	0	0	0	0				
186.	Набава и резервни ПР 6 са прегледним партијама (23 t, 144Me6 3, 171Me 5), резервни ЕКО1 и ЕКО2 Блок А4	136.250	0	0	0	0	0				
187.	Демонтажно монтажни радови грејне површина и резерва кола, бацивање А4	512.500	0	0	0	0	0				
188.	Пројектовање, набава и израда LNOx сортирачка уља са реконструкцијом испитивача А4	240.000	0	0	0	0	0				
189.	Набава и израда растова А4	68.750	0	0	0	0	0				
190.	Ремонт постројења кућишта машини (поклопање кућишта машина), израда главних пројеката, набава - израда А4	15.000	0	0	0	0	0				
191.	Пројектовање и набава димача гара А4	78.750	0	0	0	0	0				
192.	набава и замена прегледних, регулационих вентила и полова А4	43.750	0	0	0	0	0				
193.	Замена итотације са свим набавама и радовима на котлу, пароводима, капацитетима и др. турбина и др. А4	312.500	0	0	0	0	0				
194.	Набава материјала и смањивање ватроснажних конструкција (ОК, оријентација уља) А4	250.000	0	0	0	0	0				
195.	Турбина (набава турбине за погону снагу и топлофикациони режим, нови турбински регулатор, надзор произвођача при монтажи, демонтажно монтажни радови на угради и, делови турби - мерити испитивача за режим на опреми која се не мења, гаранција испитивача) А4	3.200.000	0	0	0	700.000	0				
196.	Набава и израда делова ремонт триснажних уградних делова НП за веће протоке (набава 2 нових А4	150.000	0	0	0	0	0				
197.	Набава трансформатора 400 МВА А4	262.500	0	0	0	0	0				
198.	Набава и израда ЦФ6 генераторског штедњака А4	100.000	0	0	0	0	0				
199.	Резервни делови за турбину А5	14.000	0	0	0	0	0				
200.	Мониторинг генератора А5	12.500	0	0	0	0	0				
201.	Капитални ремонт резервних ротора генератора за Бл 3-6	55.000	0	0	0	5.000	0				
202.	Затворени систем сабавља испитивачког лекара тондери пумпи (пројекат, набава опреме и израда А5	4.000	0	0	0	0	0				
203.	Резервни делови за турбину А6	8.000	0	0	0	0	0				
204.	Замена РП пумпа А6	40.000	0	0	0	10.000	0				
205.	Реконструкција ПП система трансформатора блока А6	4.500	0	0	0	0	0				
206.	Пројектовање машини колица, израда и израда, на нивоу 42m, за распоред уља по бултерима	27.000	0	0	0	0	0				
207.	Црпна станица - уградње радних делова турби 0, 4, 5, 6 у нови систем управљања	9.000	0	0	0	2.000	0				
208.	испитују и израда ЕПЦ 60,45V за депонију пелела	7.000	0	0	0	4.000	0				
209.	Уградње безбедне (штити) оријентације на постројењима Црпних станица (делови пелела) - пелла А4	5.000	0	0	0	0	0				
210.	Смањивање полова за погону снагу	3.000	0	0	0	0	0				
211.	Радови из депоније пелела и штедња ТЕНТ А	80.000	7.054	5.000	4.924	20.000	7.054				
212.	Ремонтно дотржавање 6 kV BC S1	18.000	0	0	0	0	0				
213.	Ремонтно постројење 6 kV CG	30.000	0	0	0	5.000	0				
214.	Пројектовање, замена управљачког каблова трафо станице Обреновац - ТЕНТ	5.000	0	0	0	0	0				
215.	уградњи транспорт	10.000	0	0	0	0	0				
216.	пројекти	20.000	0	1.000	0	7.000	0				
217.	Израда нове касете замена пазма генератор регулације	6.000	0	0	0	6.000	0				
218.	Послови испитивача за ОД	55.000	0	0	0	0	0				
219.	складиште уља и мазила	70.000	0	0	0	10.000	0				
220.	рамење блока А3 и А4	12.000	0	2.000	0	6.000	0				
221.	набава вала	25.000	0	0	0	0	0				
222.	Реконструкција електричних заштити и управљања на 6kV постројењу опште потрошње ОБА и СЕБ	15.000	0	0	0	10.000	0				

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог удвојања	Текуће године - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
223.	Систем пројекат и дотеривање система БЗ. Замена роторских полатница БЗ - ремонт 2016 Замена свих роторских полатница ТНП (осим 6 комада). Исправљач (део од коте 72м-112м) БЗ. Генератор БЗ. Побољша просторне трошкове за ДПС бз БЗ (обим ТЕНТ) побољшати изградњу, Адапција система постројења екстерне регенерације МПУ и припадних опреме. Адапција система МПУ на постројење интерактивност, ДПС блок БЗ, побољшање	3 108 500	658 279	990 000	287 176			1 505 000	658 279		
224.	Набавка резервних делова за управљачки систем Боркса ВП и сигурносних оквира УУ24 и УУ06, Услуге формирања резервних оквира за управљачки систем Боркса ВП и сигурносних оквира Вентилацион. Системске компоненте Боркса ВП	31 000	0	0	1 941			300	0		
225.	Набавка општег РА, Радар, део коте 43 и до станице колектора прегрејава 4, блока Б1, а попуњено постављање компоненти и са мрежом електроуспона Е1	16 720	12 956	0	12 956			0	12 956		
226.	Прикључна делови и опрему под притиском. Е1 и Блок Б2,	6 000	0	0	0			0	0		
227.	Проектна документација замене парова. Блок Е1 и Б2	14 000	0	0	0			0	0		
228.	Проектна документација замене делова цевовог система котла и повезаних компоненти испаратор- станица Блок Блок Е1 и Б2	8 000	0	0	0			0	0		
229.	Минимум	78 000	13 560	0	13 560			10 000	13 560		
230.	Трансформатор RT 21KV/6 KV/6 KV, 60 MVA/35 MVA / 35 MVA	30 000	0	0	0			0	0		
231.	Замена цевовог система (ТНП) 6 ком. и ТНП 1) Блок Е2	80 000	0	0	0			0	0		
232.	Замена комплетног вода котла са набавком материјала (парова), резервних прелазних РД котла - и монтажних делова, замена просторне документације БЗ	505 000	43 046	0	0			100 000	43 046		
233.	Израда нове адаптације простора Блок Е2 (кота +8.0 и +12.0м)	25 000	0	2 000	0			7 000	0		
234.	Реконструкција система дотеривања пламена и упалича	15 000	0	0	0			3 000	0		
235.	Реконструкција вентилне станице Блок Е2 (плана, нумеричка инсталација, подреша узора, замена уређаја за мерење температуре, pH, CO, SO2)	6 500	0	0	0			3 000	0		
236.	Репаратура радних котла испуштања са повећањем пречника	78 000	0	0	0			15 000	0		
237.	Пројектни испити за изводе температура у зградшту Блок Е2	50 000	0	0	0			25 000	0		
238.	Експертски технички испити	12 000	12 743	0	6 110			0	12 743		
239.	Реконструкција уређаја за мерење - Радар. Активно напајање Дува са блоку БЗ	45 000	38 728	0	0			5 000	38 728		
240.	Израда и испорука опреме и израда просторне и техничке документације. Прегледање са списком општег и специфичног хидролошког узора Е2-2101, Пројекти шифрови МП1-МП2 и МП2-МП3 са припадним општем Е2. Цеокупна линија убризгавања са припадним системима, за блок Е2	354 350	43 927	0	0			50 000	43 927		
241.	Монтажа демонтажна радова на генератору Е2	70 000	5 504	10 000	5 503			30 000	5 504		
242.	ДПС Е2 (фаза 2 обухвата ТЕНТ) - замена, монтажа, набавка опреме	280 000	46 164	0	39 567			50 000	46 164		
243.	Монтажа демонтажна радова - испарачи, ЕОС 1А, повезан паровод, ПЗ, цевови убризгавања, системско монтажно радове - БЗ	1 850 000	331 892	0	0			335 000	331 892		
244.	Грађевинарски радови - ДПС Е2 (фаза 2 обухвата ТЕНТ)	10 000	0	0	0			5 000	0		
245.	Набавка БУ-Ради-УР за Е2	143 360	0	0	0			0	0		
246.	Тех. контрола преко Техничке послова инвеститору, током набавки Исправљач (део од коте 72м-112м).	3 000	0	0	0			1 000	0		
247.	Тех. контрола преко Техничке послова 2 Е2	1 800	0	0	0			1 000	0		
248.	Пројекат вода парова (РА линије), водени вода (ПЛ линије), стружни центри котла Блок Е1 и Блок Е2, планирање РА линије, Блок Е1	6 000	3 720	0	0			2 000	3 720		
249.	Проект, набавка општег и воденог над управљачким РА линије од колекторског прегрејава 4, до коте 43.3 м, Проект, набавка општег и воденог над управљачким РА линије од колекторског прегрејава ПЗ - блоку Е2	17 500	0	0	0			6 000	0		
250.	Тех. контрола преко Техничке послова убризгавања Е2	1 500	0	0	0			0	0		

Редни број	Национално-инвестициони улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
295.	Ремонт пута Бегуле-Тамаша	20 000	0	0	0	8 000	0				
296.	Ремонт колосека Бегуле-Бреци	32 000	0	0	0	2 000	0				
297.	Реконструкција БВП Бегуле	20 000	0	0	0	0	0				
298.	Проектovanje система димних испуштања	12 000	0	0	0	4 000	0				
299.	Проектovanje теснокомеде вентилације гаража 403	2 000	0	0	0	2 000	0				
300.	Завршетак радова на постављању ручних мерке	20 000	0	0	0	0	0				
301.	Смештање ПП 26+700 - изнад моста у радно стање	18 000	0	0	0	0	0				
302.	Реконструкција ПП	7 000	0	0	0	0	0				
303.	Видео надзор - 14 ка	26 000	0	0	0	0	0				
304.	Техничка пројекција објеката - ЈТ	15 000	0	0	0	3 000	0				
305.	Радови на реконструкцији ОЕ1	6 000	0	0	0	0	0				
306.	Израда пројекта Тамаша (градњених радних и радних на изградњи коловозних мостова)	73 000	2 123	0	0	16 000	2 123				
307.	Израда пројекта Тамаша (радних на сигнализационој опреми)	370 000	0	0	0	0	0				
308.	Набавка детектора сагоревања гаса	90 000	0	0	0	2 000	0				
309.	Завршетак изградње из 2015 (30 000)	30 000	2 633	10 000	1 500	20 000	2 633				
310.	Решавање постројења 35 kV	5 000	0	0	0	2 000	0				
311.	Проектovanje система за топлофикацију, физичког рада према јединицама коловозних мостова	25 000	0	0	0	7 000	0				
312.	Израда пројекта развоја система напона и управљања опреме. Замена постројења трансформатора, трансформаторских мостова, напонских и изолационих развода	11 000	0	0	0	2 000	0				
313.	Набавка ППЦ опреме за развојску ППЦ	12 000	0	0	0	4 000	0				
314.	Деловна пројекција и шема, израда изградњених бункера	20 000	0	0	0	8 000	0				
315.	Смештање постројења 110 kV, израда пројекта савајних бетонских стубова и портала 110 kV	10 000	0	0	0	4 000	0				
316.	Решавање постројења 110 kV, набавка и уградња енергетског трансформатора 110/35 kV	50 000	0	0	0	10 000	0				
317.	Замена поклопаца у зонама напонских ПП фаза - набавка и уградња. Реконструкција средњег напонског моста и изградња турбина СП. Реконструкција постојећег моста станице Бураш БП и ПП. Изградња ремонт генератора са напонском изградњом и ремонт турбина, ремонт ротора генератора. Замена постројења блиц изградња са напонском изградњом и постојећим напонским мостовима	887 000	388 413	100 000	180 222	700 000	388 413				
318.	Замена уградње напонских детектора са напонском изградњом и радних на изградњи мостова	20 000	0	0	0	10 000	0				
319.	Анализа система заштите и пројекција конструкције моста	10 000	0	0	0	5 000	0				
320.	Мажетак постоје	10 000	0	0	0	10 000	0				
321.	Градња и изградња постоје за мостове	14 000	0	0	0	14 000	0				
322.	Реконструкција мостова, постојеће напонске и набавка делова	10 000	0	0	0	5 000	0				
323.	Набавка, израда и уградња напонских уређаја пројекта бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6	25 000	0	0	0	5 000	0				
324.	Набавка, израда и уградња напонских уређаја пројекта (напонски)	14 000	0	0	0	7 000	0				
325.	Реконструкција дотера, доградња	20 000	0	0	0	0	0				
326.	Набавка нове конструкције	10 000	0	0	0	5 000	0				
327.	Замена пакета заштите напонских мостова	30 000	0	0	0	15 000	0				
328.	Радови на набавци пакета заштите напонских мостова	6 000	0	0	0	0	0				
329.	Замена изградње на изградњи мостова	5 000	0	0	0	2 000	0				
330.	Водоставна конструкција напонских компоненти	10 000	4 538	0	4 538	2 000	4 538				
331.	Ремонт трансформатора Т5	3 500	0	500	0	3 500	0				
332.	Набавка и уградња ПП-4 прекидача	1 000	0	0	0	0	0				
333.	Ремонт трансформатора допрема уља	3 000	0	0	0	0	0				
334.	Пројекција система напонских уређаја SCADA система и система са напонском изградњом	10 000	0	0	0	2 000	0				
335.	Замена система за заштити напонских мостова	4 130	0	0	0	2 000	0				
336.	Замена система за деривацију воде у помоћној конструкцији	1 500	0	0	0	0	0				
337.	Реконструкција мостова	3 000	0	0	0	1 000	0				
338.	Постројења града и бочних страна напонских станица на допрема уља	5 000	0	0	0	1 000	0				
339.	Постројења града - набавка 2 ком	30 000	0	0	0	0	0				
340.	Заградња града бр. 6 - набавка мостова	20 000	0	0	0	0	0				
341.	Набавка изградње воде у систему града	3 500	0	0	0	0	0				
342.	Израда пројекта за изградњу базена повратне воде са депоније делова и мостова	3 000	0	0	0	1 000	0				
343.	Блок-филиери - реконструкција	130 000	17 566	5 000	17 566	25 000	17 566				
344.	Пројекат за ХП	3 000	0	0	0	0	0				
345.	ХП и набавка и монтажа	60 000	0	0	0	5 000	0				
346.	Пројекат и уградња постројења генератора са уградњом вентилационих зона из постројења генератора	3 000	0	0	0	0	0				
347.	Набавка и уградња нових генераторских изградњи	12 000	0	0	0	3 000	0				
348.	Набавка и уградња мерних средстава и напонских трансформатора 110 kV	6 000	0	0	0	0	0				
349.	Пројекат и набавка и уградња 110 kV прекидача (SF6)	3 500	0	0	0	500	0				
350.	Замена делова изградње изградње 35 kV	2 000	0	0	0	0	0				
351.	Замена VD-4 прекидача (3 комада)	5 000	0	0	0	1 500	0				
352.	Замена трансформатора са напонском (ПФ 14001)	10 000	0	0	0	0	0				
353.	Реконструкција 6 kV главних развода	10 000	0	0	0	0	0				
354.	Замена комплетних конструкција мостова	3 000	0	0	0	0	0				
355.	Пројекат и набавка постројења града	1 500	0	0	0	1 500	0				
356.	Уградња нове опреме за постројења града и изградње постројења	2 000	0	0	0	1 000	0				
357.	Замена система за производњу делова и вода	30 000	0	0	0	9 000	0				
358.	Уградња SCADA система на допрема уља	2 000	0	0	0	0	0				
359.	Систем за отпад	70 000	0	0	0	0	0				
360.	Систем за уља и мостова	30 000	0	0	0	0	0				
361.	Систем заштите за топлофикацију за кооперацију постројења	2 500	0	0	0	0	0				
362.	Замена града машинских делова	15 000	0	0	0	4 000	0				
363.	Пројекат и набавка нове изградње мостова на допрема уља - ТЕ Морна	3 700	0	0	0	0	0				
364.	Набавка ЕЗБ и РЕ СП	70 000	20 497	0	0	7 000	20 497				
365.	ОСНОВНА СВЕДСТВА	796 190	370 195	68 800	62 162	380 000	370 195				
366.	УКУПНО ТИП	68 800	370 195	68 800	62 162	380 000	370 195				
367.	Укупно постројења 21/1	4 000	0	0	0	2 000	0				
368.	Укупно постројења 21/2	1 160 000	0	0	0	580 000	0				
369.	Укупно постројења 21/3	0	0	0	0	0	0				
370.	ПРОЈЕКТАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА	8 000	1 413	2 000	1 413	4 000	1 413				
371.	ПРОЈЕКТАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА	0	5 738	0	5 738	0	0				
372.	Укупно постројења 21/4	6 000	0	0	0	3 000	0				

Удјелни број	Називе инвестиционог улагања	Токућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
373.	IZM DELA PUTA STARA MONTAZA-JUNKOVAC	25.000	1.690	6.250	1.690	12.500	1.690				
374.	Укупно позиција плана 22/2	0	0	0	0	0	0				
375.	Укупно позиција плана 22/3	0	0	0	0	0	0				
376.	Укупно позиција плана 22/4	0	0	0	0	0	0				
377.	TEH PR. IZMEST. DALJEKOVODA RUDNIK. III	0	1.712	0	80	0	1.712				
378.	KUP. PROJ. PREVLUCENJA TS ZEMOKESH NA DV RULANIK Iva i 6	0	15.055	0	12	0	15.055				
379.	Укупно позиција плана 22/5	60.000	16.767	0	92	30.000	16.767				
380.	Укупно позиција плана 22/6	1.000	0	0	0	0	0				
381.	Укупно позиција плана 22/7	16.700	0	0	0	0	0				
382.	Укупно позиција плана 22/8	46.080	0	0	0	0	0				
383.	Укупно позиција плана 22/9	160.000	0	0	0	0	0				
384.	Укупно позиција плана 22/10	280.000	0	0	0	0	0				
385.	Укупно позиција плана 22/11	121.000	0	0	0	0	0				
386.	Укупно позиција плана 22/12	0	0	0	0	0	0				
387.	Укупно позиција плана 22/13	60.000	0	0	0	0	0				
388.	Укупно позиција плана 22/14	7.000	0	0	0	0	0				
389.	Укупно позиција плана 22/15	169.000	0	0	0	0	0				
390.	Укупно позиција плана 23-1	0	0	0	0	0	0				
391.	II. FROJ. REGULACIJE PEKE RESTAN I KONTROLIZ. POPL. VODA	10.000	4.459	2.500	469	5.000	4.459				
392.	IZMJENA ZORAJA POM. MEHANIZ. SA DISTEC. CENTROM I DIFRAS	0	2.164	0	314	0	2.164				
393.	FROJ. ZA PVALISTE ZA LAMPONE, BULLDOZ. UP. ZG. POM. MEHANIZA	0	16.512	0	5.939	0	16.512				
394.	DITER. PUM. STALICA NAFT. DEKIV. SA UP. ZOR. GARAZOM AUTO	0	18.364	0	8.065	0	18.364				
395.	BULLDOZER. SKA RADIONICA ZA PR. POLJE E	0	29.831	0	17.178	0	29.831				
396.	PRVA. FAZA VODOVODNE. MREZE. NA PR. "POLJE E"	0	753	0	753	0	753				
397.	IZM. POTISNOG. CEVOVODA OD PPV. MEDOSEVAC. DO NASELJA BAROSEVAC	0	100	0	100	0	100				
398.	NAKUP. I OPEME. IZGRADA. POSTROJEINJA ZA SHARDEVANJE. VODOM. ZA. OPEKASTV. IZVOD. ITO.	0	16.582	0	1.429	0	16.582				
399.	Укупно позиција плана 23/3	750.000	84.306	187.500	33.877	375.000	84.306				
400.	Укупно позиција плана 23/4	430.000	0	0	0	0	0				
401.	OPEKMA. I TRANSPORTERA. B-2000mm	750.000	157	0	157	375.000	157				
402.	Укупно позиција плана 23/5	227.000	0	0	0	0	0				
403.	Укупно позиција плана 23/7	40.000	0	0	0	0	0				
404.	Укупно позиција плана 23/8	0	0	0	0	0	0				
405.	DIFRASTR. I UTURNI. OBJEKTI. NA. LOKACIJ. KUSADAK	0	1.830	0	1.830	0	1.830				
406.	PIKUST. I DIFRASTR. OBJEKTI. POLJE. E	0	22.379	0	20.518	0	22.379				
407.	PREPARCELACIJA. ZA. NASELJE. „CRNE. MEDJE. 2.,	0	540	0	0	0	540				
408.	Укупно позиција плана 23/9	15.000	24.749	3.750	22.349	7.500	24.749				
409.	IZMJ. STOLJE. O. PROSEK. MOKRA. NA. ZER. SRED. POLJE. E	0	3.751	0	0	0	3.751				
410.	Укупно позиција плана 23/10	4.800	3.751	0	0	2.400	3.751				
411.	Укупно позиција плана 23/11	125.000	0	0	0	0	0				
412.	Укупно позиција плана 23/12	400.000	0	0	0	0	0				
413.	Укупно позиција плана 24/1	0	0	0	0	0	0				
414.	Укупно позиција плана 24/2	6.700	0	0	0	0	0				
415.	Укупно позиција плана 24/3	22.800	0	0	0	0	0				
416.	REKONSTR. PUM. POSTR. I. IZGRADA. NOVOG. NA. DROBLJAN. IZVOD. ITO	0	6.344	0	249	0	6.344				
417.	Dop. rad. pri. dobijanja. dir. ut. uglja. Drobilica	0	100	0	0	0	100				
418.	0	400.000	6.444	100.000	249	200.000	6.444				
419.	Укупно позиција плана 24/5	3.000	0	0	0	0	0				
420.	Укупно позиција плана 25/1	35.000	0	0	0	0	0				
421.	Укупно позиција плана 25/2	64.000	0	0	0	0	0				
422.	Укупно позиција плана 25/3	0	0	0	0	0	0				
423.	Укупно позиција плана 25/4	80.000	0	0	0	0	0				
424.	MONTAZA. INSTALAC. I OPEME. I OMPR. VAZDUHA. IJALA. OCAGA	0	100	0	0	0	100				
425.	ELEKTRO. MOSTNA. DIZALICA. 25T5TX14M	0	676	0	0	0	676				
426.	ELEKTRO. MOSTNA. DIZALICA. 10T3. 2TX14M	0	488	0	0	0	488				
427.	ELEKTRO. MOSTNA. DIZALICA. 10T3. 2TX14M	0	488	0	0	0	488				
428.	ELEKTRO. MOSTNA. DIZALICA. 14T5TX14M	0	578	0	0	0	578				
429.	RADIONICA. ZA. ODRZAVANJE. ELEKTRO. OPEME. T. Z.	0	38.928	0	0	0	38.928				
430.	Укупно позиција плана 25/5	10.000	41.258	0	0	5.000	41.258				
431.	PROSEK. IJE. OROBLJA. STEPCEVAC. K. P. 175/2. O. 95. 70HA	0	2	0	0	0	2				
432.	Укупно позиција плана 25/6	144.000	0	0	0	72.000	0				
433.	Укупно позиција плана 25/7	202.000	0	0	0	0	0				
434.	Укупно позиција плана 25/8	160.000	0	0	0	0	0				
435.	Укупно позиција плана 25/9	185.000	0	0	0	0	0				
436.	Укупно позиција плана 25/10	500.000	0	0	0	0	0				
437.	Укупно позиција плана 25/11	40.400	0	0	0	0	0				
438.	Укупно позиција плана 25/12	0	0	0	0	0	0				
439.	Укупно позиција плана 25/13	1.205.213	0	0	0	0	0				
440.	ODLAGAC. AZ. SE. 12000M3H	0	1.984	0	0	0	1.984				
441.	Укупно позиција плана 25/14	3.000	0	0	0	0	0				
442.	OPEKMA. ZA. HOMOGENIZACIJU. UGLJA. TAJM. ZAPAD	0	319	0	0	0	319				
443.	Укупно позиција плана 25/15	2.422.685	0	0	0	0	0				
444.	Укупно позиција плана 25/16	30.000	0	0	0	0	0				
445.	Укупно позиција плана 25/17	250.000	0	0	0	0	0				
446.	Укупно позиција плана 25/18	2.355	0	0	0	0	0				
447.	Укупно позиција плана 25/19	64.000	0	0	0	0	0				
448.	Укупно позиција плана 25/20	85.000	0	0	0	0	0				
449.	Укупно позиција плана 25/21	3.000	0	0	0	0	0				
450.	Укупно позиција плана 25/22	50.000	0	0	0	0	0				
451.	ODLAGAC. 8300. SADRZUJE.	0	113.256	0	62.196	0	113.256				
452.	ROTORNI. BAGER. 6600. THYSENKRUPP.	0	643.792	0	2.829	0	643.792				
453.	TRANSPORTERI. SA. TRAJ. OMA. B. 2000. K. OVEK. PAKET. A2	0	343.658	0	8.262	0	343.658				

у 000 млн

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текućа година - текућо		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
454.	Основна опрема, нови БТО системи, Опременје монтажне пиле	0	20.691	0	0	0	20.691				
455.	Пројекат напajања новог БТО система на РК Поље С. Електроенергетски део	0	29.183	0	0	0	29.183				
456.	Укупно позиција плана 261	2.069.284	1.150.580	517.321	73.287	1.034.642	1.150.580				
457.	Укупно позиција плана 262	10.680	0	0	0	0	0				
458.	Укупно позиција плана 263	113.000	0	0	0	0	0				
459.	НОВО ГРОБЉЕ У БАРОСЕВЦУ-БОЛСА КРАЈ	0	3.200	0	3.200	0	3.200				
460.	ТЕХ. ДОГ. ЗА ОБЈЕКАТ-НАЈДУКОВАЧ-ГЛАВ ПРОЈЕКАТ ЛОКАЛНОГ ПУТА Пош 267	0	18.294	0	3.231	0	18.294				
461.	ИЗМЕСТ ПОСТ ГРОБЉА У БАРОСЕВЦУ	0	50	0	50	0	50				
462.	Укупно позиција плана 264	60.000	21.544	15.000	6.481	30.000	21.544				
463.	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ	0	905	0	0	0	905				
464.	Укупно позиција плана 265	24.080	905	0	0	12.040	905				
465.	Укупно позиција плана 266	11.500	0	0	0	0	0				
466.	Укупно позиција плана 267	35.000	0	0	0	0	0				
467.	Укупно позиција плана 268	0	0	0	0	0	0				
468.	САНАЦИЈА БУНАРА КВ-1 НА ИЗВОРИШТУ У ВЕБОСЦИ	0	5.562	0	5.562	0	5.562				
469.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋЕЊЕ ЗА ПОЉЕ ПУ С. СЕР. П. 140mV	0	6.714	0	3.047	0	6.714				
470.	ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКТ МРЕЖЕ С. СЕР. ПО ПОСТРОЈИ ЗА ПРЕЧИШЋЕЊЕ	0	698	0	0	0	698				
471.	РЕД. ПУТ НОВОГ ПОСТРОЈИ ЗА ПРЕЧИШЋЕЊЕ ВОДЕ ПРВУ ВРЕОСЛА НА ПОСТОЈЕЋИ БИТ. САСЕК	0	753	0	0	0	753				
472.	ТЕХНИЧКА ДОП. ОБЈЕКТА. ОБ. ВОДО-ВОДНОГ СИСТЕМА СУВА СЕПАРАЦИЈА ВРЕОЦИ	0	298	0	0	0	298				
473.	Укупно позиција плана 271	40.000	14.025	0	8.609	20.000	14.025				
474.	ПРОЈЕКАТ И ДОГ. ЗА ПОДВЛАКЕ ПЕТАНАЈЗИ ПУТА Р-Г	1.041.480	164.417	260.370	55.922	520.740	164.417				
475.	ОПРЕМАЦИЈЕ ДВ. МРЕЖЕ 10kV У Т.С. 10/0.4 ЗА ИЗВ. ПЕТАНА	0	665	0	0	0	665				
476.	ДАЛЕКОВОД 110kV УКРЕПАЊЕ С. Т.З. I В. СРЈЕНИ Г. ВОДНИ ТОРОВИ КОЛ. П. С. I	0	600	0	0	0	600				
477.	Укупно позиција плана 274	209.900	0	0	0	0	0				
478.	Укупно позиција плана 275	0	0	0	0	0	0				
479.	Укупно позиција плана 276	40.000	0	0	0	0	0				
480.	Укупно позиција плана 277	40.000	0	0	0	0	0				
481.	Укупно позиција плана 278	800	0	0	0	0	0				
482.	Укупно позиција плана 279	0	0	0	0	0	0				
483.	Укупно позиција плана 2710	50.000	0	0	0	0	0				
484.	РЕВИТ НАП. ЕЛЕКТРО-МОТ. ТРАКЕТ-1298	0	1.496	0	0	0	1.496				
485.	Укупно позиција плана 281	0	0	0	0	0	0				
486.	Укупно позиција плана 282	30.000	0	0	0	0	0				
487.	Укупно позиција плана 283	30.000	0	0	0	15.000	0				
488.	Укупно позиција плана 284	40.000	0	0	0	0	0				
489.	Укупно позиција плана 285	540.000	0	0	0	0	0				
490.	Укупно позиција плана 286	0	0	0	0	0	0				
491.	Укупно позиција плана 287	300.000	0	0	0	0	0				
492.	Укупно позиција плана 288	17.000	0	0	0	0	0				
493.	ОДВЕДНАЈА КОРА ОД ПОВРШИНСКИХ ВОДА-РАДЛЈЕВО	0	3.240	0	1.800	0	3.240				
494.	ОДВЕДНАЈА ОД ПОДЗЕМНИХ ВОДА- ПОП. РАДЛЈЕВО	0	6.210	0	4.140	0	6.210				
495.	Укупно позиција плана 289	24.000	9.450	6.000	5.940	12.000	9.450				
496.	Укупно позиција плана 2910	800	0	0	0	0	0				
497.	Укупно позиција плана 2911	135.000	0	0	0	0	0				
498.	Укупно позиција плана 2911	191.800	0	0	0	0	0				
499.	КОМПАКТНИ ЗА. СП. ЗАШТИТЕ ЗАП. ТЕХНОСТИ, БОЈА Ц. ЛАКОВА	0	842	0	842	0	842				
500.	РАСПРЕДЕЉНИ КОМ. ПОДСТАНЦИЈЕ КАП. - ПОСЛОИ ПРОИЗВОДНИЈЕ	0	903	0	814	0	903				
501.	РЕКОНСТРУКЦИЈА МАГ. 60 ЗА ПОТРЕБЕ CENTRALNE ARHIVE	0	1.718	0	942	0	1.718				
502.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА У КМ	0	5.971	0	5.971	0	5.971				
503.	СТАБИЛНА. АВТОМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАРА	0	6.351	0	1.828	0	6.351				
504.	Укупно позиција плана 305/2015 и 2014 Мстм	239.940	15.784	59.760	7.795	119.520	15.785				
505.	Укупно позиција 31а (ИТ опрема)	131.000	0	0	0	0	0				
506.	САНАЦИЈА ЕС-1	0	14.562	0	14.562	0	14.562				
507.	САНАЦИЈА ТРАНСПОРТЕРА 1600/12, 13, 14 БТД СИСТЕМ	0	4.116	0	4.116	0	4.116				
508.	ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ ДАЛЕКОВОДА 110 kV BR. 10/11 I 12/01	0	1.350	0	1.350	0	1.350				
509.	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ - ПОЉЕ "Д" ПАРТУА II	0	2.146	0	1.181	0	2.146				
510.	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ - ПОЉЕ "ВЕЛИКИ СРЈЕНИ" - ПАРТУА III	0	2.474	0	2.474	0	2.474				
511.	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ - ПОЉЕ "Б" ПАРТУА I	0	5.389	0	4.871	0	5.389				
512.	РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАЦИЈА У-6	0	3.593	0	0	0	3.593				
513.	МОД. СТАНИЦА КРС. I-ЕЛЕКТРОПРЕМА	0	1.220	0	0	0	1.220				
514.	САНАЦИЈА ВЕДРАСАР	0	32.560	0	0	0	32.560				
515.	РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАНИЦА У-6	0	3.593	0	0	0	3.593				
516.	ПУТ ВРЕОЦИ-СРОВАЈ-КОЛОВОДНА КОНСТРУКЦИЈА	0	23.842	0	0	0	23.842				
517.	ОСИГУРАЊЕ ОБАЛЕ КОРИТА РЕКЕ КОЛУБАРЕ И РЕКОН. НАСИПА. КОЛУБ	0	9.766	0	0	0	9.766				
518.	Укупно позиција 31Б	1.345.000	104.611	336.250	28.554	672.500	104.611				
519.	УКУПНО ЗА КОЛУБАРЕ	17.841.415	1.671.825	1.496.781	255.229	3.418.462	1.671.825				
520.	БАНД. ВАГЕН-ОДЛАГАЧ БР.-2000 (БВ.-3)	45.917	45.917	23.071	23.071	45.917	45.917				
521.	ПЛАЧНИ ТРАНСПОРТЕР Е-2000 ММ	250.000	198.407	165.281	165.281	198.407	198.407				
522.	БАГЕР КОМБИНИРАНА МАШИНА ПММ-1	41.655	11.508	22.663	22.663	11.508	11.508				
523.	ОБРТНИ ТРАНСПОРТЕР Е-1400 мм	20.000	4.148	5.000	4.148	20.000	4.148				
524.	ОБРТНИ ТРАНСПОРТЕР Е-1400 мм	0	14.691	14.658	14.658	0	14.691				
525.	ОДЛАГАЧ АЗП. Е-3000	10.000	6.284	6.284	6.284	6.284	6.284				
526.	РЕКАР. И МОНОТ. ФУГ. I И Б2 - ТЕХ. ПРЕГ. Б3	5.116.960	4.222.557	1.468.837	1.468.837	4.222.557	4.222.557				
527.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОСТЕПЕЉИВАЊА У ТЕ. А	585.000	380.268	194.120	194.120	380.268	380.268				
528.	ПРОШ. ОПТИЧКЕ И ТЕЛЕВ. МРЕЖЕ ПИБ. 1130013	11.000	6.538	0	0	6.538	6.538				
529.	РАЗ. ПОСТРОЈЕЊЕ ПИБ. БР. 1122800	0	0	6.027	6.027	0	0				
530.	СИСТЕМ ЗА ОСТЕПЕЉИВАЊЕ Т. КО. Б	111.564	57.829	46.500	31.375	57.829	57.829				
531.	ТРАНСФОРМАТОРИ ОСН. ПОТР. 600 kV БЛОКА А	39.450	35.265	0	0	35.265	35.265				
532.	КАНАЛНИ АЕРО. СМЕСЕ И ГОРИВНИЦИ - 1121246	30.892	30.892	0	0	30.892	30.892				
533.	НЕЗАВИСНИ МЕНД. УПУТОВНИ НА. А1	3.000	100	750	100	100	100				

Редни број	Назив инвестиционог удивља	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
534.	УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ ДПС ЕМЕРСОН ОВАТИОН	900	900	900	900	900	900				
535.	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ	4.352	2.680	0	0	2.680	2.680				
536.	ОДВОЂЕЊЕ ШПАКЕ ИЗ ЛОЖИШТА НА Б1	7.053	7.053	0	0	7.053	7.053				
537.	ПОМ ПОСТО НА Б1 ЗА СТАБ И ПОТПАЛУ ВАПР	113	113	113	113	113	113				
538.	КОТАО НА Б1-ЦИРКУЛАЦИЈА ВОДА-ПАРА	65.000	19.973	16.250	2.340	19.973	19.973				
539.	КОТАО НА Б1-ЦИРКУЛАЦИЈА ВОДУХ-ДИМОВИ ГАСОВИ	229.442	229.442	225.349	225.349	229.442	229.442				
540.	ДОВОЂАЊЕ ГОРИВА И ПРИПРЕМА ЗА САГОРЕВАЊЕ	20.114	20.114	0	0	20.114	20.114				
541.	ЕЛЕКТРОФИЛТЕР НА Б1	42.391	42.391	13	13	42.391	42.391				
542.	ПАРНА ТУРБИНА НА Б1	30.000	12.040	7.500	4.987	12.040	12.040				
543.	ГЕНЕРАТОР ПОКРЕТА И ПОМ СИСТЕМИ НА Б1	56.557	56.557	0	0	56.557	56.557				
544.	ПОСТ ОДВЕЈАЊА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДНЕ Б	434.000	1.700	108.500	700	1.700	1.700				
545.	КОВ НА Б1	10.000	1.194	2.500	1.194	1.194	1.194				
546.	СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР И ПРОТРЕГОВ СИСТ	503.414	26.776	503.414	503.414	26.776	26.776				
547.	ТРАНСФОРМАТОРИ И СТРАЖОВИ НА Б1	6.399	6.399	0	0	6.399	6.399				
548.	ЦЕНТРАЛНА ПИСТОЛА (БЕЗ ДАВАЧА) НА Б1	14.106	14.106	0	0	14.106	14.106				
549.	ИЗДАЈА ПУТА ОД ЦЕНТРАЛНЕ ПИСТОЛЕ НА Б1	125.513	125.513	95.367	95.367	125.513	125.513				
550.	ИЗДАЈА ПУТА ОД ЦЕНТРАЛНЕ ПИСТОЛЕ НА Б1	16.907	1.103	580	580	1.103	1.103				
551.	ИЗДАЈА МАГНАТНА ОДВОЈИ НА ПС ДРАЖО	0	0	8.590	8.590	0	0				
552.	ИЗДАЈА ПУТА ОД ЦЕНТРАЛНЕ ПИСТОЛЕ НА Б1	8.693	8.693	0	0	8.693	8.693				
553.	ПЕПЛИШТЕ КОСТОЛАЦИЈА - ИНВ 1226066	466.000	24.896	116.500	16.019	24.896	24.896				
554.	ЖЕЛЕЗНИ ПУТА ОД СТАНЦИЈЕ СТЕП ДО ТЕКО А	1.189.728	40.182	297.432	23.960	40.182	40.182				
555.	ПРИСТАЈАЊЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	566.366	29.937	241.592	2.300	29.937	29.937				
556.	КОТЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА А1	24.975	0	12.488	0	12.488	0				
557.	ТУРБИНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА А1	3.850	0	1.925	0	1.925	0				
558.	МРУ НА А1	8.250	0	4.125	0	4.125	0				
559.	КОТЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА А1	3.500	0	1.750	0	1.750	0				
560.	ТУРБИНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА А1	4.430	0	2.215	0	2.215	0				
561.	МРУ НА А1	5.700	0	2.850	0	2.850	0				
562.	ДОПРЕМА УГЉА ТЕКО А	58.000	0	14.500	0	29.000	0				
563.	ОСТАЛО НА ТЕКО А	79.082	0	19.771	0	39.541	0				
564.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА НА Б1	32.500	0	16.250	0	16.250	0				
565.	КОТЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА Б2	10.000	0	5.000	0	5.000	0				
566.	ТУРБИНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА Б2	148.000	0	74.000	0	74.000	0				
567.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА НА Б2	95.000	0	47.500	0	47.500	0				
568.	ДЕПОЗИТА ПЕПЕЛА ИЛИНОВАЦ	410.000	0	102.500	0	205.000	0				
569.	ОСТАЛО НА ТЕКО Б	0	0	0	0	0	0				
570.	БЛОК Б2	1.762.537	0	440.634	0	881.269	0				
571.	ОДВОЂАВАЊЕ НА ПС ДРАЖО	1.411.112	0	402.778	0	805.556	0				
572.	ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА НА 9 НА 12 МИЛ.ТОКОВИ БТО СИСТЕМА	692.086	0	173.002	0	346.003	0				
573.	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНУ РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЗА ПИМЕНУ ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗВОЗА УГЉА	2.496.390	0	624.098	0	1.248.195	0				
574.	ПОМОЋНА МЕХАНИЗАЦИЈА	220.000	0	55.000	0	110.000	0				
575.	ЕКСПЛОИТАЦИЈА	318.000	0	79.500	0	159.000	0				
576.	РЕГУЛАЦИЈА	176.800	0	44.200	0	88.400	0				
577.	АРХЕОЛОГИЈИ РАДОВИ	100.000	0	25.000	0	50.000	0				
578.	ГЕОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ РАДОВИ НА ПС ДРАЖО	195.000	0	48.750	0	97.500	0				
579.	ЗАСТАРАЊЕ ПС ИЛИНОВАЦ И КЛИНОВИЦИ	146.000	0	36.500	0	73.000	0				
580.	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ У ТЕ НА ЛИЧНОСТ	586.002	0	146.511	0	293.011	0				
581.	УКУПНО ТЕКО КОСТАЦИЈА	37.650.220	5.688.186	5.688.186	5.688.186	10.281.194	5.688.186				
582.	Радови на модернизацију постројања - реконструкција којевода К-1 и К-2 у ТЕ-ТО Нови Сад Наставак из 2015. год.	30.000	24.821	30.000	6.153	30.000	24.821				
583.	Радови на модернизацију пренапонског постројања у ТЕ-ТО Нови Сад. Наставак из 2015. год.	55.200	52.633	55.200	52.633	55.200	52.633				
584.	Спољашња опрема димњак	40.000	31.982	0	0	40.000	31.982				
585.	Реконструкција фекалне канализације у ТЕ-ТО СМ. Наставак из 2015. год.	23.000	3.825	0	0	11.500	3.825				
586.	Израда постројања за претходно одвајање загађеног вода из истакнутог постројања и депозитације вода - завршетак израде. Наставак из 2015. год.	13.200	6.403	0	0	6.600	6.403				
587.	Унапређење техничког простора за ИТ опрему	12.000	0	0	0	0	0				
588.	Завршетак израде комуникационе инфраструктуре са ИП телефонском	9.000	0	0	0	0	0				
589.	Регулација делова за турбину ТА-2	72.000	0	0	0	0	0				
590.	Реконструкција управљачког система	900	0	0	0	0	0				
591.	Напојава система SCADA за напојава постројања за производњу топлоте и електричне енергије	1.500	0	0	0	0	0				
592.	Реконструкција СН редовног постројања 35 kV/6,3 kV	1.950	0	0	0	0	0				
593.	Реконструкција СН редовног постројања - уградња СН прекидача и микропроцесорског регулационог система	1.950	0	0	0	0	0				
594.	ЗАКЉУЧАК НАДЗОРНЕ РЕ-ТО	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000				
595.	Управљачки и информациони системи диспетчерског центра ЕПС	687.500	0	290.000	0	171.875	0				
596.	Диспетчерски центри за функције производње енергије и уградња		0	0	0	0	0				
597.	Регулација база података ORACLE		0	0	0	0	0				
598.	Системи за резервно, апликациони софтвер и техничка подршка	250.000	4.982	31.250	4.982	62.500	4.982				
599.	Напојава диспетчерског центра, и доградња LAN мрежа		44.393		41.372		44.393				
600.	Миграција диспетчерског центра	696.000	0	87.000	0	174.000	0				
601.	Информациони системи и ИКТ решења за диспетчерски ЕПС групе и функције које ИТ ЕПС ради		3.750		1.250		3.750				
602.	Успостављање јединственог полиграна енергетских ИС и Система за управљање безбедношћу информација	370.000	27.240	45.250	0	92.500	27.240				
603.	Реконструкција ИКТ безбедности		0		0		0				
604.	Консолидација података о корисницима и базама Бининг система		0		0		0				
605.	Имплементација ЕРП система, проширење и подршка	1.312.500	0	164.063	0	328.125	0				
606.	Уградња специјалних и доградња комуникација за потребе резервног центра	329.000	0	41.125	0	82.250	0				
607.	Нови пројекти, остале инвестиционе активности у ИС и ИКТ решења		5.245		5.245		5.245				
608.	Диспетчерски, напојава и управљачки системи		0		0		0				
609.	Унапређење и проширење постројања за транспорт енергије и мрежа ТК мрежа (SDH и IP/MPLS)	627.000	51.870	78.375	45.069	156.750	51.870				
610.	Проширење ТКМ због потребе корпоративне (SD-WAN/OTN систем и други)		24.828		24.828		24.828				
611.	Системи за проширење и унапређење ТКМ		0		0		0				
612.	Техничка подршка, сервис и инвестиционо одржавање опреме и телекомуникационе инфраструктуре		0		0		0				

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог удвлага	Токуће године - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
612.	Техничка подршка, стружне и инвестиционе одређене и телекомуникационе веб-странице	71 000	0	9 125	0	13 250	0				
613.	Техничко уређај и материјал		0		0		0				
614.	Остале телекомуникационе инвестиције ЕПЗ групе		0		0		0				
615.	УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ	148 000	162 309	20 189	122 097	1 886 250	162 309				
Укупно:		70 620 636	12 573 609	11 208 368	5 183 869	22 975 463	12 573 609				

Датум: 29.07.2016.



[Signature]
Младен Сервенти

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, део 230 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.849.697	1.498.330	950.167
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	921.823	3.355	918.468
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	2.554	0	2.554
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.525.320	1.496.175	29.145
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.593.554	4.548.122	3.045.432
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.593.554	4.548.122	3.045.432
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	151.287.271	77.359.810	73.927.461
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	37.008.005	21.311.181	15.696.824
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	7.494.132	0	7.494.132
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	76.764.348	50.002.375	26.761.973
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	29.940.786	6.026.254	23.914.532
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	21.831.693	13.647.365	10.234.327
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.661.995		2.661.995
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	16.509.336	13.477.199	3.032.137
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.562.978	0	1.562.978
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	27.261	0	27.261
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	3.160.122	210.166	2.949.956

Датум: 29.07.2016.



Бројин Слађана
Слађана Трошин

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Закона о облицима у којима садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године