

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

БЕОГРАД

Улица Балканска број 13

Број: 12.01. 5079/237-18

Београд, 13-11-2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.5679/229-18 од 06.11.2018. године, поднетог од лица овлашћеног за праћење реализације уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.12.01.5679/229-18 од 06.11.2018. године, поднет од стране лица овлашћеног за праћење реализације уговора, па након закључења Уговора о пружању услуге, евидентираним под ЈП ЕПС број 12.01.353456/28-16 од 04.11.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор) у преговарачком поступку без објављивања позива за јавну набавку број ЈН/1000/0246/2016 „Израда инвестиционо техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу МХЕ на водопривредним бранама, Партија број 2 - Израда техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу 5 МХЕ, шифра и ознака из ОРН: 71323100-9 - Услуге пројектовања електроенергетских система, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока пружања услуга.**
- Основ за измену уговорених услова су конкурсна документација за предметну јавну набавку и то члан 26. Модела уговора и члан 25. Основног уговора.**
- Првобитни рок пружања услуге дефинисан чланом 17. Основног Уговора гласи: „Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 24 (словима: двадесетчетири) месеца почев од дана ступања на снагу овог Уговора“.**
- Измењени рок пружања услуге гласи: „Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 32 (словима: тридесетдва) месеца почев од дана ступања на снагу овог Уговора“.**
- Првобитна вредност уговора износи 33.500.000,00 динара без ПДВ.**
- Вредност уговора се не мења.**
- Објективни разлози за измену уговора:** кашњење у достављању Извештаја од стране Републичке ревизионе комисије у трајању дужем од 30 календарских дана. Наведено кашњење у добијању Извештаја Ревизионе комисије узроковало је кашњење у изради наредних нивоа пројектне документације који су предмет Уговора.
- На основу ове одлуке уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.**
- Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и**

Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену, са доказима о основаној продужетку рока за пружање услуга.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, и то чланом 26. модела уговора и чланом 25. Основног уговора, регулисано је да околности више силе представљају разлоге за измену уговорених услова у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, односно основ за одлагање испуњења.

Основни Уговор је закључен дана 08.11.2016. године а ступио је на снагу даном доставе средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, односно 16.11.2016. године, тако да првобитни рок пружања услуга од 24 (словима: двадесетчетири) месеца почев од дана ступања уговора на снагу, истиче дана 16.11.2018. године.

Предлогом за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.5679/229-18 од 06.11.2018. године, захтевано је да се рок за извршење услуга продужи за 24 (словима: двадесетчетири) месеца, али су достављени и наведени докази за 8 (словима: осам) месеци.

Предлогом за измену уговорених услова је наведено да је, након закључења Основног уговора, независно од воље уговорних страна, дошло до кашњења са ревизијом идејних пројеката и достављањем Извештаја Републичке ревизионе комисије, као и добијања локацијских услова. Наведене околности су узроковале застој у реализацији предметног Уговора и Пројекта за МХЕ и на исте ни Корисник ни Пружалац услуге нису могли да утичу, да их спрече или предвиде.

Као објективни разлози за кашњење у изради документације, у Предлогу за измену уговора о јавној набавци наведено је следеће:

1) Идејни пројекат за МХЕ Бован је предат Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (даље: МГСИ) на ревизију 02.03.2018. године. У складу са чланом 132. Закона о планирању и изградњи, рок за добијање Извештаја о ревизији од Ревизионе комисије је 30 дана од дана подношења захтева. Извештај о ревизији Иденог пројекта МХЕ Бован није добијен до дана сачињавања Предлога за измену уговора о јавној набавци, односно до 06.11.2018. године. Тек по окончању поступка ревизије Идејног пројекта могуће је приступити изради пројекта за грађевинску дозволу.

2) За пројекат изградње МХЕ Врутци у току је сагледавање могућности за даљи наставак реализације овог пројекта од стране ЈП ЕПС.

3) Поднет је захтев за издавање локацијских услова за МХЕ Парменац 06.03.2017. године. Негативни локацијски услови су добијени 08.03.2017. године у којима је наведено да је потребна израда Плана детаљне регулације и да је кроз План потребно предвидети изградњу мале хидроелектране. Израда Плана детаљне регулације је у надлежности града Чачка. Тек по окончању израде и усвајања плана детаљне регулације могуће је наставити са израдом техничке документације.


4) Идејни пројекат за МХЕ Селова је предат МГСИ на ревизију 02.03.2018. године. У складу са чланом 132. Закона о планирању и изградњи, рок за добијање Извештаја о ревизији од Ревизионе комисије је 30 дана од дана подношења захтева.

Извештај о ревизији Идејног пројекта МХЕ Селова није добијен до дана сачињавања Предлога за измену уговора о јавној набавци, односно до 06.11.2018. године.
Тек по окончању поступка ревизије Идејног пројекта могуће је приступити изради Пројекта за грађевинску дозволу.

Све напред наведене околности директно су условиле одлагање реализације предметног Уговора као и Пројекта МХЕ, као и да на исте околности ни Корисник ни Пружалац услуге нису могли да утичу, да их спрече или предвиде.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“ Београд



в.д. директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.5679/229-18 од 06.11.2018. године
- Извод из Конкурсне документације за ЈН/1000/0246/2016 односно члан 26. Модела уговора
- Уговор о пружању услуга „Израда инвестиционо техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу МХЕ на водопривредним бранама, Партија број 2 - Израда техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу 5 МХЕ, ЈН/1000/0246/2016 (ЈП ЕПС број 12.01.353456/28-16 од 04.11.2016.год.)
- Захтев за Стручну контролу Студије оправданости са Идејним пројектом изградње МХЕ Бован, број 12.0.0-5679/57-18 од 02.03.2018. године
- Негативни локацијски услови за МХЕ Праменац број 350-02-00059/2017-14 од 08.03.2017. године са прилозима
- Захтев за стручну контролу Студије оправданости са Идејним пројектом изградње МХЕ Селова, број 12.0.0-5679/56-18 од 02.03.2018. године
- Извод из Закона о планирању и изградњи (члан 132.)