

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска 13

Број: 12.01. *342173/1-19*

Београд, *02.07.2019.*

www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 12.02.342173/1-19 од 20.06.2019.године, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН 1000/0510/2018

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 12.02.342173/1-19 од 20.06.2019.године, па након закључења Уговора о пружању услуге: „Консултант за наставак изградње ТЕ Колубара Б“, ЈП ЕПС број 12.01.216854/21-18 од 11.10.2018. год), са Пружаоцем услуге: Конзорцијумом који чине Енергопројект-ЕНТЕЛ А.Д. Београд и AF-Consult Switzerland Ltd CH-5405 Baden (у даљем тексту: Уговор), у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, ЈН/1000/0510/2018, шифра и ознака из ОРН: 71335000, техничке студије, па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за извршење услуге.**
2. **Основ за измену уговорених услова** су: тачка 6.18 - конкурсне документације за предметну ЈН, као и чл. 16.став 7. и 32. Уговора.
3. **Првобитни рок за извршење услуге истиче:** Рок за извршење услуга под тачкама А - Претходни радови, Б - Техно-економске анализе варијантних решења и В - Израда идејног решења почиње да тече од дана обостраног потписивања Записника о примопредаји подлога и траје 9 (словима: девет) месеци, према Детаљном Термин плану активности.
4. **Рок за извршење услуге се продужава до 31.10.2019. године.**
5. **Првобитна вредност уговора се не мења и износи:** 4.215.032,00EUR без ПДВ (497.912.878,59 динара без ПДВ по средњем курсу НБС на дан отварања понуда).
6. **Објективни разлози:** околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.
7. На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1 уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН/1000/0510/2018 и Уговора о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења предметног Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, наступиле су следеће околности:

За потребе реализације Пројекта наставак изградње Термоелектране Колубара Б, закључен је Уговор о консултантским услугама са Пружаоцем услуга, Конзорцијумом који чине Енергопројект-ЕНТЕЛ А.Д. Београд и AF-Consult Switzerland Ltd CH-5405 Baden.

Циљ израде предметне услуге је да се сагледају и прикажу сви потребни подаци и чињенице о достигнутом степену реализације изградње, као и да се дефинишу сви потребни радови и процене финансијска средстава, прибаве услови, дозволе и

сагласности, изради инвестиционо-техничка документација у циљу завршетка изградње ТЕ „Колубара Б“ снаге око 350 MW, на основу чега се може донети инвестициона одлука о завршетку изградње овог објекта и покретање поступка уговарања завршетка изградње ТЕ.

Консултантске услуге подразумевају:

- А -Претходне радове
- Б -Техно-економску анализу варијантних решења
- В - Израду Идејног решења
- Г - Израду Идејног пројекта и Студије оправданости
- Д - Израду студије о процени утицаја на животну средину
- Ђ - Израду Тендерске документације за завршетак изградње са учешћем у поступку уговарања (што подразумева израду техничке спецификације за опрему, услуге и радове за завршетак изградње ТЕ "Колубара Б" снаге око 350 MW, помоћ у разјашњењу заинтересованим лицима на захтеве за додатна појашњења из дела техничке спецификације и помоћ при вредновању достављених техничко-технолошких решења у поступку евалуације понуда);
- Е -Услуге „пермитинга“ (прибављање услова, дозвола и сагласности).

Током реализације консултантских услуга за наставак изградње ТЕ “Колубара Б”, настале су околности мимо утицаја уговорних страна које су довеле до кашњења у реализацији планираних активности у односу на уговорену динамику.

Због лоших временских услова није било изводљиво предузети активности на руднику (А-1.16 из Уговора), које подразумевају одређивање индекса мељивости, садржаја ксилита, елементарне и техничке анализе за гарантни и граничне угљеве, извођење бушотина на ПК Тамнава Западно Поље и ПК Радљево на локацијама сагласно сачињеном програму распореда бушотина од 07.03.2019. године.

Приступ машина за бушење и остале опреме за извођење ових испитивања на предвиђеним местима на ПК није био могућ због висине снежног покривача и веома ниских температура у периоду децембар 2018 - јануар 2019.године. и касније услед расквашеног терена што је утицало на комплетну немогућност обављања ове врсте радова у периоду децембар 2018 - фебруар 2019. године.

Неповољни временски услови су утицали и на успорено извођење програма испитивања цевног система котла и грађевинских конструкција на локацији ТЕ “Колубара Б”, уз неколико прекида рада у укупном трајању од 16 дана.

Иако су, од стране Консултанта, предузете активности у циљу превазилажења настале ситуације (узорковање угља са откопног фронта ПК Тамнава Западно поље у другој половини фебруара 2019. године.), комплетне подлоге о квалитету угља (са подацима о мељивости угља и садржају азота) биле су формиране тек почетком априла 2019.године. (уместо почетком јануара 2019. године.). То је даље утицало на продужетак рокова завршетка прорачуна примарних и комбинованих мера у циљу смањења азотних оксида у димним гасовима до средине маја 2019. године, а тиме и обезбеђивање подлога за прорачуне чврстоће цевног система котла, израде решења за канале терцијалног ваздуха и израде идејног решења котловског постројења.

Могући рок за завршетак последњег Извештаја из групе А.2.2, према мишљењу Консултанта био је у првој половини јуна 2019. године, а исти је неопходан и представља подлогу за израду Идејног решења и техно-економске анализе.

На кашњење почетка рада на појединим активностима је утицало и кашњење у доношењу одлуке о статусу блока и планској документацији. Став МГСИ по питању статуса блока достављен је 25.02.2019. године, уместо крајем новембра 2018. године а 11.04.2019. године, достављен је став по питању еколошких захтева, (уместо крајем јануара 2019. године).

Наведено кашњење у обезбеђењу подлога је у директној вези и утиче на кашњење завршетка планираних активности из фазе „Б“ (Израда техно-економске анализе варијантних решења) и фазе „В“ (Израда идејног решења) за око 3 месеца .

Такође, услови прикључења блока на преносни систем ЕМС-а и услове прикључења на СН дистрибутивни систем од ЕПС дистрибуције (СН за напајање сопствене потрошње ЕМС разводног постројења, за напајање потрошача на депонији термогеног отпада и напајање потрошача у црпној станици сирове воде), још увек нису прибављени, што може утицати на додатно кашњење у реализацији предметних услуга.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“, Београд



В.д. директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН
- Основни уговор ЈП ЕПС број: 12.01- 216854/21-2018 од 11.10.2018.године
- Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број:12.02.342173/1-19 од 20.06.2019.год.