

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 12.03.410935/3-2019
Београд, 26-07-2019
www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 12.03.410935/2-2019 од 25.07.2019. године, поднетог од стране предлагача набавке, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН/1000/0355/2018

- 1. Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.410935/2-2019 од 25.07.2019. године, па након закључења Уговора о пружању услуга чији је предмет Израда техничке документације за потребе добијања ГД за изградњу котларнице ТЕ Колубара и извођачки пројекат , 71320000/ Услуге техничког пројектовања, (ЈП ЕПС број 12.01.123069/24-18 од 09.11.2018. године, са Пружаоцем услуга: **Институт Михајло Пупин Пројект инжењеринг доо Предузеће за инжењеринг производњу и истраживање Београд, док су чланови групе: 2а) Duo Вассо с.Ј.о.о. Београд , ул.Бранкова 23, 11000 Београд и 2б)NS Koncept preduzeće за proizvodnju, promet i usluge do.o.o. Novi Sad** у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке **ЈН/1000/0355/2018** , шифра и ознака из ОРН: Услуге техничког пројектовања, 7132000, па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока извршења услуга.**
- 2. Основ за измену уговорених услова** су: тачка 6.30 Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 34 став 3. модела Уговора, односно Уговора.
- 3. Првобитни рок за извршење Услуге** је 8 (словима: осам) месеци почев од дана ступања уговра на снагу.
- 4. Измењени рок извршења услуга гласи:** 14 (словима: четрнаест) месеци почев од дана ступања уговра на снагу.
- 5. Првобитна вредност уговора износи:** 9.497.000,00 динара без ПДВ и иста се не мења.
- 6. Објективни разлози:** због измене енергетских околности везаних за испоруку технолошке паре или топлотне енергије дошло је до промене улазних параметара који захтевају измену рока извршења.
- 7. На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1. уговора о јавној набавци.
- 8. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број ЈН/1000/0355/2018
- 9. и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.**

Образложење

Након закључења предметног уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговора, наступиле су следеће околности:

Поводом предметног уговора одржано је неколико састанака на којима су од стране ЈП ЕПС – а учествовала следећа лица по функцији:

- Извршни директор, Саво Безмаревић
- Директор Сектора за реализацију нових објеката и средстава за ТЕ, ХЕ и ОИЕ Мирослав Томашевић
- Директор Сектора за одржавање и накнадна улагања у постојећа средства ТЕ Глишо Класнић
- Главни инжењер сектора одржавања ТЕ Колубара
- Лице за праћење уговора Ђуро Јанус

Према Конкурсној документацији тачка 3, подтачка 3, предвиђено је:

„Идејно решење пројекта помоћне котларнице

За потребе обезбеђивања технолошке паре и топлоте у прелазном периоду, док траје и производња електричне енергије на локацији и у раду је неки од блокова А1 – А4, као и после гашења блокова А1 – А4, а затим и престанка производње електричне енергије, потребно је размотрити могућа решења помоћне котларнице, и то :

- *Обезбеђивање технолошке паре за стартовање блока А5, из парног котла на течном гориву*
- *Обезбеђивање топлоте за потребе грејања, из више вреловодних котлова на чврсто гориво“,*

односно да се као погонско гориво користи **чврсто гориво**, односно угаљ.

Пружалац услуга је презентовао могућа решења са назнаком да није економски оправдано користити угаљ као улазни параметар – погонско гориво. Наручилац услуга је након презентације „Анализе инвестиције изградње котларнице ТЕ Колубара“ од стране Пружаоца услуге, затражио израду нових решења тј. анализу коришћења других (**течних и гасовитих**) погонских горива, као улазних параметара.

Из достављене Анализе од стране Пружаоца услуга и на основу тачке 6.30 Конкурсне документације, Наручилац услуга је поставио задатак да се пројектан документација за предметну котларницу уради за нови вид горива (гасно лож уље или компримовани природни гас).

Могућност предложене измене, предвиђена је предметном конкурсном документацијом у тачки 6.30 Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 34 став 3. модела Уговора, односно Уговора: Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају да због измене плана ангажовања ТЕ Колубара или других енергетских околности везаних за испоруку технолошке паре или топлотне енергије дође до промене улазних параметара који би захтевали измену обима услуга или рока извршења.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.



Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“, Београд

В.д. директора
Милорад Грчић