

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Огранак ХЕ Ђердап
19320 Кладово, Трг краља Петра 1
Број: 01.01.-174610/3-2020
08.05.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци ЈПС ЕПС Огранак ХЕ Ђердап број 01.05.-174610/2-2020 од 27.04.2020. године, финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап Снежана Бондеровић, по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 12.01.-479521-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Након закључења Уговора о извођењу радова на санацији клизишта, Партија 2 – Санација клизишта на приобалном пољском путу Михајловац - Слатина, по јавној набавци број ЈН/2000/0277/2018 (3006/2018), заведен код Наручиоца под бр. 01.01.-26315/34-2019 од 19.09.2019. године и код Извођача радова под бр. 10-8/225-2019 од 17.09.2019. године (у даљем тексту: Уговор), Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену уговореног рока извођења радова.
2. Опис предмета набавке: набавка радова :“Санација Клизишта“, Партија 2. – Санација клизишта на приобалном пољском путу Михајловац – Слатина.
3. Основ за измену уговорених услова су: конкурсна документација за предметну јавну набавку, и то тачка 6.31 Упутства понуђачима како да сачине понуду, Члан 9. став 4, тачка 8. и Члан 20. став 4. Уговора;
4. Првобитни рок за извођење радова: Рок за извођење радова је 270 дана од дана ступања уговора на снагу.
5. Измењени рок за извођење радова: Рок за извођење радова је 270 дана од дана ступања уговора на снагу. У наведени рок не урачунава се време од увођења ванредног стања до његовог укидања сходно Одлуци о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29 од 15. марта 2020. године).
6. Првобитна вредност уговора: 4.948.237,00 динара без пореза на додатну вредност
7. Вредност уговора се не мења.

8. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – Огранак ХЕ Ђердап и Извођач радова Акционарско друштво за пружање услуга ЂЕРДАП УСЛУГЕ из Кладова, Ђердапски пут бб, 19320 Кладово по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број ЈН/2000/0277/2018 (3006/2018), закључили су Уговор, заведен код Наручиоца под бр. 01.01.-26315/34-2019 од 19.09.2019. године и код Извођача радова под бр. 10-8/225-2019 од 17.09.2019. године, о извођењу радова на санацији клизишта, Партија 2 – Санација клизишта на приобалном пољском путу Михајловац - Слатина.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и закљученим Уговором у делу рока за извођење радова наведено је: „Рок за извођење радова је 270 дана од дана ступања уговора на снагу.“

Уговор је закључен дана 19.09.2019.године и ступио је на снагу дана 02.10.2019.године.

Одредбама члана 9. став 4, тачка 8 Уговора предвиђено је: „Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности: Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна“.

Одредбама члана 9. став 5. Уговора предвиђено је: „Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.“

Одредбама члана 20. Уговора предвиђено је: „Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.“

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете “

Дана 15.03.2020.године донета је Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29 од 15. марта 2020.године).

Дана 23.03.2020.године, Извођач радова је упутио Наручиоцу Захтев за продужење уговореног рока за извођење радова (заведен код Наручиоца под бр.01.01.-174610/1-2020 од 25.03.2020.године), у коме наводи да „у складу са препорукама надлежних државних органа за поступање у ванредном стању, многи привредни субјекти и испоручиоци материјала за реализацију Уговора обуставили су свој рад или смањили обим послова. Оваква ситуација онемогућава прибављање и испоруку материјала што за последицу има отежану или немогућу реализацију уговора“.

Обзиром да се наведене околности (виша сила) нису могле предвидети у тренутку закључења уговора и да на исте уговорне стране нису могле утицати, у уговорени рок за извођење радова не урачунава се време протекло од увођења ванредног стања на територији Републике Србије на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29 од 15. марта 2020.године), до дана укидања проглашеног ванредног стања.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз Предлог Купца за измену уговора о јавној набавци и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену.

ЈП ЕПС Београд

Огранак ХЕ Ђердап Кладово

Финансијски директор Огранка


Снежана Бондеровић, дипл.екон.