

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД – ОГРНАК ХЕ ЂЕРДАП

Улица _____ број _____

Број: 01.05.-31769/10-2021

БЕОГРАД, 09.02.2021.

(место и датум)

На основу члана 155. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019, у даљем тексту: Закон), члана 73. Правилника о ближем уређивању набавки у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020.године, захтева продавца бр. 01.01-31769/6-2021 од 04.02.2021. године и Предлога за измену уговора о јавној набавци ЈПС ЕПС Огранак ХЕ Ђердап број 01.01.-31769/8-2021 од 05.02.2021. године, финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап Биљана Џелатовић, маг. екон., по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 12.01.-264540/2-2020 од 08.06.2020. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА: НАБАВКА РАДНИХ КОЛА У ЦС ЈН/2000/0283/2020 (691/2020 ЈАНА)

1. Усваја се као основан захтева продавца бр. 01.01-31769/6-2021 од 04.02.2021. године и Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈПС ЕПС Огранак ХЕ Ђердап број 01.01.-31769/8-2021 од 05.02.2021. године, па након закључења Уговора о јавној набавци добара: Набавка радних кола у ЦС ЈН/2000/0283/2020 (691/2020), евидентираног код Купца под бројем 01.05.-184590/30-2020 од 05.11.2020. године (у даљем тексту: Уговор), Купац, без спровођења поступка јавне набавке, врши измену рока за испоруку добара односно члана 5. уговора, Рок и место испоруке који сада гласи:

„Продавац је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 120 дана ступања уговора на снагу.“

2. Опис околности због којих је измена била неопходна: Јавна набавка ЈН/2000/0283/2020 (691/2020 ЈАНА) је покренута Одлуком о покретању отвореног поступка бр. 01.01.-184590/2-2020 од 26.05.2020. године, отварање понуда је извршено 02.10.2020.године, о чему је сачињен Записник о отварању понуда бр. 01.01.- 184590/24-2020. На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01.01.- 184590/25-2020 од 05.10.2020. године донета је Одлука о додели уговора бр. 01.05.- 184590/26-2020 од 06.10.2020. године Уговор је потписан од стране Наручиоца под бројем 01.05.-184590/30-2020 од 05.11.2020. године, а од стране Понуђача под бројем 26/20 од 04.11.2020. године. Меница је достављена 13.11.2020. године чиме је уговор ступио на снагу.

Према члану 5. Уговора, уговор важи 90 дана од ступања уговора на снагу, те истиче 11.02.2021. год.

Због епидемиолошке ситуације и заражавања одређеног броја запослених Понуђач је био принуђен да смањи производњу, што ће условити, по његовим наводима, кашњење у испоруци опреме најмање 30 дана. Како је до истека Уговора преостало мање од 7

дана, Понуђач је упутио допис, заведен под бројем 01.01.-31769/6-2021 од 04.02.2021. год. у коме захтева продужење рока важења Уговора за 30 дана.

У прилогу Захтева за продужење рока доставио је табелу запослених која представља распоред запослених у производњи, од којих су четворица била одсутна у новембру и децембру због Covid-19, а због непосредног контакта са њима у самој золацију су послата још 6 запослених. Запослени који су били спречени да раде због епидемиолошке ситуације су распоређени на радним местима металостругар и инжењер конструктор, односно директно одговорни за производњу делова који су предмет набавке.

Измена уговора могућа је на основу тачке 6.31 Конкурсне документације и члана 20. Уговора.

Тачком 6.31 Конкурсне документације предвиђено је следеће:

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, или кад наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Чланом 20. Уговора предвиђено је следеће:

„Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, или уколико наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији“

У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019).

Обзиром на предвиђене измене Уговора, а у складу са чланом 9, биће потребно да, након потписивања анекса Уговора, Понуђач достави нову банкарску гаранцију.

Образложење

Због епидемиолошке ситуације и заражавања одређеног броја запослених Понуђач је био принуђен да смањи производњу, што ће условити, по његовим наводима, кашњење у испоруци опреме најмање 30 дана. Како је до истека Уговора преостало мање од 7 дана, Понуђач је упутио допис, заведен под бројем 01.01.-31769/6-2021 од 04.02.2021. год. у коме захтева продужење рока важења Уговора за 30 дана.

У прилогу Захтева за продужење рока доставио је табелу запослених која представља распоред запослених у производњи, од којих су четворица била одсутна у новембру и децембру због Covid-19, а због непосредног контакта са њима у самоизолацију су послата још 6 запослених. Запослени који су били спречени да раде због епидемиолошке ситуације су распоређени на радним местима металостругар и инжењер конструктор, односно директно одговорни за производњу делова који су предмет набавке.

Измена уговора могућа је на основу тачке 6.31 Конкурсне документације и члана 20. Уговора.

Тачком 6.31 Конкурсне документације предвиђено је следеће:

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, или кад наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Чланом 20. Уговора предвиђено је следеће:

„Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, или уколико наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији“

У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019).

Обзиром на предвиђене измене Уговора, а у складу са чланом 9, биће потребно да, након потписивања анекса Уговора, Понуђач достави нову меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Прилози:

- Захтев за измену уговора 01.01-31769/6-2021 од 04.02.2021. године
- Предлог за измену уговора о јавној набавци, ЈП ЕПС број 01.01.-31769/8-2021 од 05.02.2021. године
- Извод из конкурсне документације за јавну набавку ЈН/2000/0283/2020 где је могућност измене предвиђена
- Основни уговор (ЈП ЕПС број 01.05.-184590/30-2020 од 05.11.2020. године)

ЈП ЕПС Београд
Огранак ХЕ Ђердап
Финансијски директор Огранка
Биљана Џелатовић, маст. екон.

