


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 20600-Е.02.01.-160068/11-2021  
 Бајина Башта, 24. 12. 2021 године



AAAE5327681475641

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 14/15 и 68/15), Руководилац за инвестиције у Огранку ДЛХЕ, модернизација и ревитализација производних агрегата Жељко Рисимовић дипл.маш.инж., по Пуномоћју ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, доноси

### ОДЛУКУ о измени основног Уговора

број 6.054-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године

закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке број ЈН/2100/0054/2020-Ф1-П1, са Пружаоцем услуге ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ А.Д. БЕОГРАД за пружање услуга „Израда пројектне документације за потребе ДЛХЕ - Фаза 1 - Пројектна документација за ХЕ Бајина Башта - Партија 1: „Пројекат изведеног објекта уградње опреме СФП за покретање агрегата у пумпном режиму рада у РХЕ ББ” и Анекса број 1 број 20600-Е.02.01.-160068/6-2021 од 15.06.2021. године

Назив Наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД,  
 „Балканска 13, 11000 Београд  
 Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса Наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

Врста Наручиоца: Државно јавно предузеће

#### КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Реверзибилна хидроелектрана (скраћено РХЕ) „Бајина Башта” има два агрегата (М/Г), сваки снаге 310/315 MW/MVA и у погону је од 1982. године.

Старт агрегата РХЕ „Бајина Башта” у пумпни погон сада се врши по методи синхронотарта, тзв. „back-to-back” метод, коришћењем једног од два агрегата снаге 109,6 MVA Н3 и Н4, проточне хидроелектране „Бајина Башта”, преко ваздушне 220 kV везе између ове две електране.

У циљу повећања могућности и сигурности старта агрегата РХЕ „Бајина Башта” у пумпни погон као и повећања расположивости, производње и продужења животног века агрегата Н3 и Н4 у ХЕ „Бајина Башта”, који се сада користе за покретање агрегата РХЕ „Бајина Башта” у пумпни погон, ХЕ Бајина Башта је донела одлуку да изврши набавку опреме и уградњу Статичког фреквентног претварача (СФП) за покретање агрегата РХЕ „Бајина Башта” у пумпни погон.

Пројекат за грађевинску дозволу уградње СФП-а за покретање агрегата у пумпном режиму рада у РХЕ Бајина Башта је урађен у 2019. години, од стране Енергопројект Хидроинжењеринг-а Београд.

Као један од корака у реализацији активности на претходно наведеној инвестицији, потребно је у складу за важећим Законом о планирању и изградњи изградити иновирани Пројекат изведеног објекта у складу са предметним пројектним задатком.

Предмет овог пројектног задатка је израда Пројекта изведеног објекта зграде за уградњу опреме Статичког фреквентног претварача за покретање агрегата у РХЕ „Бајина Башта” у пумпном режиму рада.

## **ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

- Ознака: **Израда пројеката и нацрта, процена трошкова**
- Шифра: **71242000**

### **Објективни разлози за измену Уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године, године у члану 5. „**РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**“ (у делу који се односи на рок пружања услуге) и члану 24. који дефинише **Рок важење уговора**, а сагласно члану 22. Уговора

У члану 22. став 1 основног Уговора је дефинисано: „Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са законом“.

### **ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА:**

#### **РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

Рок за завршетак предметних услуга, по основном Уговору је 17.06.2021. године.

Рок за завршетак предметних услуга, по Анексу број 1 је 31.12.2021. године.

**Нови рок за завршетак предметних услуга је 31.05.2022. године.**

#### **РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА**

Рок важења Уговора, по основном Уговору је 31.08.2021. године.

Рок важења Уговора, по Анексу број 1 је 31.03.2022. године.

**Нови рок важења Уговора је 31.08.2022. године.**

### **Образложење:**

Дана 17.12.2021. године Пружалац услуга се обратио Наручиоцу Дописом у коме наводи да још увек није добио потребне подлоге за израду предметног пројекта изведеног објекта и питањем какви су планови по томе, с обзиром да рок за завршетак услуга по Анексу број 1 истиче 31.12.2021. године. (Допис у прилогу)

Наручилац је на основу упућеног дописа, а обзиром да су радови на вентилацији у објекту СФП у фази уговарања и да није могуће комплетно завршити пројекат изведеног објекта према Уговору за ЈН/2100/0054/2020-Ф1-П1 - "Пројекат изведеног објекта уградње опреме СФП за покретање агрегата у пумпном режиму рада у РХЕ ББ", узимајући у обзир и динамику трајања уговора за радове на вентилацији објекта СФП, предложио да се рок за пружање предметних услуга продужи за 5 месеци, а рок важења Уговора до 31.08.2022. године.

На основу напред наведеног, у складу са Предлогом за измену уговора лица одговорних за праћење извршења Уговора и сагласности Директора за производњу енергије у Огранку "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, доносим одлуку да се основни Уговор број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године, односно измењени уговор - Анекс број 1, број 20600-Е.02.01.-160068/6-2021 од 15.06.2021. године, измени у деловима који дефинишу рок пружања услуга и рок важења уговора, тј. да се рок пружања услуга продужи до 31.05.2022. године, а да се рок важења уговора продужи до 31.08.2022. године, и на тај начин омогући да Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта не буде ускраћен у извршењу ове веома битне набавке.

Остале одредбе Основног Уговора број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 2, Уговора број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године.

**Прилози:**

- Предлог за измену уговора о јавној набавци (ЈП ЕПС број: 20600-Е.02.01.-160068/10-2021 од 23.12.2021. године)  
са прилозима: Допис Пружаоца услуге (ЈП ЕПС број 20600-Е.02.01.-160068/8-2021 од 17.12.2021. године);  
Одговор Наручиоца са предлогом за продужење рока (ЈП ЕПС број 20600-Е.02.01.-160068/9-2021 од 17.12.2021. године)

Руководилац за инвестиције,  
модернизација и ревитализација  
производних агрегата у Огранку  
Дринско – Тимске ХЕ Бајина Башта



Жељко Ристић, дипл. маш.инж.

**ЈП ЕПС**

Београд, Балканска 13

**ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“**Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1  
031/ 590 900

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"


Број ..... 19

2.3.12.2021. .... год.

БЕОГРАД, Балканска 13



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), подносим

**ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

AAAE5327681475620

**ПОДАЦИ ИЗ ОСНОВНОГ УГОВОРА:**

Интерни број и опис предмета набавке	<b>JH/2100/0054/2020-Ф1</b> Израда пројектне документације за потребе ДЛХЕ - Фаза 1 - Пројектна документација за ХЕ Бајина Башта Партија 1: „Пројекат изведеног објекта уградње опреме СФП за покретање агрегата у пумпном режиму рада у РХЕ ББ”
Врста предмета набавке	Услуге
Наручилац	ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, Бајина Башта
Добављач/Пружалац услуге	„ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ“ А.Д. БЕОГРАД Булевар Михаила Пупина број 12 11070 Нови Београд
Број и датум уговора код Наручиоца	<b>6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021</b> од 29.01.2021. године
Број и датум уговора код Добављача/Пружаоца услуге	<b>21012-204</b> од 28.01.2021. године
Број и датум Анекса број 1 код Наручиоца	<b>20600-Е.02.01.-160068/6-2021</b> од 15.06.2021. године
Број и датум Анекса број 1 код Добављача/Пружаоца услуге	<b>A1/21012-204</b> од 15.06.2021. године
Уговорена вредност без ПДВ	1.390.000,00
Рок пружања услуге по основном уговору	17.06.2021. године
Рок важења основног уговора	31.08.2021. године
Рок пружања услуге по Анексу број 1	31.12.2021. године
Рок важења уговора по Анексу број 1	31.03.2022. године

**ОДРЕДБЕ УГОВОРА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ:**

Рок пружања услуге се продужава до	31.05.2022. године
Рок важења уговора се продужава до	31.08.2022. године

**МОГУЋНОСТ ИЗМЕНЕ УГОВОРА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ:**

Конкурсном документацијом у тачки	Тачка 6.31.
Основним уговором у члану	Члан 22.

**ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА**

Дана 17.12.2021. године Пружалац услуга се обратио Наручиоцу Дописом у коме наводи да још увек није добио потребне подлоге за израду предметног пројекта изведеног објекта и питањем какви су планови по томе, с обзиром да рок за завршетак услуга по Анексу број 1 истиче 31.12.2021. године. (Допис у прилогу)

Обзиром да су радови на вентилацији у објекту СФП у фази уговарања, није могуће комплетно завршити пројекат изведеног објекта према Уговору за ЈН/2100/0054/2020-Ф1-П1 - "Пројекат изведеног објекта уградње опреме СФП за покретање агрегата у пумпном режиму рада у РХЕ ББ", те је из тог разлога, а узимајући у обзир и динамику трајања уговора за радове на вентилацији објекта СФП, потребно продужити рок за пружање предметних услуга за 5 месеци. (Образложење у прилогу)

На основу напред наведеног, предлажемо да се основни Уговор број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године, односно измењени уговор - Анекс број 1, број 20600-Е.02.01.-160068/6-2021 од 15.06.2021. године, измени у деловима који дефинишу рок пружања услуга и рок важења уговора, тј. да се рок пружања услуге продужи до 31.05.2022. године, а да се рок важења уговора продужи до 31.08.2022. године, и на тај начин омогући да Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта не буде ускраћен у извршењу ове веома битне набавке.

У Перућцу,  
Дана \_\_.12.2021. године

**ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА**

Лица одговорна за праћење извршења Уговора



Владимир Даниловић, дипл. грађ. инж.

  
Милан Милутиновић, дипл. ел. инж.**САГЛАСАН**

Директор за производњу енергије  
у Огранку "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

  
Душан Тришић, дипл. елек. инж.

**Natasa Popovic**

**From:** Predrag Biocanin <pbioceanin@ephydro.com>  
**Sent:** petak, 10. decembar 2021. 10:08  
**To:** Vladimir Danilovic; Radenko Vasic  
**Cc:** Zeljko Risimovic; Natasa Popovic; Milan Milutinovic  
**Subject:** RE: Produžetak roka pružanja usluga



AAAU0257426487197

Poštovani,

Kao što znate Aneksom 1 ugovora za PIO ugradnje opreme SFP-a za pokretanje agregata u pumpnom režimu rada, produžen je rok za završetak usluga do 31.12.2021.god.

Mi još nismo dobili potrebne podloge za izradu navedenog projekta. Kakvi su planovi po ovom pitanju?

Pozdrav,

**Predrag Biočanin dipl.inž.el.**



Energoprojekt Hidroinženjering, a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina 12  
11070 Novi Beograd  
Srbija

Tel: +381 11 310 1964  
Mob: +381 65 3050 816  
Fax: +381 11 311 1979  
e-mail: [pbioceanin@ephydro.com](mailto:pbioceanin@ephydro.com)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 17. 12. 2021 18			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
	Ју600-60201-160068/8-2021		

**From:** Vladimir Danilovic [mailto:Vladimir.R.Danilovic@eps.rs]  
**Sent:** Wednesday, June 02, 2021 7:25 AM  
**To:** pbioceanin@ephydro.com; Zarko Mrkic  
**Cc:** Zeljko Risimovic; Natasa Popovic; Milan Milutinovic  
**Subject:** Produžetak roka pružanja usluga

Poštovani,

Obzirom da još uvek nisu kompletirani radovi za zgradu SFP-a a posebno deo koji se odnosi na hladjenje i ventilaciju objekata, nije moguće kompletno završiti projekta izvedenog objekta, molimo vas da se izjasnite da li ste saglasni da se rok za pružanja usluga po Ugovoru broj 6.05.4-E.02.01 – 2129/11-2021 od 29.01.2021 godine "Projekat izvedenog objekta ugradnje opreme SFP za pokretanje agregata u pumpnom režimu rada u RHE BB" produži, i da novi rok bude 31.12.2021.

Srdačni pozdrav

S poštovanjem,

Vladimir Danilović  
Šef službe građevinskog održavanja  
Služba građevinskog održavanja

Mob: +38164 2637707  
+38164 8362872  
Tel: +38131/590 900  
E-mail: [vladimir.r.danilovic@eps.rs](mailto:vladimir.r.danilovic@eps.rs)



**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА  
СРБИЈЕ**

JP Elektroprivreda Srbije  
Ogranak "Drinsko-Limske HE"  
Trg Dušana Jerkovića 1  
31250 Bajina Bašta  
Republika Srbija  
[www.eps.rs](http://www.eps.rs)

**Natasa Popovic**

**From:** Vladimir Danilovic  
**Sent:** utorak, 14. decembar 2021. 10:22  
**To:** pbiocanin@ephydro.com; Radenko Vasic  
**Cc:** Zeljko Risimovic; Natasa Popovic; Milan Milutinovic  
**Subject:** RE: Produžetak roka pružanja usluga

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"  
20600-2021-160062/9-2021  
Број ..... 19

.....17.12.2021..... год.  
БЕОГРАД, Балканска 13

Poštovani,  
Zbog radova na ventilaciji u objektu SFP koji su u fazi ugovaranja nije moguće kompletno završiti PIO pa je potrebno produžiti rok za izvodjenje radova.  
Obzirom na dinamiku trajanja ugovora za radove na ventilaciji objekta SFP predlog je da se rok produži za 5 meseci. Što se tiče građevinskih podloga, većina njih je poslata.  
Sa Milanom proverite oko elektro podloga.  
Srdačan pozdrav

**From:** Predrag Biocanin <pbiocanin@ephydro.com>  
**Sent:** petak, 10. decembar 2021. 10:08  
**To:** Vladimir Danilovic <Vladimir.R.Danilovic@eps.rs>; Radenko Vasic <Radenko.Vasic@eps.rs>  
**Cc:** Zeljko Risimovic <Zeljko.Risimovic@eps.rs>; Natasa Popovic <Natasa.Popovic@eps.rs>; Milan Milutinovic <Milan.Milutinovic@eps.rs>  
**Subject:** RE: Produžetak roka pružanja usluga

Poštovani,

Kao što znate Aneksom 1 ugovora za PIO ugradnje opreme SFP-a za pokretanje agregata u pumpnom režimu rada, produžen je rok za završetak usluga do 31.12.2021.god.

Mi još nismo dobili potrebne podloge za izradu navedenog projekta. Kakvi su planovi po ovom pitanju?


Pozdrav,

Predrag Biočanin dipl.inž.el.

**70 ENERGOPROJEKT**  
GODINA USPEHA

Energoprojekt Hidroinženjering, a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina 12  
11070 Novi Beograd  
Srbija

Tel: +381 11 310 1964  
Mob: +381 65 3050 816  
Fax: +381 11 311 1979  
e-mail: [pbiocanin@ephydro.com](mailto:pbiocanin@ephydro.com)



AAAE5327681475592

**From:** Vladimir Danilovic [mailto:Vladimir.R.Danilovic@eps.rs]  
**Sent:** Wednesday, June 02, 2021 7:25 AM  
**To:** pbiocanin@ephydro.com; Zarko Mrkic  
**Cc:** Zeljko Risimovic; Natasa Popovic; Milan Milutinovic  
**Subject:** Produžetak roka pružanja usluga

Poštovani,



Obzirom da još uvek nisu kompletirani radovi za zgradu SFP-a a posebno deo koji se odnosi na hladjenje i ventilaciju objekata, nije moguće kompletno završiti projekta izvedenog objekta, molimo vas da se izjasnite da li ste saglasni da se rok za pružanja usluga po Ugovoru broj 6.05.4-E.02.01 – 2129/11-2021 od 29.01.2021 godine "Projekat izvedenog objekta ugradnje opreme SFP za pokretanje agregata u pumpnom režimu rada u RHE BB" produži, i da novi rok bude 31.12.2021.

Srdačni pozdrav

S poštovanjem,

Vladimir Danilović  
Šef službe građevinskog održavanja  
Služba građevinskog održavanja  
Mob: +38164 2637707  
+38164 8362872  
Tel: +38131/590 900  
E-mail: [vladimir.r.danilovic@eps.rs](mailto:vladimir.r.danilovic@eps.rs)



**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА  
СРБИЈЕ**

JP Elektroprivreda Srbije  
Ogranak "Drinsko-Limske HE"  
Trg Dušana Jerkovića 1  
31250 Bajina Bašta  
Republika Srbija  
[www.eps.rs](http://www.eps.rs)