

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац  
Број: ЕОСОЛ- 23110/1-2020  
Костолац, 23.06.2020.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-6 од 25.05.2016.године) и захтева Продавца за измену Уговора о јавној набавци (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-181460/1-2020 од 02.04.2020.године) Уговор бр. Е.05.01-135291/3-2020 од 13.03.2020.године, руководилац Сектора за комерцијалне послове Огранка ТЕ-КО Костолац, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.-20/93-20 од 15.06.2020. године у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан захтев** Продавца за измену Уговора о јавној набавци (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-181460/1-2020 од 02.04.2020.године) Уговор бр.Е.05.01-135291/3-2020 од 13.03.2020.године, па након закључења Уговора о купопродаји добара – вентили високог и средњег притиска (ЈП ЕПС број Е.05.01-135291/3-2020 од 13.03.2020.године, у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке добара, ЈН број 3100/0098/2019, шифра и ознака из ОРН: 42000000 - индустријске машине), **Купац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока испоруке добара.**
2. **Основ за измену уговорених услова** је тачка 6.31. конкурсне документације-Измене током трајања уговора и члан 20.модела уговора за партију 2, односно члан 20. Уговора као и члан 13. Уговора.
3. **Првобитни рок испоруке добара гласи:** Продавац је обавезан да испоруку добара изврши у року до 120 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.
4. **Измењени рок испоруке добара гласи:** Обзиром да је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана. Продавац је обавезан да испоруку добара изврши у року до 156 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.
5. **Првобитна вредност Уговора** износи: 14.831.208,00 РСД без ПДВ-а и иста се не мења.
6. **Објективни разлози:** имајући у виду да су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, донели Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.године). Обзиром да је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.

7. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из конкурсне документације за ЈН број 3100/0098/2019 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

### Образложење

Продавац је дана 01.04.2020.године упутио захтев за измену Уговора о јавној набавци (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-181460/1-2020 од 02.04.2020.године) Уговор бр. Е.05.01-135291/3-2020 од 13.03.2020.године у делу који се односи на рок испоруке, у којем су такође образложили околности које су довеле до потребе продужетка уговореног рока испоруке.

Имајући у виду да су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, донели Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.године)

Обзиром да је на основу члана 105. став 2. тачка 2. и члана 200. Устава Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је Одлуку о укидању ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 65 од 06. маја 2020.године)

Како је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.

У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву.

Саставни део ове Одлуке чине :

Прилог број 1: Извод из конкурсне документације за предметну ЈН 3100/0098/2019

Прилог број 2: Основни уговор број Е.05.01-135291/3-2020 од 13.03.2020.године

Прилог број 3: захтев Продавца за измену Уговора о јавној набавци (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-181460/1-2020 од 02.04.2020.године)



Звездан Мрђен

Руководилац Сектора за комерцијалне послове

Огранка ТЕ-КО Костолац

по пуномоћју бр. 12.01 –20/93-20 од 15.06.2020. године

Доставити: финансијском директору Огранка ТЕ-КО Костолац, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви