

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац
Број: Е.05.01-362972/11-2020
Костолац, 07.08.2020

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-6 од 25.05.2016.године) и захтева Продавца за измену Уговора о јавној набавци бр 24.07.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-345392/1-2020 од 28.07.2020.године) Уговор бр.Е.05.01-112470/3-2020 од 28.02.2020.године, Финансијски директор Огранка: Електропривреда Србије ЈП Београд - Огранак ТЕ-КО Костолац, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан захтев** Продавца за измену Уговора о јавној набавци бр 24.07.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-345392/1-2020 од 28.07.2020.године) Уговор бр.Е.05.01-112470/3-2020 од 28.02.2020.године, па након закључења Уговора о купопродаји добара – набавка рударских каблова (ЈП ЕПС број Е.05.01-112470/3-2020 од 28.02.2020.године, у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке добара, ЈН број 3100/0445/2019, (шифра и назив ОРН: 31321220 – средњенапонски каблови) **Купац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока испоруке добара.**
2. **Основ за измену уговорених услова** је тачка 6.31. конкурсне документације-Измене током трајања уговора и члан 20.модела уговора, односно члан 20. Уговора као и члан 13. Уговора.
3. **Првобитни рок испоруке добара гласи:** Продавац се обавезује да испоруку добара изврши у року до 90 календарских дана од дана ступања уговора на снагу
4. **Измењени рок испоруке добара Анексом 1 гласи:** Продавац се обавезује да испоруку добара изврши у року до 135 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.
5. **Измењени рок испоруке добара гласи:** Обзиром да је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана. Продавац се обавезује да испоруку добара изврши у року до 149 календарских дана од дана ступања уговора на снагу
6. **Првобитна вредност Уговора** износи: 38.876.800,00 РСД без ПДВ-а и **иста се не мења.**
7. **Објективни разлози:** имајући у виду да су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, донели Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.године), а обзиром да је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.

8. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из конкурсне документације за ЈН број 3100/0445/2019 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Продавац је упутио захтев измену Уговора о јавној набавци од 24.07.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-345392/1-2020 од 28.07.2020.године) Уговор бр.Е.05.01-112470/3-2020 од 28.02.2020.године у делу који се односи на рок испоруке, у којем су такође образложили околности које су довеле до потребе продужетка уговореног рока испоруке.

Како је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.године), исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.

У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву.

Саставни део ове Одлуке чине :

Прилог број 1: Извод из конкурсне документације за предметну ЈН 3100/0445/2019

Прилог број 2: Основни уговор бр.Е.05.01-112470/3-2020 од 28.02.2020.године

Прилог број 3: захтев Продавца за измену Уговора о јавној набавци од 24.07.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-345392/1-2020 од 28.07.2020.године)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
БЕОГРАД



Милан Лаковић
финансијски директор
Огранка ТЕ-КО Костолац

Доставити: финансијском директору Огранка ТЕ-КО Костолац, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви