

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац

Број: ЕО001-291123/1-2020

Костолац, 23.06.2020.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-6 од 25.05.2016.године), захтева Продавца NBA – COMMERCE ДОО БЕОГРАД за измену уговора од 27.03.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем Е.05.01-177924/1-2020 од 30.03.2020.године) и Уговора број Е.05.01.104022/3-2020 од 26.02.2020.године, руководиоца Сектора за комерцијалне послове Огранка: Електропривреда Србије ЈП Београд - Огранак ТЕ-КО Костолац, по пуномоћју ЈП ЕПС број 12.01.20/93-20 од 15.јуна 2020.године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ**

**ЈН 3100/0775/2019 (1086/2019)**

**(ЈАНА 2890/2019)**

**1.Усваја се као основан захтев** Продавац за измену Уговора од 27.03.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем Е.05.01.177924/1-2020 од 30.03.2020.године), па након закључења Уговора о купопродаји добара- НАБАВКА БАГЕРСКИХ ЗУБА ЗА БАГЕРЕ SchRs 1400 и SchRs 800, Уговор број Е.05.01.104022/3-2020 од 26.02.2020.године, (у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке добара, ЈН број 3100/0775/2019, (шифра и назив ОРН:44470000-производи од ливеног гвожђа), Купац без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока испоруке добара.**

**2.Основ за измену уговорених услова** је тачка 6.31.конкурсне документације-измене током трајања уговора и члан 11.и 18. Уговора.

**3.Првобитни рок испоруке добара гласи:** Испорука добара вршиће се сукцесивно у четири месечних испорука.Количину и динамику испоруке утврђује наручилац по потписивању уговора, у складу са својим стварним потребама при чему рок не може бити дужи од 120 дана од дана ступања уговора на снагу.

**4.Измењени рок испоруке добара гласи:** Обзиром да је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.

Испорука добара вршиће се сукцесивно у четири месечних испорука.Количину и динамику испоруке утврђује наручилац по потписивању уговора, у складу са својим стварним потребама при чему рок не може бити дужи од 172 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.

**5.Првобитна вредност Уговора** износи: 21.274.680,00 РСД без ПДВ-а и иста се не мења.

**6.Објективни разлози:** имајући у виду да су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, донели Одлуку о проглашењу ванредног стања

на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.године).

Обзиром да је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.

### Образложење

Продавац је упутио Купцу захтев за измену Уговора од 27.03.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем Е.05.01-177924/1-2020 од 30.03.2020.године), Уговор број Е.05.01.104022/3-2020 од 26.02.2020.године, у делу који се односи на рок испоруке, у којем су образложене околности које су довеле до потребе продужетка уговореног рока испоруке, а имајући у виду да су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, донели Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.године).

На основу члана 105. став 2. тачка 2. и члана 200. Устава Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је Одлуку о укидању ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 65 од 06. маја 2020.године)


Како је извршење уговорене обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.

У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву.

Саставни део ове Одлуке чине :

Прилог број 1: Основни уговор бр. Е.05.01.104022/3-2020 од 26.02.2020.године;

Прилог број 2: Захтев Продавца за измену Уговора од 27.03.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем Е.05.01-177924/1-2020 од 30.03.2020.године).



По пуномоћју број 12.01/20/93-20 од 15.јуна 2020.године,

Звездан Мрђен

Руководилац Сектора за

комерцијалне послове Огранка ТЕ-КО Костолац,

Доставити: финансијском директору Огранка ТЕ-КО Костолац, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви