

5097-Е.03.01-184887/23-2020
07-08-2020



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС, број 12.01-301629/19-19 од 05.06.2019.године), члана 66. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018.године), у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, на основу пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 411/2020 (3000/0044/2020)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће

3. **Предмет:** Набавка добара-„Безазбестне плетенице за млинове и горионике угља, ТЕНТ Б“

4. **Елемент уговора који се мења:** рок испоруке

5. **Првобитни „рок испоруке“:**

Продавац се обавезује да испоруку изврши најкасније у року од 60 календарских дана од дана ступања уговора на снагу, сукцесивно у уједначеним месечним испорукама..

6. **Измењени „рок испоруке“:**

Продавац се обавезује да испоруку изврши најкасније у року од 105 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.

7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Испорука предметних добара уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. 411/2020 (3000/0044/2020), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. ЗЈН (124/12, 14/15 и 68/15).

Испорука предметних добара уговорена је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 411/2020 (3000/0044/2020), сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама (124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о купопродаји добара, број Купца: 5097-Е.03.01-184887/17-2020 од 10.07.2020. год., број Продавца: 71/20 од 07.07.2020.год., закључен је са Додављачем: Техника КБ д.о.о. из Београда, ул. Сурчинска, бр. 9н.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и закљученим Уговором у делу рока испоруке наведено је: „Продавац се обавезује да испоруку изврши најкасније у року од 60 календарских дана од дана ступања уговора на снагу, сукцесивно у уједначеним месечним испорукама.“

Одредбом члана 19. Уговора наведено је: „Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна, а ступа на снагу достављањем средства финансијског обезбеђења.“

Уговор је закључен дана 10.07.2020.године.

Меница за добро извршење посла достављена је дана 30.07.2020.године.

Одредбама члана 20. Уговора (измене током трајања уговора) наведено је: „Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства.“

Након закључења уговора о јавној набавци Купац може да дозволи промену битних елемената уговора из следећих објективних разлога:

- услед дејства више силе

- уколико дође до измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката

- услед мера државних органа

У свим наведеним случајевима, Купац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са прилогом ЗЛ и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Одредбама члана 13. Уговора (виша сила) наведено је: „Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.“

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.“

Дана 15.03.2020.године донета је Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29 од 15. марта 2020.године), које је укинута дана 06.05.2020.године („Службени гласник РС“, број 65 од 06. маја 2020.године).

Продавац је дана 31.07.2020.године доставио Молбу за продужење рока испоруке због више силе по предметном уговору услед пандемије вируса CORONA.

У молби наводи да произвођач понуђених добара „Firewheel Industrial Corporation“ Кина није у могућности испоштовати претходно договорени рок испоруке и прилаже обавештење наведеног произвођача. У предметном обавештењу се наводи да је избијање вируса CORONA почетком године имало огроман утицај на пословне активности „Firewheel“-а и да је њихова фабрика била потпуно затворена у првом кварталу, да је посао поново покренут пре око три месеца али због нагомиланог посла ограничени производни капацитет није могао задовољити потражњу и да ће због тога испорука бити одложена одређено време. Даље се наводи да се започиње са

производњом поруџбина послатих у месецу мају док је поруџбина Продавца на листи чекања. Додатно, наводи се да су због огромне потрошње и недостатка електричне енергије током лета у могућности да добију енергију за покретање машина само пола дана свакога дана.

Имајући у виду наведено обавештење произвођача понуђених плетеница, Продавац је доставио Молбу за продужење рока испоруке за 45 дана у односу на уговорени рок, с тим да је напоменуо да половину захтеване количине плетеница по позицији број 6 Обрасца структуре цене(суво графитизирана безазбестна плетеница 80мм) може да испоручи одмах са стања.

Обзиром да се наведене околности(виша сила) нису могле предвидети и да на исте уговорне стране нису могле утицати, предлаже се да се рок испоруке продужи за 45 дана у односу на уговорени рок.

8. Укупно уговорена цена у износу од 3.212.452,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН где је могућност измене предвиђена
- Уговор о купопродаји добара, број Купца: 5097-Е.03.01-184887/17-2020 од 10.07.2020. .год., број Продавца: 71/20 од 07.07.2020.год.
- Захтев Добављача

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор Огранка ТЕНТ



Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива