

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Балканска број 13
Број: 12.01. 5679/236-18
Београд, 13 -11- 2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.5679/225-18 од 01.11.2018. године поднетог од стране руководиоца пројекта МХЕ, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.12.01.5679/225-18 од 01.11.2018. године, поднет од стране руководиоца пројекта МХЕ, па након закључења Уговора о пружању услуге, евидентираним под ЈП ЕПС број 12.01.353456/26-16 од 04.11.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор) у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број ЈН/1000/0246/2016 „Израда инвестиционо техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу МХЕ на водопривредним бранама, Партија број 1 - Израда техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу МХЕ Ровни и МХЕ Ђелије, шифра и ознака из ОРН: 71323100-9 - Услуге пројектовања електроенергетских система, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока пружања услуга.**
2. **Основ за измену уговорених услова су:** конкурсна документација за предметну јавну набавку и то члан 26. Модела уговора и члан 25. Основног уговора.
3. **Првобитни рок пружања услуге** дефинисан чланом 17. Основног Уговора гласи: „Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 24 (словима:двадесетчетири) месеца почев од дана ступања на снагу овог Уговора“.
4. **Измењени рок пружања услуге гласи:** „Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 36 (словима: тридесетшест) месеци почев од дана ступања на снагу овог Уговора“.
5. **Првобитна вредност уговора износи 20.800.000,00 динара без ПДВ.**
6. **Вредност уговора се не мења.**
7. **Објективни разлози за измену уговора:** кашњење у достављању Извештаја од стране Републичке ревизионе комисије у трајању дужем од 30 календарских дана. Наведено кашњење у добијању Извештаја Ревизионе комисије узроковало је кашњење у изради наредних нивоа пројектне документације који су предмет Уговора.
8. **На основу ове одлуке** уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
9. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену, са доказима о основаности продужетка рока за пружање услуга.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, и то чланом 26. модела уговора и чланом 25. Основног уговора, регулисано је да околности више силе представљају разлоге за измену уговорених услова у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, односно основ за одлагање испуњења.

Основни Уговор је закључен дана 08.11.2016. године а ступио је на снагу даном доставе средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, односно 16.11.2016. године, тако да првобитни рок пружања услуга од 24 (словима: двадесетчетири) месеца почев од дана ступања уговора на снагу, истиче дана 16.11.2018. године.

Предлогом за измену уговорених услова је наведено да је, након закључења Основног уговора, независно од воље уговорних страна, дошло до кашњења са ревизијом идејних пројеката и са достављањем Извештаја Републичке ревизионе комисије. Наведене околности су узроковале застој у реализацији предметног Уговора и Пројекта за МХЕ (из ЕБРД кредита) и да на исте ни Корисник ни Пружалац услуге нису могли да утичу, да их спрече или предвиде.

Као објективни разлози за кашњење у изради документације, у Предлогу за измену уговора о јавној набавци наведено је следеће:

1) Идејни пројекат за МХЕ Ћелије је предат Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (даље: МГСИ) на ревизију 17.11.2017. године. У складу са чланом 132. Закона о планирању и изградњи, рок за добијање Извештаја о ревизији од Ревизионе комисије је 30 дана од дана подношења захтева (Извод из Закона у прилогу). Извештај о ревизији Иденог пројекта МХЕ Ћелије је добијен 12.04.2018. године што је 4 месеца дужи од законског рока, уз накнадну допуну Извештаја од 04.07.2018. године. Наведено кашњење у добијању Извештаја Ревизионе комисије узроковало је кашњење у изради наредних нивоа пројектне документације који су предмет Уговора. Околности које су довеле до кашњења у добијању Извештаја Ревизионе комисије су такве природе да их ни Корисник, а ни Пружалац услуге нису могли предвидети, нити су на било који начин могли на њих утицати.

2) Идејни пројекат за МХЕ Ровни је предат МГСИ на ревизију 24.05.2017. године. Извештај о ревизији Ревизионе комисије није добијен до дана сачињавања Предлога за измену уговора о јавној набавци, односно до 01.11.2018. године, из следећих разлога:

- Локацијски услови за изградњу МХЕ Ровни су добијени у Обједињеној процедури који спроводи МГСИ у складу са Законом о планирању и изградњи;
- Локацијски услови обухватају Услове за пројектовање које издају надлежне организације у Обједињеној процедури
- Локацијски услови за изградњу МХЕ Ровни нису обухватили Услови за пројектовање МХЕ Ровни од стране ЈКП „Колубара“ Ваљево (Управљача бране Ровни).
- У складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи и добијеним Локацијским условима израђен је Идејни пројекат за изградњу МХЕ Ровни, који је напред наведеног датума предат МГСИ на ревизију. У оквиру поступка ревизије, од стране Ревизионе комисије је, након 7 месеци од дана предаје Идејног пројекта од стране ЈП ЕПС на ревизију, тражено да се прибаве и услови ЈП „Колубара“ Ваљево ван обједињене процедуре. ЈП ЕПС се обратио ЈП „Колубара“ Ваљево са захтевом за издавање Улова за пројектовање у јануару 2018. године, а Услови су добијени почетком марта 2018. године. Услови за пројектовање добијени од стране ЈП „Колубара“ Ваљево нису били технички оправдани, при чему би њихова примена у Идејном пројекту чинила техничко решење доста скупљим. Након тога је уследило вишемесечно усаглашавање Улова у коме су учествовали и представници Ревизионе комисије, при чему је усаглашавање у завршној

фази. Усаглашени услови ЈП „Колубара“ Ваљево нису добијени до припреме Предлога за измену уговора о јавној набавци, односно до 01.11.2018. године, тако да није добијен Извештај Ревизионе комисије за Идејни пројекат МХЕ Ровни.

Позитиван Извештај Ревизионе комисије је предуслов за израду наредних нивоа пројектне документације, као и за добијање енергетске и грађевинске дозволе.

Укупно кашњење које се односи на ревизију Идејног пројекта МХЕ Ровни износи у овом тренутку 12 месеци.

3) Кашњење у изради Пројекта за извођење је изазвано кашњењем у спровођењу тендера за набавку опреме и за извођење радова. Пројекат за извођење се, према одредбама Уговора израђује на основу документације коју доставља Испоручилац опреме након потписивања уговора за испоруку опреме и након ступања истог на снагу. С обзиром да се тендерска документација за набавку опреме и за извођење радова на изградњи МХЕ Ровни и МХЕ Ћелије израђује на основу ревидованих Идејних пројеката, а да је дошло до значајног кашњења у поступку ревизије Идејних пројеката, то је дошло и до значајног одлагања тендера за набавку опреме и извођење радова. Тендер за набавку опреме и извођење радова је објављен крајем априла 2018. године и уговор са Извођачем радова и Испоручиоцем опреме је у фази потписивања.

Све напред наведене околности директно су условиле одлагање реализације предметног Уговора као и Пројекта МХЕ из ЕБРД кредита, као и да на исте околности ни Корисник ни Пружалац услуге нису могли да утичу, да их спрече или предвиде.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“ Београд

в.д. директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.5679/225-18 од 01.11.2018. године
- Извод из Конкурсне документације за ЈН/1000/0246/2016 односно члан 26. Модела уговора
- Уговор о пружању услуга „Израда инвестиционо техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу МХЕ на водопријевним бранама, Партија 1 – Израда техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу МХЕ Ћелије и МХЕ Ровни,, ЈН/1000/0246/2016 (ЈП ЕПС број 12.01.353456/26-16 од 04.11.2016.г.)
- Финансијско стање реализације Уговора
- Захтев за ревизију Идејног пројекта МХЕ Ћелије
- Извод из Закона о планирању и изградњи (члан 132.)
- Извештај о ревизији Идејног пројекта МХЕ Ћелије
- Допуна Извештаја о ревизији Идејног пројекта МХЕ Ћелије
- Захтев за ревизију Идејног пројекта МХЕ Ровни
- Локацијски услови за изградњу МХЕ Ровни
- Захтев за издавање Услова за пројектовање ЈП Колубара
- Услови за пројектовање ЈП „Колубара“
- Документи у вези усаглашавања Услова ЈП Колубара (дописи, записници са састанака)
- Позив за подношење понуда и Писмо о прихватању понуде (ЛОТ 5 – изградња две нове МХЕ)