

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 01.03. 360247/1-2018 од 23.07.2018. године, поднетог од стране предлагача набавке, директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 01.03.-360247/1-2018 од 23.07.2018. године, па након закључења Уговора, чији је предмет „Замена блок ТР-а 6.3/110 кВ 20 МВА на ХЕ Врла 1,2 и 3“ (ЈП ЕПС број 12.01-9613/19-2018 од 05.06.2018. године – у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке ЈН/2000/0165/2017, шифра и ознака из ОРН: Трансформатори, 31170000, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока испоруке и уградње.

1. **Основ за измену уговорених услова** су: тачка 6.29. Конкурсне документације и члан 22. став 2. Уговора.
2. **Првобитни рок испоруке гласи:**
„Продавац се обавезује да испоруку предмета уговора изврши у следећим роковима:
2 (два) Блок трансформатора, трофазни, двонамотајни, уљни, конзерваторски тип, 20/20MVA, 121/6,3kV до 08.2018.
2 (два) Блок трансформатора, трофазни, двонамотајни, уљни, конзерваторски тип, 20/20MVA, 121/6,3kV до 09.2018.
1 (један) Блок трансформатор, трофазни, двонамотајни, уљни, конзерваторски тип, 20/20MVA, 121/6,3kV до 08.2018.“
3. **Измењени рок извршење радова гласи:**
„Рок важења Уговора је 30. децембар 2019. године.
Продавац се обавезује да испоруку и уградњу по следећој динамици и у роковима:
2 (два) Блок трансформатора, трофазни, двонамотајни, уљни, конзерваторски тип, 20/20MVA, 121/6,3kV до 08.2019.
2 (два) Блок трансформатора, трофазни, двонамотајни, уљни, конзерваторски тип, 20/20MVA, 121/6,3kV до 09.2019.
1 (један) Блок трансформатор, трофазни, двонамотајни, уљни, конзерваторски тип, 20/20MVA, 121/6,3kV до 08.2019.“
4. **Вредност уговора** износи: 124.074.000,00 (словима: стодвадесетчетиримилionaседамдесетчетирихиљаде) динара без ПДВ и иста се не мења.
5. **Објективни разлози:** нови план ремонта хидроелектрана у 2019. години и објективне околности које отежавају испуњење обавеза једне уговорне стране а због њих се не може остварити сврха уговора.

6. На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1 уговора о јавној набавци.
7. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број ЈН/2000/0165/2017 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

У време покретања поступка као и израде Позива и Конкурсне документација за предметну јавну набавку, који су објављени 07.9.2017. године, наручилац је предвидео ступање уговора на снагу након потписивања и достављања средстава финансијског обезбеђења, што је, узимајући у обзир уобичајено потребно време за окончање поступка, требало да буде почетком 2018. године, тако да је динамику испоруке дефинисао у горе наведеним роковима.

Због специфичности предмета јавне набавке и учешћа више понуђача, при чему је једна понуда страног понуђача, као и због потреба додатних појашњења и продужавања рока важности понуда и средстава финансијског обезбеђења, фаза стручне оцене понуда је неуобичајено дуго трајала, тако да је Одлука о додели уговора донета 07.03.2018. године, након чега је страни понуђач поднео неуредан захтев за заштиту права, а на захтеве Комисије за ЈН није одговарао, због чега се поступак накнадно одужио и предметна одлука постала коначна тек 04.05.2018. године, чиме су се створили услови за закључење предметног уговора о јавној набавци, тако да је од дана ступања уговора на правну снагу односно од 18.06.2018. године до истека рока за извршење односно до августа и септембра 2018. године остало непримерено кратко време, обзиром да је објективни рок за израду блок трансформатора 6 – 9 месеци.

Поред наведеног, послови на реконструкцији поља генератора и блок-трансформатора у Врли 1, 2 и 3, који су били планирани током ремонтних активности у 2018. години, одложени су за 2019. годину и морају бити изведени истовремено са испоруком и уградњом блок трансформатора, зато што се радови изводе на истој локацији и међусобно су повезани како у грађевинском тако и у електро montaжном делу.

Због свега наведеног, неопходно је да се предметни трансформатори испоруче током трајања годишњег ремонта у 2019. години, према Плану ремонта ЈП ЕПС за 2019. годину.

Прилози:

- Основни уговор са изводима из предметне конкурсне документације
- Записник - извештај о степену реализације уговора (извршено - плаћено)
- Докази о наступању објективних околности: термин план ремонта за 2018. и термин план ремонта за 2019. годину, Хе Ђердап број 01.03.-356749/1-2018 од 19.07.2018. године

по одл. 12.01.20/174-17
од 27.07.2018.



в.д. директора ЈП ЕПС

Милорад Грчић