



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 12.01.41519/1-19 од 24.01.2019. године, поднетог од стране лица овлашћеног за праћење реализације Уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 12.01.41519/1-19 од 24.01.2019. године, поднет од стране лица овлашћеног за праћење реализације Уговора, па након закључења Уговора о пружању услуга, евидентираним под ЈП ЕПС број 12.01.13494/24-18 од 05.07.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор) у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку број 1000/0440/2017 „Израда техничке и тендерске документације за реконструкцију ХЕ „Бистрица“, шифра и ознака из ОРН: 71320000-4, Саветодавне техничке и грађевинске услуге, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока извршења услуге и рока важења уговора.**
2. **Основ за измену уговорених услова су:** тачка 6.27. конкурсне документације за предметну јавну набавку, члан 20. Модела уговора и члан 20. Основног уговора.
3. **Првобитни рок извршења услуге** дефинисан чланом 10. Основног Уговора (тачка 3) гласи: „Израда Тендерске/ конкурсне документације у року од 150 (словима: стопедесет) календарских дана од ступања Уговора на снагу“.
4. **Измењени рок извршења услуге гласи:** „Израда Тендерске/ конкурсне документације у року од 210 (словима: двестадесет) календарских дана од ступања Уговора на снагу“.
5. **Првобитна одредба о року важења уговора гласи:** Уговор важи до реализације истог а најкасније у року од 18 месеци од ступања уговора на снагу (члан 18 Уговора).
6. **Измењена одредба о року важења уговора гласи:** Уговор важи до реализације истог а најкасније у року од 20 месеци од ступања уговора на снагу.
7. **Првобитна вредност уговора износи** 124.500,00 ЕУР без ПДВ (14.766.671,10 динара без ПДВ).
8. **Вредност уговора се не мења.**
9. **Објективни разлози за измену уговора:** кашњење у достављању локацијских услова од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у трајању дужем од 60 календарских дана. Наведено кашњење у добијању локацијских услова комисије узроковало је кашњење у изради наредних нивоа пројектне документације који су предмет Основног уговора.

10. На основу ове одлуке уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
11. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену, са доказима о основаности продужетка рока за пружање услуга.

Образложење

Основни уговор је закључен дана 09.07.2018. године а ступио је на снагу даном доставе средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, односно 26.07.2018. године.

Основним уговором предвиђено је да Пружалац услуге изврши услугу Израда техничке и тендерске документације за реконструкцију ХЕ „Бистрица“.

Услуга се реализује у четири фазе, које подразумевају:

- Израду актуелизованог Идејног решења,
- Израду актуелизоване Студије оправданости са Идејним пројектом
- Израду Тендерске/конкурсне документације
- Пружање консултантских услуга у избору понуђача за набавку и уградњу електромеханичке опреме (производних агрегата и припадајуће опреме) за реконструкцију ХЕ „Бистрица“.

Првобитни рок извршења услуге за трећу фазу износио је 150 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, и то чланом 20. Модела уговора и чланом 20. Основног уговора, регулисано је да околности више силе представљају разлоге за измену уговорених услова у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, односно основ за одлагање испуњења.

Корисник услуге је након ступања Уговора на снагу Пружаоцу услуге доставио подлоге (постојећи Идејни пројекат) за реализацију Уговора.

Иновирано Идејно решење је 24.08.2018. године достављено од стране Пружаоца услуга.

Корисник услуге је путем Обједињене процедуре поднео захтев за издавање Локацијских услова 11.09.2018. године.

Локацијски услови су добијени 13.12.2018. године што представља кашњење од два месеца у односу на законски рок.

Након добијања локацијских услова почео је да тече рок за израду актуелизованог идејног пројекта, а који представља подлогу за израду Тендерске документације за набавку опреме и радова за реконструкцију ХЕ Бистрица.

Нацрт Тендерске документације, у складу са техничким решењима из постојећег Идејног пројекта, Пружалац услуге је доставио 24.12.2018. године у који није инкорпорирао решења која треба да разради иновираним Идејним пројектом, а који је у складу са добијеним локацијским условима (у складу са Уговореним роковима).

Финансијско стање реализације Основног уговора (124.500,00 EUR): Вредност извршених и фактурисаних услуга: 0,00 ЕУР (0%).

Прва фаза Уговора је реализована али ништа још није фактурисано.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци као објективни разлози за кашњење у изради документације наведено је непоступање државних органа у законом дефинисаним роковима.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: МГСИ) је издало локацијске услове 13.12.2018. године, што је за око два месеца дуже од Законом предвиђеног рока.

Уговором је дефинисано да тек након достављања локацијских услова Пружаоцу услуга почиње да тече рок за израду иновираних Идејних пројеката, док рок за Тендерску документацију рок тече од ступања Уговора на снагу. Ови рокови су нарушени, тј. дошли су у међусобно нелогичну везу, из горе наведеног разлога.

Имајући у виду да је иновирани Идејни пројекат подлога за израду тендерске документације (техничког дела спецификације) и како је издавање локацијских услова од стране МГСИ проузроковало померање рокова за око два месеца, дошло се до ситуације да је Пружалац услуга у обавези да достави Тендерску документацију пре израде Иновираних идејних пројеката.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци наведено је да је, након закључења Основног уговора, независно од воље уговорних страна, дошло до кашњења са издавањем локацијских услова од стране МГСИ у трајању дужем од 60 календарских дана. Наведене околности су узроковале застој у реализацији Основног уговора и Пројекта за реконструкцију ХЕ Бистрица и на исте ни Корисник ни Пружалац услуге нису могли да утичу, да их спрече или предвиде.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Прилози:

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН број 1000/0440/2017
- Основни уговор ЈП ЕПС број 12.01.3494/24-18 од 05.07.2018. године
- Обавештење о достављању уговора са банкарском гаранцијом ЈП ЕПС број 12.01.13494/26-18 од 26.07.2018. године
- Докази о наступању објективних околности:
 1. Потврда о достављеном Идејном решењу ЈП ЕПС број 1.2.0.0.417968/1-18 од 24.08.2018. године
 2. Потврда АПР о пријему захтева за издавање локацијских услова од 11.09.2018. године
 3. Закључак МГСИ о издавању локацијских услова број 350-02-00379/2018-14, ROP-MSGI-2917-GR-6/2018 од 7.12.2018. године (објављен 13.12.2018. године)
 4. Нацртани приказ фаза у реализацији Уговора
 5. Извод из Закона о планирању и изградњи (чл. 54. и чл. 56.)

Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“ Београд

В.Д. директора
Милорад Грчић