

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска бр.13

Број: 12.00. - 10654/17-19
Београд, 18-02-2019

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 12.00.11977/3-19 од 07.02.2019. године поднетог од стране лица овлашћеног за праћење Уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 12.00.11977/3-19 од 07.02.2019. године, поднет од стране лица овлашћеног за праћење Уговора, па након закључења Уговора о пружању услуга, евидентираним под ЈП ЕПС број 12.01.23482/7-18 од 30.04.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор) и Анекса број 1 ЈП ЕПС број 12.01.10654/4-19 од 10.01.2019. године у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку број ЈН/1000/0430/2017, Израда пројекта за грађевинску дозволу са додатним геолошким истражним радовима и тендерске документације за изградњу четвртог агрегата ХЕ Потпећ, шифра и ознака из ОРН: 71320000-7, Услуге техничког пројектовања, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока извршења услуга.**
2. **Основ за измену уговорених услова су:** конкурсна документација за предметну јавну набавку и то тачка 6.27. и члан 33. Основног уговора.
3. **Првобитни рок извршења услуге за фазу 3, дефинисан чланом 10. Основног уговора гласи:** „израда Тендерске/конкурсне документације за изградњу четвртог агрегата ХЕ Потпећ у року од 9 (словима: девет) месеци од ступања уговора на снагу“, тако да истиче дана 11.02.2019. године.
4. **Измењени рок извршења услуге за фазу 3, гласи:** „израда Тендерске/конкурсне документације за изградњу четвртог агрегата ХЕ Потпећ у року од 12 (словима: дванаест) месеци од ступања уговора на снагу“, тако да истиче дана 11.05.2019. године.
5. **Првобитна вредност уговора износи: 20.930.000,00 динара без ПДВ.**
6. **Вредност уговора се не мења.**
7. **Објективни разлози за измену уговора:** кашњењем у закључивању Уговора за техничку контролу, потребног за реализацију фазе 2, дошло је до значајног одступања од динамике у реализацији, што је условило немогућност благовременог извршења фазе 3, на начин како је то дефинисано Основним Уговором.
8. **На основу ове одлуке уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.**
9. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену, са доказима о основаности продужетка рока за пружање услуга.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни Уговор је закључен дана 09.05.2018. године а у складу са чланом 22. Основног уговора, ступио је на снагу 11.05.2018. године, са првобитним роком пружања услуга од 8 (словима: осам) месеци за фазу два и са роком важења уговора од 15 месеци од дана ступања на снагу.

Анексом број 1 ЈП ЕПС број 12.01.10654/4-19 од 10.01.2019. године продужен је рок извршења услуге за фазу 2 за три месеца, тако да истиче 11.04.2019. године, као и рок важења уговора за три месеца, тако да Основни уговор важи 18 (словима: осамнаест) месеци од ступања Основног Уговора на снагу.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, тачка 6.27. предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, измењене околности на тржишту настале услед више силе, одлагања поступка тендера за набавку опреме.

Чланом 33. Основног уговора регулисано је да Уговорне стране током трајања Уговора због промењених околности (виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе, одлагања поступка тендера за набавку опреме.) ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

Предметним Предлогом за измену уговора о јавној набавци, предлагач је навео да се реализација овог Уговора спроводи у четири фазе:

- Додатне геолошке радове са техничком контролом,
- Израду пројекта за грађевинску дозволу, са техничком контролом,
- Израду тендерске/конкурсне документације за изградњу четвртог агрегата ХЕ Потпећ и
- Пружање консултантских услуга у избору Пружаоца услуге за набавку опреме и извођење грађевинских радова за изградњу четвртог агрегата ХЕ Потпећ.

Основним уговором о пружању услуге Пружалац услуге се обавезује да изврши услугу Израда пројекта за грађевинску дозволу са додатним геолошким истражним радовима и тендерске документације за изградњу четвртог агрегата ХЕ Потпећ.

Анексом број 1 ЈП ЕПС број 12.01.10654/4-19 од 10.01.2019. године продужен је рок извршења услуге за фазу 2 за три месеца, а како је почетак треће фазе условљен завршетком друге фазе, неопходно је рок за извршење фазе 3 продужити за три месеца.

Све напред наведене околности директно су условиле одлагање реализације предметног Уговора при чему на наведене околности ни Корисник ни Пружалац услуге нису могли да утичу, да их спрече или предвиде.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље Наручиоца. Према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нису били дужни знати да ће, након закључења Уговора, наступити наведене околности.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.



Јавно предузеће
Електропривреда Србије" Београд
в.д.директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 12.00.11977/3-19 од 07.02.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за ЈН /1000/0430/2017
- Основни уговор ЈП ЕПС број 12.01.23482/7-18 од 30.04.2018. године
- Анекс број 1 ЈП ЕПС број 12.01.10654/4-19 од 10.01.2019. године