

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска 13

Број: 12.01-36906/51-18

Београд, 03-10-2018

www.eps.rs

На основу члана 50. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године - пречишћен текст), а у вези са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 –у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ

о измени Уговора о јавној набавци услуге

**Капитални ремонт турбоагрегата – ТЕ Колубара, Партија 2 – Изолација турбине
ЈН/3000/1354/2017**

1. **Усваја се као основан** Предлог Корисника услуге, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Огранак ТЕНТ Обреновац, потписан од стране лица овлашћеног за праћење реализације Уговора, заведен под бројем Е0304-465283/1-18 од 21.09.2018. године, за измену Уговорених услова и то у делу који се односи на уговорени рок извршења услуге. На основу наведеног Предлога Корисник услуге без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену уговореног рока извршења услуге.
2. **Првобитни рок извршења услуге гласи:** Рок извршења услуге: по термин плану ремонта блока у 2018.год. (од 10.06.2018. до 10.09.2018.год.). Детаљни термини извођења радова на ремонту ће накнадно бити дефинисани са Пружаоцем услуге у зависности од потреба електроенергетског система.
3. **Измењени рок извршења услуге гласи:** Рок извршења услуге: по термин плану ремонта блока у 2018.год. (од 25.07.2018. до 25.10.2018.год.). Детаљни термини извођења радова на ремонту ће накнадно бити дефинисани са Пружаоцем услуге у зависности од потреба електроенергетског система.
4. **Основ за промену Уговореног рока извршења услуге:** примена члана 115. „Измене током трајања Уговора“, који предвиђа да Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.
5. **Објективни разлози су:** Планом ремонта термоелектрана у 2018.године од 20.04.2018.године промењен је почетак и завршетак ремонта А5 и то од 15.07. до 29.10.2018.године.
6. **У року од 3 (словима: три) дана од коначности** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс Уговора о јавној набавци.
7. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом ЗЛ Закона, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Образложење

Након закључења Уговора, овлашћено лице за праћење реализације Уговора је упутио Предлог за измену Уговора о јавној набавци у складу са иновираним Планом ремонта

термоелектрана у 2018.године од 20.04.2018.године у којем је навео да су након закључења предметног уговора наступиле околности: Планом ремонта термоелектрана у 2018.год. од 20.04.2018.год. промењен је почетак и завршетак ремонта блока и то 15.07. – 29.10.2018.год. Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца: јер је ЈП ЕПС Технички послови производње енергије актуелизовао план. Наручилац је у конкурсној документацији навео могућност промене термина према потребама енергетског система.

Чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама одређено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може дозволити промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.

Узимајући у обзир одредбе наведеног члана, члана 9. Закона о јавним набавкама, које предвиђају да је Наручилац у обавези да поступак јавне набавке спроводи примењујући начело економичности и ефикасности, као и одредбе члана 12. Модела уговора из конкурсне документације за предметну ЈН и закљученог Уговора, Корисник услуге је прихватио као основан Предлог за измену Уговора о јавној набавци и у складу са свему горе наведеним донео Одлуку о измени Уговора.

У складу са свим наведеним одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Прилози:

- Уговор бр. 12.01.36906/33-18 од 03.05.2018. године
- Извод – део конкурсне документације за ЈН/3000/1354/2017 где је предвиђена могућност измене уговореног рока извршења услуге
- Предлог за измену Уговора (ЈП ЕПС бр. Е0304-465283/1-18 од 21.09.2018. године)
- Доказ о наступању објективних околности због којих се врши измена Уговора: План ремонта термоелектрана у 2018. години.



Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“, Београд
Милорад Грчић
в.д. директора

за набавке и комерцијалне послове, Комисији, Архиви