

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Назив наручиоца: | Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд и ПД РБ "Колубара" доо Лазаревац |
| Адреса наручиоца: | Царице Милице 2, Београд Светог Саве 1, Лазаревац |
| Интернет страница наручиоца: | www.eps.rs |
| Врста наручиоца: | Државна јавна предузећа |
| Врста предмета: | Услуге |

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Испумпавање замуљене воде и муља на површинском копу ПД РБ "Колубара" доо - "Тамнава - Западно поље"

Назив и ознака из Општег речника набавке: Радови на ископу речног дна и испумпавању воде из ископине, 45252124-3

Првобитна вредност уговора: 15,45 динара без ПДВ по м3

Измењена вредност уговора: 15,45 динара без ПДВ по м3

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Пружалац услуге је Наручиоцу доставио допис бр. 1833/156-14 од 17.12.2014. године, којим је Наручиоца обавестио да ће количина испумпане воде у периоду од 02.11.2014. – 09.11.2014. бити умањена за 50% у односу на планирану због новонасталих потешкоћа на терену. Појавом платоа у дужини од око 100m испод већине цевовода и пумпи дошло је до насуквања понтона који носе цевоводе и пумпе због чега су застоји у раду чести. Истовремено се због висинске разлике нивоа воде и насила поред реке врши повезивање пумпи у редни режим рада како би се одржао капацитет испумпавања на планираном нивоу. За одржавање цевовода и препакивање цевовода у редни режим рада је неопходна одговарајућа механизација, пре свега кранови носивости преко 70t. У тренутним условима због свеже исушене обале која иде и по више десетина метара у дужину нема адекватних приступних путева за механизацију којом би се вршиле операције продужења цевовода и препакивања пумпи. Како би се направили одговарајући приступни путеви, довољно чврсти да издрже тешку механизацију која је неопходна за наставак радова, потребно је да прође неколико дана како би се свеже исушена обала оцедила и просушила. Пружалац услуге је на градилиште допреми још 4 реморкера како би могли истовремено да врши продужење цевовода и препакивање пумпи на редни режим рада, а да при том не угрози снабдевање пумпи горивом у ситуацији када цистерна са обале више не може да приђе довољно близу док се не направе адекватни приступни путеви. Такође је планирао да се најкасније 06.11.2014. на градилиште допреми пловни багер рефулер који би у новонасталој ситуацији осигурао да пумпе увек под собом имају довољну количину воде и да могу да раде дужи временски период без икаквих застоја због насуквања понтона.


Пружалац услуге је дописом бр. 1833/157-14 од 17.12.2014. године, обавестио Наручиоца да ниво воде опада великом брзином, те да су неопходне честе интервенције као и заустављање рада пумпи ради спречавања могућих хаварија у раду и продужења цевовода. Из наведених разлога застоји су дужи од предвиђених те је Пружалац услуге био приморан да у наредних десет дана, све до коте 55, испумпава воду смањеним капацитетом.

Дописом бр. 1833/158-14 од 17.12.2014. године, Пружалац услуге тражи да због новонасталих околности Наручилац одобри да се у периоду од 03.12.2014. године до 13.12.2014. године, врши испумпавање са 30% планираних капацитета са површинског копа ПД РБ „Тамнава – западно поље“, из разлога:

- транспорта пумпи са источног на западно поље;
- изградње копненог дела цевовода за препумпавање из западног у источно поље;
- изградње цевовода на води.

Ценећи захтеве Пружаоца услуге Наручилац је утврдио да су захтеви за продужење рока извршења услуге оправдани и одобрио продужење рока за 40 (четрдесет) дана почев од дана потписивања Анекса 2. На Анекс 2 Основног уговора Светска Банка је 22.12.2014. дала претходно одобрење.

Остале информације:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
 Број 235/8-15 5
03.04. 2015. год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2