

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице број 2
Број: 12.01. 302/9 -16
Београд,
www.eps.rs 28 -10- 2016

На основу члана 50. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.93864/3 од 30.12.2015. године - пречишћен текст), а у вези са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ
о измени Уговора о јавној набавци

1. **Делимично се усваја као основан** Предлог (ЈП ЕПС број 12.01.35311/61-16 од 19.10.2016. године), Пружаоца Услуга „Нетинвест“ д.о.о Београд-носилац посла, по јавној набавци услуга „Израда Студије оправданости са Идејним пројектом изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца“ за измену Уговорених услова и то у делу који се односи на продужетак рока извршења уговорених услуга, због одсуства планског основа, неопходног за израду документа Идејних решења, тачније измене и допуне постојећећег Просторног плана подручја посебне намене (ППППН), који представља основ за издавање локацијских услова, те Наручилац без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава измену рока извршења услуге.
2. **Основ за промену рока извршења услуга** је поглавље 3., Тачка 3.28 конкурсне документације.
3. **Првобитни рок извршења услуга** дефинисан је чланом 13. Уговора и износи: 9 (словима: девет) месеци од почетка вршења услуге.
4. **Измењен рок извршења предметних Услуга износи:** 30 (словима тридесет) дана од дана од дана добијања локацијских услова, а у свему према Термин плану извршења Услуга.
5. **Првобитна вредност Уговора** од 19.977.000,00 динара без ПДВ, остаје непромењена.
6. **Објективни разлози су** непостојање предуслова за издавање Локацијских услова на основу важеће планске документације (Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљоносног басена).
7. **У року од 3 (словима: три) дана од коначности** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс Уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН/1000/0041/2015 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену Уговора, са доказима.

Образложење

Корисник услуге је:

- спровео отворени поступак јавне набавке услуга „Израда Студије оправданости са Идејним пројектом изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца“ сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама, број 1000/0041/2015,
- Позив за подношење понуде у вези предметне јавне набавке објавио на Порталу јавних набавки као и на интернет страници Наручиоца, дана 12.10.2015.године.
- на основу заједничке Понуде Пружаоца услуге „Нетинвест“ д.о.о Београд-Носилац посла и „Електроисток-инжењеринг“ д.о.о. Београд-члан групе и „Геопут“ д.о.о. Београд-члан групе (ЈП ЕПС број 12.01.32197/29 -15 од 02.12.2015.) и Одлуке о додели уговора (ЈП ЕПС број 12.01.32197/32-15 од 09.12.2015. године) изабрао Пружаоца услуге за реализацију предметне услуге - Израда Студије оправданости са Идејним пројектом изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца;
- закључио Уговор са Пружаоцем услуге, укупне вредности услуге 19.977.000,00 динара без пореза на додату вредност, са роком извршења услуге од 9 (словима:девет) месеци од почетка вршења услуге, при чему су динамика и рокови реализације активности дефинисани Прилогом 3. Уговора.
- У вези са закљученим Уговором наступиле су објективне околности због којих је неопходно извршити измену рока извршења уговореног чланом 13. Уговора, у смислу продужења истог на 30 (словима: тридесет) дана од дана добијања локацијских услова, у свему према Термин плану извршења услуге, а како би се у новом продуженом року омогућила реализација уговорених услуга.

Наведене околности се огледају у следећем:

1. Услов за верификацију уговорене документације је добијање локацијских услова за изградњу парка ветроелектрана у Костолцу. У овом тренутку не постоје предуслови за издавање Локацијских услова на основу важеће планске документације (Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљоносног басена). У складу са изнетим ЈП ЕПС је пред надлежним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре покренуо иницијативу за измену Просторног плана подручја посебне намене (ЈП ЕПС број 12.01.2699/2-15 од 08.09.2015.године), на основу које је Влада РС донела потребну Одлуку о изради измена и допуна ППППН Костолачког угљеног басена (СЛ. Гласник РС број 7/2016 од 29.01.2016. године), те је ЕПС потписао Уговор са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије (заведен под бр. 12.01.109764/13-16 од 23.05.2016) за израду измене Просторног плана подручја посебне намене Костолачког басена у коме се дефинише простор за обновљиве изворе енергије и стварају услови за издавање Локацијских услова. Израда измена Просторног плана је у току.
2. Очекиван завршетак израде и усвајања напред наведеног планског документа очекује се до јуна 2017. године, након чега ће се створити услови за добијање локацијских услова за изградњу парка ветроелектрана у Костолцу. По добијању

локацијских услова биће могуће израдити и верификовати коначну верзију уговорене документације за изградњу парка ветроелектрана у Костолцу.

Чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама одређено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може дозволити промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку услуга, у поглављу 3., тачка 3.28 „ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА“, на страни 18/75, наведене су околности из горе наведене тачке 1. и 2., као разлози за измену Уговорених услова у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наведено продужење рока извршења услуга из члана 13. Уговора утицаће и на обавезу Пружаоца услуге у смислу већ достављене банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 15. Уговора, чија се важност мора продужити у складу са чланом 15. став 1. Уговора.

Промена рока извршења услуга неће довести до промене уговорене цене, нити до промене осталих одредби Уговора, које остају непромењене.

Ставом 5. члана 115. Закона предвиђено је да је наручилац дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ, и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У складу са свим наведеним одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Упутство о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки

Прилози:

- Извод из Конкурсна документације за ЈН број ЈН/1000/0041/2015;
- Одлука о изради измена и допуна ППППН Костолачког угљеног басена (СЛ. Гласник РС број 7/2016 од 29.01.2016. године)
- Обавештење о закљученом Уговору са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије, по јавној набавци услуга израда „Планско-урбанистичке документације за соларну електрану и ветроелектрану у Костолачком басену (ЈП ЕПС број 12.01.109764/15-16 од 30.05.2016. године)
- Предлог за измену Уговора (ЈП ЕПС број 12.01.35311/61-16 од 19.10.2016. године)
- Записник ЈП ЕПС број 12.01.302/8-16 од 24.10.2016. године



В. Д. ДИРЕКТОРА ЈП ЕПС

Милорад Грчић