

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Улица Царице Милице број 2  
Број: 12.01.20247/1-17  
Београд, 20-01-2017  
[www.eps.rs](http://www.eps.rs)

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.28812/18-16 од 28.12.2016. године, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.28812/18-16 од 28.12.2016. године па након закључења Уговора о пружању услуга израде студије „Студија изводљивости увођења система за оперативно управљање и контролу квалитета угља на источном делу Колубарског басена“ (ЈП ЕПС број 12.01.28812/11-16 од 18.04.2016. године – у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 1000/0273/2015, шифра и ознака из ОРН: услуге техничког пројектовања за индустријске процесе и производњу ознака 71323000-8, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за извршење услуга.**
2. **Основ за измену уговорених услова** су: тачка 3.28. конкурсне документације за предметну ЈН/1000/0273/2015 и члан 23. Уговора.
3. **Првобитни рок** за извршење услуга из члан 9. Уговора износио је 270 календарских дана од дана закључења Уговора и доставе средстава финансијског обезбеђења.
4. **Измењени рок** за извршење услуга износи: 300 календарских дана од дана закључења Уговора и доставе средстава финансијског обезбеђења, у складу са максимално дефинисаним роком из тачке 5. Конкурсне документације за предметну ЈН.
5. **Првобитна Вредност уговора** износи: 14.650.000,00 (словима: четрнаестмилионашестопедесетхиљада) РСД без ПДВ и **иста се не мења.**
6. **Објективни разлози:** корисник услуга, због ванредних околности и непредвиђених догађаја чије наступање није зависило од воље корисника услуге, није могао да поступи у роковима за доставу подлога .
7. **У року од три дана од дана коначности** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 1000/0273/2015 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.



## Образложење

Након закључења Уговора о јавној набавци, овлашћени представник наручиоца за праћење извршења уговора, одређен чланом 4. Уговора, поднео је Предлог за измену уговорених услова у којем је као објективне разлоге за измену уговорених услова навео да је Пружалац услуге започео израду студије 21.04.2016. године од када тече рок за извршење од 270 календарских дана и истиче 16.01.2017. године и да је након достављања последње групе истражних бушотина (162 бушотине) и анализе истих констатовано да геолошки подаци нису у корелацији са осталим подацима у околним бушотинама, што је указивало на нетачност података, тако да су на провери и анализи истих Корисник и Пружалац услуге морали да утроше додатно време од 28 календарских дана.

Као објективан разлог за измену уговорених услова наведено је и да је, сагласно одлуци Корисника услуге, Дугорочни програм развоја експлоатације угља у ЕПС (2016) основна подлога за питање избора опреме и технологије експлоатације, те да је овај документ био основа за избор рударске механизације и система експлоатације, као и динамике развоја рударских радова и диспозиције система, а исти је достављен Пружаоцу услуге тек крајем октобра 2016. године након усвајања од стране Стручног савета, тако да су се услови за наставак радова на изради Студије стекли са закашњењем од 45 календарских дана.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 3.28. конкурсне документације за предметну ЈН и члан 23. модела уговора односно Уговора је наведено: Измена уговора о јавној набавци ће бити могућа у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, корисник услуга може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка да дозволи промену рока извршења уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци и то: уколико корисник услуга због ванредних околности или непредвиђених догађаја, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље Корисника услуге, није могао да поступи у роковима одређеним за доставу подлога.

Конкурсном документацијом за предмету јавну набавку у делу: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ наведено је да рок за извршење предметних услуга може минимално да буде 240 (словима: двеста четрдесет) календарских дана и максимално да буде 300 (словима: триста) календарских дана.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

**Упутство о правном средству:** Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Прилози:

- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 12.01.28812/4-16 од 24.02.2016. године
- Уговор о пружању услуга израде студије „Студија изводљивости увођења система за оперативно управљање и контролу квалитета угља на источном делу Колубарског угљоносног басена“ (ЈП ЕПС број 12.01.28812/11-16 од 18.04.2016. године)
- Белешка са састанка овлашћених представника Корисника услуге и Пружаоца услуге, (ЈП ЕПС број 12.03.187727/3-16 од 28.12.2016. године и
- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.28812/18-16 од 28.12.2016. године

в.д. директора ЈП ЕПС  
  
Милорад Грчић