

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице број 2
Број:12.01. 397210/2 -17
Београд,10.08.2017.
www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 06.03.397210/1-17 од 09.08.2017. године, поднетог од стране руководиоца пројекта, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 06.03.397210/1-17 од 09.08.2017. године па након закључења Уговора о пружању услуга израда идејног пројекта и студије оправданости конзервације постројења у ТЕ-ТО Зрењанин, Огранка Панонске ТЕ-ТО Нови Сад, „Израда пројекта и нацрта, процена трошкова“ (ЈП ЕПС број 12.01.42474/2-17 од 01.03.2017. године – у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 1000/0529/2016, шифра и ознака из ОРН: Израда пројекта и нацрта, процена трошкова ознака 71242000-6, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за извршење услуга.**
2. **Основ за измену уговорених услова** је члан 35. модела уговора из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 34. Уговора.
3. **Првобитни рок за извршење услуга:** 150 дана од дана ступања на снагу уговора, односно од 13.03.2017. године, тако да истиче дана 10.08.2017. године.
4. **Измењени рок за извршење услуга гласи:** 31.12.2017. године
5. **Првобитна вредност уговора** износи: 5.950.000,00 (словима: петмилионадеветстопедесетхиљададинара) РСД без ПДВ и **иста се не мења.**
6. **Објективни разлози:** измењене околности које се односе на немогућност узорковања као предуслова почетка извршења услуге. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
7. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 1000/0529/2016 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране руководиоца пројекта, наступиле су следеће околности: дана 23.03.2017.године, одржан је састанак Машинског факултета, Београд (МФ) и ЈП ЕПС – Огранак Панонске ТЕ-ТО, погон ТЕ-ТО Зрењанин (ТЕ-ТО Зрењанин), на којем је констатовано да је за израду Идејног пројекта са студијом оправданости конзервације постројења у ТЕ-ТО Зрењанин потребно да се изврши деконзервација котловског

постројења, исецање узорака цевног система котловског постројења и његово враћање у првобитно стање;

основни предуслов за реализацију Уговора са МФ Београд је управо достављање узорака цевног система котла без којег се не може одабрати адекватан програм дуготрајне конзервације;

обим радова и места узимања узорака, који су предуслов за почетак извршења уговорних обавеза пружаоца услуга, дефинисани су након закључења предметног уговора, при чему је утврђено да предвиђена средства за услуге узорковања, нису довољна, те да је неопходно истанакнадно обезбедити програмом пословања и планом јавних набавки за наредну годину;

Тек након усвајања Трогодишњег програма пословања и Плана јавних набавки за 2017. годину, створени су услови за покретање и спровођење поступка ЈН 3200/0305/2017 „Услуга узимања узорака цевног система“ који је тренутно у фази закључења уговора, након чије реализације се може приступити договореним обавезама и испоруци узорака, јер без тога МФ не може одредити адекватну варијанту конзервације котловског постројења на дуже време.

Наручилац, наступање наведених околности, није могао избећи или савладати, јер се обим и места узорковања могла дефинисати и усагласити тек након потписа Уговора, а такође није могао да утиче ни на усвајање плана пословања ЈП ЕПС за 2017. годину од стране Владе Републике Србије. Добављач није могао да поступи у уговореним роковима: јер се пројекат може завршити тек након достављања узорака (што је обавеза ЈП ЕПС, ТЕ-ТО Зрењанин) на основу којих ће бити утврђено стање цевног система што је предуслов за одређивање адекватног начина конзервације.

У члану 35. модела уговора односно члану 34. Уговора је наведено: Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима: десет дана) од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



В.д. директора ЈП ЕПС

Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 06.03.397210/1-17 од 09.08.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 12.01. 272630/12-16 од 10.11.2016 године
- Уговор о пружању услуге ЈП ЕПС број 12.01.42474/2-17 од 01.03.2017. године
- ЈН 3200/0305/2017 - Шифра на Порталу ЈН:1521007