

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" БЕОГРАД  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"  
Адреса наручиоца: Балканска 13  
Број 1201-401092/3-19  
05-09-2019 78  
Интернет страница наручиоца: www.eps.rs  
БЕОГРАД, Балканска 13  
Врста наручиоца: Државна јавна предузећа  
Врста предмета: Услуге

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

JH 1000/0150/2016  
Контрола и примена стандарда  
71621000 - Услуге техничке анализе или консалтинга

Првобитна вредност уговора: 1.896.175,83 еур без ПДВ

Измењена вредност уговора: 1.980.175,83 ЕУР без ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Кашњење са израдом пројектне документације од стране Извођача радова (СМЕС) довело је до одлагања почетка производње опреме одређених система односно технолошких целина, и сходно томе, до значајног померања рокова и нарушавања динамике производње делова опреме тих система, дефинисаних термин планом у Уговору за другу фазу.

### Остале информације:

Првобитни рок пружања услуге гласи: 24 месеца од дана отпочињања пружања услуга а завршава се Коначним извештајем о извршењу услуге, односно завршетком пријемног контролисања опреме на градилишту.

Измењени рок пружања услуге гласи: 36 месеци од дана отпочињања пружања услуга а завршава се Коначним извештајем о извршењу услуге, односно завршетком пријемног контролисања опреме на градилишту.

Првобитни обим предмета набавке обухвата активности дефинисане чланом 1. Уговора у уговореном року од 24 месеца, конкретно број човек – дан за табелу 3. Листа цена за Блок Б3 ТЕ Костолац, позиција 3. Ангажовање директора пројекта, 520 човек-дан.

Измењени обим предмета набавке обухвата активности дефинисане чланом 1. Уговора у року од 36 месеци, тако да број човек – дан за табелу 3. Листа цена за Блок Б3 ТЕ Костолац, позиција 3. Ангажовање директора пројекта износи 730 човек – дан, што представља увећање од 210 човек – дан.