

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 12.01-628738 / 2-19
Београд, 25-11-2019
www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци, ЈП ЕПС број 12.03-628738/1-2019 од 13.11.2019. године, поднетог од стране лица овлашћеног за праћење реализације уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН/1000/0472/2016

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговора о јавној набавци, ЈП ЕПС број 12.03-628738/1-2019 од 13.11.2019. године, па након закључења Уговора о пружању услуга „Израда инвестиционо техничке документације за доградњу депоније пепела, шљаке и гипса у ТЕНТ А“ са Пружаоцем услуге: **РУДАРСКИ ИНСТИТУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ЗЕМУН)** и чланом групе: **ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)** чији су подизвођачи: **GEOING GROUP DOO BEOGRAD, V DEVELOP DOO BEOGRAD и TVI DOO BEOGRAD (ČUKARICA)**, ЈП ЕПС број 12.01.-338176/19-16 од 05.12.2016. године – у даљем тексту: Уговор) и Анекса бр. 1 Уговора о пружању услуга (ЈП ЕПС број 12.01-258508/5-18 од 27.06.2018. године), у отвореном поступку ЈН број 1000/0427/2016, шифра и ознака из ОРН: 71241000-Студије изводљивости, саветодавне услуге, анализа, Корисник услуге, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену **рока за извршење услуга**.
2. **Основ за измену уговорених услова:** тачка 7. Конкурсне документације - члан 15. Модела уговора односно Уговора, као и посебан пропис: Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 73/2019).
3. **Првобитни рок извршења услуге гласи:** 36 (тридесетшест) месеци од дана ступања Уговора на снагу.
4. **Измењени рок извршења услуге гласи:** 40 (четрдесет) месеци од дана ступања Уговора на снагу.
5. **Првобитна вредност уговора:** 44.800.000,00 динара без ПДВ и иста се не мења.
6. **Објективни разлози за измену уговора:** недоношење акта од стране надлежног органа као и обавеза поступања по новом пропису.
7. **На основу ове одлуке** уговорне стране ће закључити Анекс број 2 уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и Уговор

о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену, са доказима о основаности продужетка рока за пружање услуга.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Након закључења Анекса 1. Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговора о јавној набавци, наступиле су следеће околности:

Први услов за извршење услуге Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД ПШГ) доградње депоније пепела, шљаке и гипса је добијање позитивног мишљење Републичке ревизионе комисије на инвестициону техничку документацију за доградњу депоније пепела, шљаке и гипса у ТЕНТ А (Идејни пројекат доградњу депоније пепела, шљаке и гипса у ТЕНТ А - ИДП ПШГ).

Идејни пројекат за доградњу депоније пепела, шљаке и гипса - ТЕНТ А предат је на преглед Републичкој ревизионој комисији (РРК) при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре **фебруара 2019. године**.

Позитивно мишљење Републичке ревизионе комисије (РРК) достављено је Инвеститору дана **01.10.2019. године (број 351-03-01977/2019-07 од 15.07.2019. године)** које је он одмах проследио пројектантама. Овим решењем су прописане мере које се морају имплементирати у Пројекту за грађевинску дозволу. Прописане мере мењају одређена техничка решења дата у ИДП ПШГ (највеће измене су у свескама: 4. Електроенергетске инсталације и 6. Машинске инсталације).

Други услов – усклађеност издатих Локацијских услова са ажурираном катастарско-топографском подлогом

Увидом у ажуриране катастарско-топографске подлоге дана 15.07.2019. године, ИЈЧ је утврдио да издатим Локацијским условима (заводни број 350-02-00349/2018-14 од 09.11.2018. године) **нису обухваћене следеће катастарске парцели и то: 2065/1, 2065/2, 2065/3 и 2065/4 К.О. Кртинска, као и да су неке од ових парцела даље дељене (извршена препарцелација).**

Са овим околностима представници Инвеститора су упознати на састанку одржаном у просторијама Института „Јарослав Черни“ дана 18.07.2019. год. Одлучено је да се крене у поступак Измене Локацијских услова.

Трећи услов – Измена ЛУ и позитивно мишљење Републичке ревизионе комисије на измењени ИДП

Након тога Пројектант ИТД касете 4 је у сарадњи са Корисником услуге кренуо у процедуру прибављања Измене Локацијских услова (уз неопходне активности које прате ову процедуру), израду ИДР касете 4.

Измена Локацијских услова је добијена 01.10.2019. год. (број предмета РОП-МСГИ-24208-ЛОЦА-3/2019, заводни број 350-02-00427/2019-14). Након тога Инвеститор је, **октобра 2019. године**, предао надлежном Министарству измењени **Идејни пројекат доградњу депоније пепела, шљаке и гипса - ТЕНТ А** ради његовог прегледа од стране Републичке ревизионе комисије (РРК).

Позитивно мишљење Републичке ревизионе комисије на измењени *Идејни пројекат доградњу депоније пепела, шљаке и гипса - ТЕНТ А* до дана писања овог захтева није достављен.

Четврти услов – Нови **Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката** ("Службени гласник РС", број 73 од 11. октобра 2019) и обавезни садржај ПГД

У периоду израде ПГД ступио је на снагу нови **Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката** ("Службени гласник РС", број 73 од 11. октобра 2019). Ступањем на снагу Правилника у члану 52. став 3. стоји следеће:

Уз пројекат за грађевинску дозволу, у зависности од врсте и класе објекта, прилаже се:

4) изјава да је предвиђеним мерама у циљу спречавања, смањења или могућег отклањања значајнијег штетног утицаја на животну средину обезбеђено испуњење основног захтева за објекат из члана 8. овог правилника, од стране овлашћеног лица које је израдило студију о процени утицаја на животну средину уколико је утврђена потреба процене утицаја на животну средину, из Прилога 6. овог правилника.

Овим се условљава да се Пројекат за грађевинску дозволу може предати тек након добијања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. Наиме, изјава која се прилаже уз Пројекат за грађевинску дозволу може се потписати тек након добијања сагласности на Студију о процени на животну средину пројекта доградње депоније пепела, шљаке и гипса ТЕНТ А.

Студија о процени утицаја Пројекта на животну средину имала је јавни увид дана **23.10.2019.** године. Одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја још увек није добијена од надлежног органа. Ово је врло значајно јер имплементацијом резултата датих у Студији може се довршити Пројекат за грађевинску дозволу доградња депоније пепела, шљаке и гипса у ТЕНТ А.

Процедура добијања сагласности на процену утицаја састоји се од више корака дефинисаних Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009) и Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/2005). Сваки од корака у овом поступку захтева одређено време које је дефинисано поменутом законском регулативом. Из искуства Пројектанта време за добијање сагласности на студију о процени утицаја након јавног увида је између 45 – 60 дана.

Пројектант техничке документације за доградњу депоније пепела, шљаке и гипса - ТЕНТ А тек када буде добио позитивно мишљење Републичке ревизионе комисије и сагласност на студију о процени утицаја од надлежног органа имаће све неопходне елементе да заврши Пројекат за грађевинску дозволу који је саставни део Захтева за издавање грађевинске дозволе и касније даљу израду остатка техничке документације.

Наступање горе наведених околности представљају вишу силу, која ни у ком случају није зависила од воље Наручиоца нити Пружиоца услуге, тако да Извршилац може да преда Пројекат за грађевинску дозволу, формално и суштински, тек након добијања позитивног мишљења Републичке ревизионе комисије и Сагласности на Студију утицаја Пројекта на животну средину.

Наступање наведених околности представљају акт надлежног органа односно вишу силу, која ни у ком случају није зависила од воље наручиоца нити добављача, тако да ће Извршилац кренути у процедуру завршетка Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење доградње депоније пепела, шљаке и гипса ТЕНТ А, након добијања позитивног мишљење Републичке ревизионе комисије и сагласности на Студију утицаја Пројекта на животну средину. Добијање горе наведених мишљења и сагласности је предмет рада надлежних институција и није у директној надлежности Наручиоца.

Наручилац/Пружилац услуге наступање тих околности није могао избећи или савладати, јер околности које су довеле до немогућности реализације уговорених обавеза, односно израде Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење доградње депоније пепела, шљаке и гипса ТЕНТ А и Студије о процени утицаја на животну средину су у вези са условима и ограничењима које су дате у Идејном пројекту за доградњу депоније пепела и шљаке, а које је још увек није добило позитивно мишљење Републичке ревизионе комисије и рада надлежних институција.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“ Београд

в.д. директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговора о јавној набавци бр. 12.03.-628738/1-2019 од 13.11.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН где је могућност измене предвиђена
- Основни уговор бр. 12.01.-338176/19-16 од 05.12.2016. године
- Анекс бр. 1 Уговора о пружању услуга ЈП ЕПС број 12.01.-258508/5-18 од 27.06.2018. године
- Извештај Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр.351-03-01977/2019-07 од 15.07.2019. године
- Решење о измени локацијских услова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00427/2019-14 од 01.10.2019. године
- Извод из Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 73/2019)