

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска 13

Број: 12.04.22538/1-20

Београд, 14-01-2020

www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.03.13241/2-19 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 12.03.13193/1-2020 од 10.01.2020. године, поднетог од стране предлагача набавке, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН/100/0495/2018**

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова П ЕПС број 12.03.13193/1-2020 од 10.01.2020. године, па након закључења Уговора о пружању услуга чији је предмет Студија оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину система транспорта и депоновања пепела, шљаке и гипса блокова Б1, Б2 и Б3 ТЕ Костолац на депонију ПК Дрмно транспортерима са гуменом траком, (ЈП ЕПС број 12.01.74278/1-2019. године од 7.2.2019. године и Анекса број 1. ЈП ЕПС број 12.01.74278/15-2019 од 11.09.2019. године), са Пружаоцем услуга: **Рударски институт д.о.о. Београд** у својству носиоца посла са чланом групе: **Енергопројект Ентел а.д. Београд** у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке ЈН/1000/0495/2018, шифра и ознака из ОРН: 71335000-5 Техничке студије, па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока извршења услуга.**
2. **Основ за измену уговорених услова** су: тачка 6.30 Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 32. став 3. модела Уговора, односно Уговора.
3. **Првобитни рок за извршење Услуге** је 10 месеци од дана закључења уговора.
4. **Измењени рок извршења услуга гласи:** 16 месеци од дана закључења уговора.
5. **Првобитна вредност уговора износи:** 19.800.000,00 РСД без ПДВ и иста се не мења.
6. **Објективни разлози:** околности које отежавају испуњење обавезе Пружаоца услуге и због њих се не може остварити сврха овог Уговора.
7. **На основу ове одлуке,** уговорне стране ће закључити **Анекс 2.** уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/1227/2018 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења предметног уговора наступиле су околности које отежавају испуњење обавезе Пружаоца услуге и због њих се не може остварити сврха овог Уговора, због којих је закључен Анекс 1 Уговора, а које још увек нису отклоњене од стране трећих лица и то:

- подлоге за предметну документацију које је почетком марта 2019. затражио пружалац Услуге нису расположиве (нпр. документација за системе који су у фази пројектовања, за нови блок ТЕКО Б3, која је неопходна ради одређивања диспозиције опреме и избегавања колизије са другим објектима и опремом за овај блок);
- утврђено је да важећа планска документација (ПППН Костолачког басена) не предвиђа транспорт и одлагање пепела и шљаке из постојећих блокова ТЕКО Б1 и Б2 на депонију у ПК Дрмно, па је потребно предметну техничку документацију поделити на два дела, урадити засебна идејна решења и идејне пројекте, за шта је потребно формулисати нове пројектне задатке;
- динамика израде засебне пројектне документације зависи од процеса легализације (озакоњења) ТЕКО Б1 и Б2, и добијања локацијских услова за спољашњи систем за транспорт и одлагање пепела, шљаке и гипса из ТЕКО Б3 (поступак је у току).

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.



Јавно предузеће
"Електропривреда Србије", Београд



в.д. директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.13193/1-2020 од 10.01.2020. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 1000/0495/2018
- Уговор о пружању услуга ЈП ЕПС број 12.01.74278/1-2019. године од 7.2.2019. године
- Анекса број 1. ЈП ЕПС број 12.01.74278/15-2019 од 11.09.2019. године
- Захтев за продужење рока (РИ број 3808 од 15.11.2019. године)