

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 12.01-37634/2-19
Београд, 25-11-2019
www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци, ЈП ЕПС број 1823/ТЕКО В од 01.11.2019. године, поднетог од стране руководиоца Стручног тима за предузимање потребних активности у Огранку ТЕ-КО Костолац, у циљу спровођења и реализације уговора бр. 12.01.6310/19-17 од 22.06.2017. године, за пројектовање и извођење радована изградњи магацина за смештај опреме, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПРОЈЕКТОВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН 1000/0009/2016
Изградња магацина за смештај опреме**

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 1823/ТЕКО В од 01.11.2019. године, па након закључења Уговора о пројектовању и извођењу радова по јавној набавци бр. ЈН 100/0009/2016 Изградња магацина за смештај опреме, са Извођачем радова: група понуђача чији је носилац посла: **M Enterijer Gradnja doo Beograd-Voždovac**, са члановима групе: DELTA INŽENJERING DOO BEOGRAD, DELTA PREVIN DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) и Forma Pharm Engineering Group d.o.o, ЈП ЕПС број 12.01.6310/19-17 од 22.06.2017. године – у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку ЈН број 1000/0009/2016, шифра и ознака из ОРН: 45213220 - Радови на изградњи складишта, Корисник услуга, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену **обима предмета и уговорене вредности**.
2. **Основ за измену уговорених услова:** чл. 64. и 65. модела уговора односно Уговора.
3. **Првобитни обим предмета гласи:**
 - израда идејног решења, израда идејног пројекта, израда пројекта за грађевинску дозволу, израда Извођачког пројекта и извођење радова на изградњи пројектованог магацина, све за по 6.060,00 m² и
 - израда идејног решења, израда идејног пројекта, израда пројекта за грађевинску дозволу, израда извођачког пројекта и извођење радова на изградњи приступних саобраћајница, све за по 1.500,00 m².
4. **Измењени обим предмета гласи:**
 - израда идејног решења, израда идејног пројекта, израда пројекта за грађевинску дозволу, израда извођачког пројекта и извођење радова на изградњи пројектованог магацина, све за по 5261,91,00 m² и
 - израда идејног решења, израда идејног пројекта, израда пројекта за грађевинску дозволу, израда извођачког пројекта и извођење радова на изградњи приступних саобраћајница, све за по 2640,00 m².
5. **Првобитна вредност уговора износи:** 296.590.284,60 динара без ПДВ.

6. **Измењена вредност уговора износи:** 296.377.767,74 динара без ПДВ, што представља умањење уговорне вредности за 212.516,86 динара без ПДВ, колико износи разлика увећања вредности услуга за 1.140,00m² приступних саобраћајница и умањења вредности услуга за 798,09 m² магацина од .
7. **Објективни разлози за измену уговора:** околности које отежавају испуњење обавезе једне стране и због њих се не може остварити сврха уговора у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, под условом да се у време закључења уговора те околности нису могле узети у обзир, нити су се могле избећи или савладати.
8. **На основу ове одлуке** уговорне стране ће закључити Анекс број 1 уговора о пројектовању и извођењу радова.
9. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену, са доказима о основаности продужетка рока за пружање услуга.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Како је наведено у предметном предлогу за измену уговора о јавној набавци: утачкама 3.1-3.4 КД дефинисана је фиксна бруто површина магацинског простора која износи 6.060 m² на основу мерења ограничене површине предвиђене за магацин а тачка 3.5.КД која се односи на приступне саобраћајнице гласи: Приступне саобраћајнице. Процењене површине од 1500 m². Пројектом је потребно предвидети приступне саобраћајнице једносмерно за један камион са приколицом и за шлепер, као и трасу кретања камиона са приколицом и за шлепер кроз магацин са предвиђеним стајанком за истовар из возила.

Након закључења уговора и израде пројектне документације, као је наведено у предметном предлогу за измену уговора о јавној набавци, закључено је да површину која је првобитно предвиђена за изградњу магацина у оквиру конкурсне документације не можемо у потпуности искористити за магацински простор због противпожарних прописа (Закон о планирању и изградњи и Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта од повећаног ризика од пожара) дефинисано је да око будућег магацина мора бити предвиђен пролаз противпожарног возила који није био предвиђен КД за предметну ЈН.

Из тог разлога простор предвиђен за магацин је смањен за површину противпожарних путева који пролазе око магацина.

Максимална површина коју је могуће реализовати након израде пројектне документације износи 5.261,91 m² што је за 798,09 m² мања од површине дате у конкурсној документацији.

Пројектовањем противпожарног пута око магацина резултирало је мањом површином простора за чекање, окретница и простора за маневрисање возилима.

Потребно је да се испројектује додатна површина саобраћајница предвиђена КД али потрошена на противпожарне путеве који нису дефинисани истом, тј. да се повећа са