


## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" БЕОГРАД**  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"**

Адреса наручиоца: **Балканска 13**  Број **1201-35704** | **59820**  
**2.9.06-2020** год.

Интернет страница наручиоца: **www.eps.rs** **БЕОГРАД, Балканска 13**

Врста наручиоца: **Државна јавна предузећа**

Врста предмета: **Услуге**

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

**JH/1000/0510/2018**

**Консултант за наставак изградње ТЕ Колубара Б**

**шифра и ознака из ОРН: 71335000-5, техничке студије**

Првобитна вредност уговора: **505.406.546,97 динара без ПДВ**

Измењена вредност уговора: **не мења се**

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

**Околности које отежавају испуњење обавезе купца и због њих се не може остварити сврха овог Уговора.**

### Остале информације:

Првобитни рок за извршење услуге гласи: Рок за извршење услуга под тачкама А - Претходни радови, Б - Техно-економске анализе варијантних решења и В - Израда идејног решења је 15 (словима: петнаест) месеци од дана потписивања Записника о припреми подлога од стране обе Уговорне стране, према Детаљном Термину плану активности Пружалаца услуга.

На основу завршених услуга А, Б и В, Корисник услуга ће приступити доношењу одлуке да ли се наставља израда инвестиционо-техничке документације за завршетак изградње ТЕ „Колубара Б“. Очекивано време за доношење одлуке од стране Корисника услуге је 1 (словима: један) месец.

Рок за израду измена и допуна Идејног решења према спецификацији Број Р-020-EN-20 од 20.02.2020. године, достављеној од стране Пружалаца услуга је 3 (словима: три) месеца од ступања на снагу Анекса Број 3. Уговора.

Рок за завршетак услуга под тачком Г – Израда Идејног пројекта и Студије оправданости је 9 (словима: девет) месеци под условом да Корисник услуга достави у року од 75 дана подлога за геолошко и геодетско. Д – Израда Студије о процени утицаја на животну средину је 11 (словима: једанаест) месеци од дана достављања одлуке, на основу Техно-економске анализе варијантних решења, од стране Корисника услуге којом се наставља израда инвестиционо-техничке документације за завршетак изградње ТЕ „Колубара Б“.

Рок за завршетак услуге за други део услуга под Б – провера, преглед и оцена понуда (у), помоћ при вредновању достављених техничко-технолошких решења у поступку евалуације понуда, је 3 (словима: три) месеца од дана добијања понуда понуђача за завршетак изградње ТЕ „Колубара Б“.

Рок за завршетак услуга под тачком Е – Услуге „пермитинга“ (припремање услова, дозвола и сагласности) је 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника о припреми подлога од стране обе Уговорне стране.

Рок за извршење услуге мења се тако да гласи: Рок за извршење услуга под тачкама А - Претходни радови, Б - Техно-економске анализе варијантних решења и В - Израда идејног решења је 15 (словима: петнаест) месеци од дана потписивања Записника о припреми подлога од стране обе Уговорне стране.

