

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Балканска 13

Број: 12.01. 392673/12-7070

Београд, 16.10.2020

www.eps.rs

На основу члана 50. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.93864/3 од 30.12.2015. године - пречишћен текст), а у вези са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 –у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ

о измени Уговора о јавној набавци

„Геодетске услуге за потребе инвестиционог пројекта ТЕКО БЗ“

- 1. Усваја се као основан** предлог за измену Уговорених услова (ЈП ЕПС број 12.01.397673/1-20 од 27.08.2020. године), па након закључења Уговора о извршењу услуга: „Геодетске услуге за потребе инвестиционог пројекта ТЕКО БЗ“, ЈН 1000/0469/2018 (245/2018), (ЈП ЕПС број 12.01.363976/16-18 од 13.11.2018. године) закључен са Пружаоцем услуге: GEOSOFT DOO BEOGRAD, Корисник услуге дозвољава промену трајања Уговора, без спровођења поступка јавне набавке.
Назив из општег речника набавке: Услуге техничког пројектовања.
Ознака из општег речника набавке: 71320000
- 2. Основ за измену уговорених услова су:** Тачка 6.30 Конкурсне документације и члан 23. Уговора.
- 3. Првобитни рок трајања Уговора:** Овај Уговор се закључује на период од 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана закључења Уговора, односно до утрошка средстава предвиђених за ову набавку.
- 4. Измењен рок трајања Уговора:** Овај Уговор се закључује на период од 37 (словима: тридесетседам) месеци од дана закључења Уговора, односно до утрошка средстава предвиђених за ову набавку.
- 5. Првобитна вредност Уговора износи:** 9.650.000,00 динара без ПДВ и иста се се не мења.
- 6. Објективни разлози за измену Уговора:**
Пролонгирања реализације главног пројекта, за чије се потребе пружају услуге по основу предметног Уговора.
- 7. У року од 3 (словима: три) дана од коначности** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1 Уговора о јавној набавци.
- 8. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену Уговора, са доказима.

Образложење

Уговором о пружању услуга Геодетске услуге за потребе реализације инвестиционог Пројекта ТЕКО БЗ, Пружалац услуга обавезује да, на локацији ТЕ „Костолац БЗ, спроведе следеће активности:

- Снимање и израда катастарско-топографских планова у размери Р=1:500
- Израда елабората експропријације
- Геодетско снимање И израда пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавања
- Израда елабората формирања грађевинских и деоба катастарских парцела са спровођењем промена у катастар непокретности
- Снимање изведеног стања објеката и израда елабората за учртавање објеката у катастар непокретности
- Снимање и праћење постојећих енергетских објеката у изградњи (за потребе инвеститора)
- Геодетско снимање за потребе израде техничке документације
- Консултантске услуге геодетског стручњака у погледу контроле документације и идентификације парцела на катастарским плановима у надлежним катастрима
- Консултантске услуге геодета

Објективни разлози за кашњење у изради документације:

Реализација предметних услуга везана је за реализацију Пројекта изградње новог Блока ТЕКО БЗ, односно, условљена роковима извођења радова од стране Извођача СМЕС из Уговорног споразума са ЈП ЕПС, за II фазу Пакет пројекта КОСТОЛАЦ – Б POWER PLANT PROJECTS (ЈП ЕПС бр. 127/26-13 од 20.11.2013. године).

До одлагања реализације овог Уговора дошло је због насталих компликација у пројектовању, тачније, приликом израде Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за Систем 092 - Спољашњи транспорт пепела, шљаке и гипса, за потребе реализације Пројекта изградње ТЕКО БЗ, између ЕПС и СМЕС, у периоду од марта па све до децембра 2019. године.

Након усаглашавања пројектног решења, ревизија Б Пројекта за грађевинску дозволу, која је била прихватљива од стране ЕПС за преглед, достављена је крајем фебруара 2020. године. Тек након достављене ревизије Ц, крајем маја 2020. године, створили су се услови за наставак реализације по предметном Уговору.

Такође, Извођач радова, СМЕС је, дана 30.07.2019. године, доставио обавештење Инвеститору (број дописа ТЕКОВЗ-С-000-СМЕС-LTR-19-7253), у коме је најавио кашњење у изградњи блока БЗ за оквирно 13 месеци.

У складу са свим напред наведеним, Пружалац услуга није могао да реализује предметне услуге у Уговором дефинисаним роковима, стога је неопходно продужити рок реализације истих за период кашњења Извођача, односно за 13 месеци.

Одредбом члана 23. став 2. Уговора предвиђена је могућност да се рок извршења услуга, које су предмет Уговора, може мењати из објективних разлога, у случају пролонгирања реализације Пројекта за чије потребе се ове услуге и пружају, што ће бити регулисано анексом Уговора у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама.

На основу свега горе наведеног несумњиво се може утврдити да су након закључења Уговора наступиле околности које су директно утицале на промену динамике реализације Уговора и да на исте околности ни Корисник ни Пружалац услуге нису могли да утичу, да их спрече или предвиде, нити да знају да ће да наступе.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље Наручиоца.

Прилози:

- Уговора о пружању услуга
- Предлог за измену Уговора
- Извод из конкурсне документације

mf

Милорад Грчић

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СРБИЈА
ЈП ЕПС
БЕОГРАД

Милорад Грчић

Доставити: Директору Сектора за информационо комуникационе технологије, Сектору за набавке и комерцијалне послове-Милошу Жарковићу, Комисији, Архиви

ЗМ