

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Балканска 13

Број: 12.01. 197015/2-2020

Београд, 10-03-2020

[www.eps.rs](http://www.eps.rs)

На основу члана 50. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.93864/3 од 30.12.2015. године - пречишћен текст), а у вези са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 –у даљем тексту: Закон), доносим

### ОДЛУКУ

о измени Уговора о јавној набавци

Пројекат аутоматизације одржавања елемената дистрибутивне мреже и анализе енергетских токова („smart grid“)  
ЈН/1000/0065-1/2018 (ЈАНА 710/2018)

- 1. Усваја се као основан** предлог за измену Уговорених услова (ЈП ЕПС број 09.01.392630/1-20 од 27.08.2020. године), па након закључења Уговора о извршењу услуга: Пројекат аутоматизације одржавања елемената дистрибутивне мреже и анализе енергетских токова („smart grid“), ЈН/1000/0065-1/2018 (ЈАНА 710/2018), (ЈП ЕПС број 12.01.426392/16-18 од 25.09.2018.године) закљученог са Пружаоцем услуга: NITES doo Beograd, из Београда (носилац посла), NITES as из Бенешова (члан групе) и TCOM doo Beograd (подизвођач) дозвољава промену уговореног рока, и то у делу који се односи на рок извршења услуга.  
Назив и ознака из општег речника јавних набавки:  
71330000 – Разне инжењерске услуге.
- 2. Основ за измену уговорених услова су:**  
Тачка 6.32. Конкурсне документације „Измене током трајања уговора“ и члановима 21 и 28. Уговора.
- 3. Првобитни рок за извршења услуга износи:**  
„Рок за извршење Услуге из члана 1.овог уговора износи 24 (словима: двадесетчетири) месеца почев од дана ступања на снагу овог Уговора“
- 4. Измењен рок извршења услуга:**  
„Рок за извршење Услуге из члана 1.овог уговора износи 30 (словима: тридесет) месеци почев од дана ступања на снагу овог Уговора“
- 5. Првобитна вредност Уговора износи:** 498.000.000,00 динара без ПДВ и иста се не мења.
- 6. Објективни разлози за измену Уговора:**  
Немогућност испуњења Уговорних обавеза једне стране услед дејства више силе проузроковане епидемијом Covid\_19 вируса.
- 7. У року од 3 (словима:три) дана од коначности** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 2 Уговора о јавној набавци.

8. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом ЗЛ Закона, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену Уговора, са доказима.

#### Образложење

Након закључења предметног уговора наступиле су околности:

Имајући у виду:

- да је Уговором број 12.01.426392/16-18 од 25.09.2018. године предвиђено пуштање испорученог Система у продукциони рад, на конзумном подручју Техничког центра Краљево (Одсеци за техничке услуге Лазаревац, Краљево, Чачак, Ваљево, Лозница), којим је дефинисан рок за извршење услуге од 12 месеци од дана ступања Уговора на снагу (члан 9. Уговора);
- да је Анексом број 1 Уговора, ЈП ЕПС број 12.01.205553/9-19 од 27.11.2019. године због потпуне примене и ефикасне употребе Система након његове интеграције на преосталом конзумном подручју ТЦ/ДП Краљево (Ужице, Јагодина, Нови Пазар, Крушевац, Аранђеловац и Шабац) и истовременог пуштања у продукциони рад на целом Техничком центру/Дистрибутивном подручју Краљево, продужен рок извршења услуге на 24 (двадесетчетири) месеца;
- да је 15.03.2020. године донесена Одлука о проглашењу ванредног стања у Републици Србији услед проглашене пандемије вируса COVID-19, која се сматра елементарном непогодом, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
- да је послодавцима препоручено да процес рада организују тако да се строго поштују све хигијенске мере за спречавање ширења заразе, односно да ограниче број људи који би обављали послове, у току реализација активности по предметном уговору, у оквиру пројекта су успешно реализоване 2 фазе (контролне тачке) од 3, односно преостала за реализацију је фаза „Пуштање система у продукциони рад“ коју је према уговорним условима потребно завршити до истека уговорног рока, односно до 03.10.2020.

С обзиром на то да је за припрему као и за реализацију поменуте фазе потребно интензивно учешће крајњих корисника система са стране Корисника услуге и то у току спровођења обука за коришћење система и у току реализација спровођења процеса на масовним подацима који припадају целокупном конзума пројекта (у току пробног рада односно припреме продукционог рада), а да је услед ситуације са епидемијом COVID19 и ванредним стањем односно ванредном ситуацијом, као и имплицирани ванредне организације процеса рада код Корисника услуга спровођење пројектних активности од средине марта 2020 отежано до потпуно онемогућено, сматрамо да из објективних разлога, који ни у ком случају нису зависили од воље Корисника или Пружаоца услуге, нису испуњени услови за реализацију пројектних активности према иницијално планираним роковима и да је потребно продужити рок за реализацију пројекта за 6 месеци.

С тим у вези, неопходно је да се продужи рок за извршење услуге тако да буде 30 (словима: тридесет) месеци од дана ступања на снагу Уговора.

Према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нису били дужни знати да ће, након закључења уговора, наступити наведене околности, јер су објективне природе, те је одлучено као у диспозитиву Одлуке.

Прилози:

- Уговора о купопродаји добара (ЈП ЕПС број 12.01.426392/16-18 од 25.09.2018.године)
- Предлог за измену Уговора (ЈП ЕПС број 09.01. 392630/1-20 од 27.08.2020. године )
- Извод из конкурсне документације

в.д. директора ЈП ЕПС  
  
Милорад Грчић

*МФ*



Доставити: Директору Сектора за информационо комуникационе технологије, Сектору за набавке и комерцијалне послове-Милошу Жарковићу, Комисији, Архиви