

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 12.01. -13670/В-19
Београд, 24.06.2019.

www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 12.01.13670/7-19 од 14.06.2019.године, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН/1000/0607/2018 (1166/2018)

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 12.01.13670/7-19 од 14.06.2019.године, па након закључења Уговора о пружању услуге Израда студије оправданости и идејног пројекта за адаптацију бродске преводнице у саставу ХЕ "Ђердап 2", ЈП ЕПС број 12.01.13670/1-19 од 10.01.2019. године), са Пружаоцем услуге: **Енергопројект Хидроинжењеринг а.д. Београд**, (у даљем тексту: Уговор), у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, ЈН/1000/0607/2018 (1166/2018) шифра и ознака из ОРН: 71320000, услуге техничког пројектовања, па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за извршење услуге и лица овлашћеног за праћење реализације Уговора.**
2. **Основ за измену уговорених услова** су: тачка 6.30 - конкурсне документације за предметну ЈН, као и чл. 23. и 37. Уговора.
3. **Првобитни рок за извршење услуге истиче: 07.07.2019. године.**
4. **Рок за извршење услуге се продужава до 31.10.2019. године.**
5. **Овлашћени представник Наручиоца за праћење реализације Уговора уместо Миле Миленковић биће Душан Васић, ЈП ЕПС – Огранак Ђердап.**
6. **Првобитна вредност уговора се не мења и износи: 11.950.000,00 динара без ПДВ.**
7. **Објективни разлози:** околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.
8. На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1 уговора о јавној набавци.
9. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН/1000/0607/2018 и Уговора о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења предметног Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, наступиле су следеће околности:

У складу са чланом 114. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 (Одлука Уставног суда), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (Одлука Уставног суда), 50/2013 (Одлука Уставног суда), 54/2013 (Решење Уставног суда), 98/2013 (Одлука Уставног суда), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 (други закон)) Студијом оправданости се одређује просторна, еколошка, друштвена, финансијска, тржишна и економска оправданост инвестиције за изабрано решење, разрађено идејним пројектом на основу које се доноси одлука о оправданости улагања за пројекте у чијем финансирању учествују корисници јавних средстава, без обзира да ли је инвеститор корисник јавних средстава.

Да би се приступило изради Идејног решења, односно Идејног пројекта, једна од неопходних подлога је и дигитални извод парцела из катастра непокретности, на којима се налази сам објекат бродске преводнице ХЕ Ђердап 2. Представници Огранка Ђердап су се дописима из марта и априла 2019. године обраћали Републичком геодетском заводу- Служби за катастар непокретности Неготин, са захтевима за добијање извода из катастра непокретности.

У складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 (Аутентично тумачење)), органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе о чињеницама о којима воде службену евиденцију, по правилу, истог дана кад је странка поднела захтев а најкасније у року од 8 дана, ако посебним прописом није друкчије предвиђено. У тач. 5. истог члана предвиђено је да странка која сматра да уверење или друга исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција нису издати сагласно подацима из службене евиденције, може да захтева њихову измену или издавање новог уверења или друге исправе. Ако орган у року од осам дана не измени издато уверење или другу исправу или не изда ново уверење или другу исправу, нити изда решење којим одбија захтев - странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен.

У конкретном случају, захтевани изводи достављени су по истеку законом предвиђеног рока и били су непотпуни, јер нису задовољавали захтеве Пројектанта у циљу израде наредних нивоа пројектне документације. Закашњење у поступању Службе за катастар непокретности Неготин, као и достављена непотпуна документација су даље утицали на рок за израду предметног идејног решења, односно идејног пројекта у складу са Уговором.

Даље, треба имати у виду и обуставу рада Републичког геодетског завода, која је додатно утицала на исхођевање потребне документације, а која се није могла унапред предвидети.


Због свега напред наведеног, Пружалац услуга није био у могућности да изврши своју обавезу у уговореном року, због чега је неопходно продужити рок за извршење предметне услуге за додатна 3,5 месеца.

Промена организације рада условила је замену овлашћеног представника за праћење реализације Уговора.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.



Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“, Београд



В.д. директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН
- Основни уговор ЈП ЕПС број: 12.01- 13670/1-19 од 10.01.2019.године
- Копија катастарског плана од 31.05.2019.
- Спецификације услуга РГЗ
- Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број:12.01.13670/7-19 од 14.06.2019.год.